

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014

OFICIO DE AUTORIZACION:
ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

DE FECHA:
12 DE FEBRERO DEL 2014

ESTIMACION	PERIODO
No: 1 (UNO) NR	DEL: 25 DE AGOSTO DEL 2014 AL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014
FECHA DE ELABORACION	10 DE NOVIEMBRE DEL 2014

OBRA:
MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

LOCALIDAD: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

R.F.C.: INFONAVIT
C.M.I.C.:
I.M.S.S.: S.I.E.M.

CONTRATO

NUMERO:
DE FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2014

PLAZO: DEL 25/08/2014 AL: 22/12/2014

CONVENIO NUMERO:

IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,022,032.12

I.V.A.: \$ 163,525.14

TOTAL: \$ 1,185,557.26

ANTICIPO

CON I.V.A.: ☒ **SIN I.V.A.:** ☐ % 30.00

IMPORTE DE ASIGNACION: \$ 355,667.18

RECIBO ☐ **FACTURA** ☒ **DE FECHA:** 15/07/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTADO DE CUENTA	C/I.V.A.
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 0.00
PRESENTE ESTIMACION	
CON I.V.A.	\$ 175,408.10
TOTAL ESTIMADO CON	
I.V.A.	\$ 175,408.10
IMPORTE ASIGNADO	
CON I.V.A.	\$ 1,185,557.26
POR EJERCER <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 1,010,149.16
SALDO	
POR CANCELAR <input type="checkbox"/>	

PRESENTE ESTIMACION:

I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 151,213.89
II.- I.V.A.	\$ 24,194.21
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 175,408.10
AVANCE FISICO (%):	14.80%
AVANCE FINANCIERO (%):	14.80%

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO


A) AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 45,364.17
B) I.V.A.	\$ 7,258.27
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 52,622.44
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	
E) 0.20%	
F) 0.50%	
G) OTROS	
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) =	\$ 52,622.44
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 122,785.66

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CON I.V.A.: ☒ **SIN I.V.A.:** ☐

AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ 0.00
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 52,622.44
TOTAL AMORTIZADO	\$ 52,622.44
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 303,044.74

POR LA CONTRATISTA	
MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.  C. MILARIO MARTINEZ RODRIGUEZ ADMINISTRADOR ÚNICO	MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.  ING. GUSTAVO ESTRADA CHAVEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO	
 C. JUAN CARLOS SOTO COLIN RESIDENTE DE OBRA	 C. SALVADOR HUEZO LOPEZ ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO

OBSERVACIONES:

