

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA ESCUELA PRIMARIA
MARIANO MATAMOROS, UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ SIN

ESTIMACION No.

3 (TRES)

FECHA:

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NO. DE CONTRATO:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

LOCALIDAD:

TEXALPA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

PERIODO:

01 DE SEP DE 2015

AL

15 DE SEP DE 2015

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
35-0035	Acero de refuerzo en estructura del No.5 (5/8") fy=4200 kg/cm2; incluye: habilitado, armado, traslapes, ganchos, siletas, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	Kg	425.57	\$28.86	\$12,281.95	423.33	\$12,217.30	0.00	\$0.00	2.24	\$64.65	99.47%
35-0045	Acero de refuerzo en estructura del No.6 (3/4") fy=4200 kg/cm2; incluye: habilitado, armado, traslapes, ganchos, siletas, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	Kg	2290.43	\$28.86	\$66,101.81	2290.43	\$66,101.81	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
35-0800	Cimbra en losa acabado aparente con triplay de pino de 16 mm una cara, 4 usos máximo, incluye: chafalán de 1", habilitado, cimbra, descimbra, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	M2	400.00	\$310.12	\$124,048.00	381.40	\$118,279.77	0.00	\$0.00	18.60	\$5,768.23	95.35%
35-0815	Cimbra en trabes acabado aparente con triplay de pino de 16 mm una cara, 4 usos máximo, incluye: chafalán de 1", habilitado, cimbra, descimbra, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	252.23	\$334.19	\$84,282.74	252.23	\$84,282.74	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
35-0830	Cimbra en columnas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm una cara; incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, chafalán, limpieza, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	M2	126.68	\$333.73	\$42,276.92	126.68	\$42,276.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
35-1600	Concreto premezclado en estructura, fc=250 kg/cm2 grado "A", R.N. revenimiento de 18 +/- 2.5 cm. TMA 19 mm incluye: bombeo, colado, vibrado, curado, desperdicio, nivelación, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	78.70	\$2,870.84	\$225,935.11	78.59	\$225,619.32	0.00	\$0.00	0.11	\$315.79	99.86%
ALBAÑILERÍA												
40-6162	Zocalo de concreto Fc= 200 kg/cm2 de 15 x 10cm, armado con 2 varillas de No.3 y varillas en forma de grapa de No.2 @ 30cm. Acabado aparente, incluye: cimbra,	Ml	99.89	\$202.68	\$20,245.71	89.84	\$18,168.24	0.00	\$0.00	10.25	\$2,077.47	89.74%
44-3310	Castillo y/o cadena de 12 x 15 cm., de concreto fc=200 kg/cm2 t.m.a. 19 mm hecho en obra, acabado común, armado con 4 varillas del No.3 y estribos del No.2 @ 20 cm, incluye: acarreo, cortes, desperdicios, traslapes y anclaje, cimbra, descimbra, colado, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	Ml	134.05	\$281.99	\$37,800.76	134.05	\$37,800.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA

\$0.00

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR

-\$14,832.57

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA

-\$14,832.57

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE CARMEN GONZALEZ PALMAS
ADMINISTRADOR ÚNICOC. DAVID GONZALEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONING. ALVARO LEÓN CRUZ
RESIDENTE DE OBRAING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISIONC. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATOING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS