

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 MARIANO MATAMOROS, UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ S/N

ESTIMACION No.

4 (CUATRO) FINIQUITO

FECHA:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NO. DE CONTRATO:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

LOCALIDAD: TEXALPA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

PERIODO:

16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

## CUERPO DE ESTIMACION

## EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
EXT-01	Concreto en estructura de $F_c=250 \text{ kg/cm}^2$ , R.N. 19 mm, hecho en obra con revolvedora, incluye: materiales, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos.	M3	0.00	\$ 2,120.77	\$0.00	0.00	\$0.00	12.53	\$26,573.25	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-02	Muro de block hueco vertical 6 x 12 x 24 cm. asentado con mortero cemento arena 1:4, acabado aparente dos caras con junta de 1.5 cm. de espesor, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	M2	0.00	\$ 306.13	\$0.00	0.00	\$0.00	37.83	\$11,580.90	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-03	Impermeabilización en corona de cimentación en desplante de muro, una mano de Impercoat primario s, dos capas vapor wet a razón de 0.20 ml por capa, intercalando una capa de vitronova impermeal, incluye: suministro y	ML	0.00	\$ 70.94	\$0.00	0.00	\$0.00	92.34	\$6,550.60	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-04	Puerta metálica a base de perfil tubular p-100 cal. 18 y lámina entablada cal. 18. Incluye: pintura dos aplicaciones y primario, anclaje, cerradura marca phillips, bisagra, materiales de fijación, acarreo en obra, equipo.	M2	0.00	\$ 1,207.84	\$0.00	0.00	\$0.00	12.50	\$15,098.00	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-05	Castillo ahogado dentro de dos huecos en block de 12 cm. de espesor, con concreto $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ , reforzado con 2 varillas del No. 3 a cada 60 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y herramienta.	ML	0.00	\$ 58.07	\$0.00	0.00	\$0.00	77.40	\$4,494.62	0.00	\$0.00	100.00%
IMPORTE CONTRATADO				\$135,218.11								
IMPORTE EXCEDENTES				\$113,874.73								
IMPORTE EXTRAORDINARIOS				\$64,297.37								
TOTAL				\$313,390.21								

IMPORTE ESTA HOJA \$64,297.37

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$249,092.84

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$313,390.21

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE CARMEN GONZALEZ PALMAS  
ADMINISTRADOR UNICOC. DAVID GONZALEZ HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONING. ALVARO LEÓN CRUZ  
RESIDENTE DE OBRAING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO  
JEFE DE SUPERVISIONC. SALVADOR HINEZ LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATOING. ABRAHAM MORENO AGUILAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS