

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS ESTRUCTURA U1-C EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ S/N

ESTIMACION No.

4 (CUATRO) FINIQUITO

FECHA:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NO. DE CONTRATO:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

LOCALIDAD: TEXALPA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

PERIODO:

16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUERPO DE ESTIMACION

EXCEDENTES						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
41-3002	Muro de tabique rojo recocido de 12 x 24 x 6 cms. asentado con mortero cemento-arena 1:4 juntas de 1.5 cms, a plomo y regla acabado común incluye: acarreo y elevación de materiales hasta el sitio de su colocación, cortes, ajustes, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta.	M2	0.00	\$342.58	\$0.00	0.00	\$0.00	3.01	\$1,031.17	0.00	\$0.00	100.00%
40-7452	Firme de concreto hidráulico de f'c=150 Kg/cm2 hecho en obra, l.m.a. 19 mm, de 10 cm de espesor, incluye: malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado, colado en piedras de 2.50 m por ancho variable, cimbra y descimbra, materiales, mano de obra, equipo, herramienta.	M2	0.08	\$362.09	\$0.00	0.00	\$0.00	153.11	\$55,439.60	0.00	\$0.00	100.00%
40-0008	Aplanado fino en muros con mortero cemento-arena 1:4 a plomo y regla de 2.0 cm de espesor promedio, hasta 6.00 mts. De altura y en cualquier nivel, incluye: acarreo de materiales, herramientas, equipo y mano de obra.	M2	0.00	\$171.09	\$0.00	0.00	\$0.00	15.85	\$2,711.78	0.00	\$0.00	100.00%
INSTALACION ELECTRICA												
151-4363	Cable de cobre THW cal. 8 mca Condomex incluye: suministro e instalación, tendido, guías, conexiones, amarres, materiales, mano de obra, herramienta, equipo.	MI	0.00	\$40.28	\$0.00	0.00	\$0.00	95.00	\$3,826.60	0.00	\$0.00	100.00%
41-6260	Tubería conduit de PVC pesado de 53 mm (2") de diam, mca. Omega; incluye: copie, pegamento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	0.00	\$104.13	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$312.39	0.00	\$0.00	100.00%
HERRERIA												
41-2020	Junta sísmica a base de lámina cal. 20, con desarrollo de 20 cm. Troquelada en los extremos, incluye: placa de poliestireno de 3/4" de espesor, taquetes, tornillos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte comex 100, herramienta y mano de obra.	ML	0.00	\$275.01	\$0.00	0.00	\$0.00	2.05	\$563.77	0.00	\$0.00	100.00%
ACABADOS												
95-0605	Pintura para interiores y exteriores marca vinimex de comex a 2 manos sobre áreas preparadas raspadas y resanadas o sobre material nuevo. Hasta una altura de 4.00m., incluye: preparación de la superficie, resanes, raspado, aplicación de una mano de sellador vinil acrílico marca comex 5 x 1; obras de protección y señalización, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie, acarreo de desperdicios, limpieza de la superficie, andamios, retiro de sobrantes fuera de obra, material, equipo, herramienta, mano de obra. Y limpieza.	M2	0.00	\$80.51	\$0.00	0.00	\$0.00	163.74	\$13,180.29	0.00	\$0.00	100.00%
190-0091	Limpieza con ácido muriático diluido con agua proporción 1:10 aplicación a cepillo en muros, incluye: material, mano de obra, elevaciones a cualquier altura, herramienta, equipo necesario y retiro de material sobrante fuera de obra.	M2	0.00	\$31.75	\$0.00	0.00	\$0.00	4.20	\$133.35	0.00	\$0.00	100.00%
95-1360	Barniz natural en muros de tabique acabado aparente, incluye: suministro, aplicación, materiales, mano de obra, acarreo, herramienta y limpieza.	M2	0.00	\$141.16	\$0.00	0.00	\$0.00	4.20	\$582.87	0.00	\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$77,791.82

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$171,301.02

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$249,092.84

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE CARMEN GONZALEZ PALMAS
CONSTRUCCION UNICO

C. DAVID GONZALEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. ALVARO LEON MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS