



**ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEMYM".**

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 21 al 25 de su Reglamento, así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 21 de septiembre de 2015; Siendo las 17:00 horas del día 10 de diciembre de 2015, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, colonia La Merced, Toluca de Lerdo, México; se reunieron los C.C. Lic. Delfino Reyes Paredes, Director General del ISSEMYM y Presidente; L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, Coordinador de Administración y Secretario Ejecutivo; Ing. Francisco José Álvarez Blum, Suplente de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y Secretario Técnico; Lic. Maura Annette Gutiérrez Cedillo, Coordinadora de Finanzas y Vocal; Dr. José Luis Téllez Becerra, Coordinador de Servicios de Salud y Vocal; Lic. María Carolina Gómez Otero Aguirre, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal; Lic. Mayra Granados Villeda, Jefa de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitado Permanente; Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente; Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente; P. Arq. Arturo Eliseo Velasco Mireles, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Asesor; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Cuarta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2015 del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

**1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**

El Ing. Francisco José Álvarez Blum, después de revisar el registro de asistencia informó al L. en D. Luis Ángel Servín Trejo la existencia de Quórum Legal para llevar a cabo la reunión, por lo que se dio continuidad a los puntos del Orden del Día.

**2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante el Comité el Orden de Día, el cual fue aprobado por unanimidad quedando como sigue:

1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. ENTREGA DE NOMBRAMIENTO AL NUEVO MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN PROCESO.
5. AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE OBA PÚBLICA 2014 Y 2015.
6. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).
7. ASUNTOS GENERALES.

**3. ENTREGA DE NOMBRAMIENTO AL NUEVO MIEMBRO DEL COMITÉ.**

El Lic. Delfino Reyes Paredes, tuvo a bien firmar y hacer entrega del nombramiento como miembro del Comité al Ing. Francisco José Álvarez Blum, Suplente de la Subdirección de Obras y Mantenimiento, como Secretario Técnico.



#### 4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN PROCESO.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó al Ing. Francisco José Álvarez Blum, informar el seguimiento de acuerdos en proceso, quien da lectura, de acuerdo a lo siguiente:

##### ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU04/1aO/14	Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del sur que se tiene con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.	La Unidad Jurídica y Consultiva menciona que se encuentra en proceso la elaboración del citatorio de garantía de audiencia, el cual ser notificado a la brevedad.	En proceso.

##### ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU02/2aO/14	La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V.	Se llevó a cabo la debida notificación de la resolución de Rescisión Administrativa, al Representante Legal de la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V., en fecha 8 de octubre de 2015, feneciendo el plazo para que cause ejecutoria el 30 de octubre de 2015.  Por lo tanto, se llevará a cabo la implementación del Acta de Rescisión, para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable.	En proceso.
ACU04/2aO/14	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Se da continuidad a la conciliación con la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal, misma que se actualiza en forma mensual.  En la Primera conciliación efectuada en el mes de diciembre de 2014, se tenían por cerrar 105 contratos, de los cuales únicamente quedan por cerrar 35.	En proceso.

##### ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU03/1aO/15	La Subdirección de Obras y Mantenimiento deberá presentar la proyección financiera del hospital de 40 camas, de acuerdo a tres etapas constructivas, estableciendo en la primera la construcción del área de Consulta Externa del Hospital, a fin de que se proyecte de esta manera el recurso. Adendum al acuerdo: * Se refiere al Hospital Regional Nezahualcóyotl.	Se encuentra en proceso la proyección financiera.	En proceso.



ACU06/1aO/15	El Presidente del Comité instruye a la Unidad Jurídica y Consultiva a que en forma conjunta con la Subdirección de Obras y Mantenimiento se defina con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V., el cierre de las obligaciones contractuales de los contratos de obra que se encuentran en proceso de rescisión administrativa, con el propósito de evitar daños a Instituto, apoyándose de ser necesario de la Unidad de Contraloría Interna.	Se determinó dar continuidad a los procedimientos de rescisión administrativa, instaurados a fin de no vulnerar los intereses del Instituto.  Por lo anterior, este acuerdo se da por cumplido.	Cumplido.
--------------	--	---	-----------

**ACUERDOS DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.**

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/3aO/15	Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2015, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria.	En la sesión Ordinaria número 1673, de fecha 19 de octubre de 2015, el H. Consejo Directivo aprobó la modificación del Programa de Obra Pública 2015, mediante acuerdo número ISSEMYM /1673/005.	Cumplido.

**5. AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE OBA PÚBLICA 2014 Y 2015.**

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó al Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez informar los avances de los Programas de Obra Pública 2014 y 2015, de acuerdo a lo siguiente:

**PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2014.**

	ACCIÓN / OBRA	MONTO	AVANCE
1.	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza (Adquisición de terreno y Proyecto Técnico Constructivo).	\$30'700,000.00	Este recurso se encuentra en <i>Subejercicio</i> , debido a que no se ejerció, por no haber encontrado un predio que cumpliera con los requerimientos técnicos y normativos para la construcción de la clínica y la elaboración del Proyecto Técnico Constructivo está supeditada a la compra del predio.
2.	Modernización del Hospital Regional Nezahualcóyotl.	\$28'000,000.00	Este recurso se encuentra en <i>Subejercicio</i> , debido a que no se ejerció, en virtud de que el inmueble tiene una antigüedad considerable y se optó por realizar los trabajos con recurso del capítulo 3000.
3.	Construcción Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlan. AGM-0903.	\$50'000,000.00	Se tiene un avance físico del 60 % al 30 de noviembre de 2015.
4.	Modernización de la Clínica Regional de Cuautitlán Izcalli. AGM-0259.	\$8'000,000.00	Concluida.
5.	Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea en el Centro Oncológico Estatal ISSEMYM.	\$8'300,000.00	Concluida (En su Primera Etapa).





6.	Construcción del Hospital Regional Atlacomulco (Barda Perimetral). (Construcción de 60 camas, proyecto de 90 camas). AGM-0113	\$8'000,000.00	Concluida.
7.	Ampliación del Almacén del Centro Médico Toluca.	\$10'000,000.00	Concluida.
8.	Construcción del centro de Investigación e Innovación Odontológica en el Centro Médico Ecatepec (Proyecto Ejecutivo).	\$2'000,000.00	Concluido.
9.	Ampliación del Área de Hemodiálisis del Centro Médico Ecatepec. (Proyecto Ejecutivo).	\$2'000,000.00	Concluido.
10.	Ampliación del Almacén de Farmacia en la Clínica de Consulta Externa Amecameca.	\$3'000,000.00	Concluida.
11.	Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Materno Infantil. (Proyecto Ejecutivo)	\$2'000,000.00	Concluido.
12.	Ampliación del Área de Encamados de la Unidad Coronaria con 4 camas adicionales y reubicación del Área de Vacunación en el Centro Medico Toluca.	\$10'000,000.00	Concluida.
<b>SUMA:</b>		<b>\$ 162'000,00.00</b>	

**PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2015.**

	ACCIÓN / OBRA	MONTO	AVANCE
1.	Modernización del inmueble para la Clínica de Consulta Externa "A" Atizapán de Zaragoza (AGM-0107) (Adquisición y Modernización).	\$ 20'000,000	Este recurso se encuentra en Subejercicio, debido a que no se ejerció, ya que la operación de compra - venta del inmueble, no se pudo concretar por falta de documentación de la parte vendedora.
2.	Construcción de la Clínica Regional de Consulta Externa de Nezahualcóyotl (AGM-0505) (Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo y Construcción de barda perimetral de medio muro para recibir reja tubular de acero).	\$ 11'000,000	El recurso se encuentra en <i>Subejercicio</i> , debido a que no se ejerció, ya que aún no cuenta con la acreditación del terreno a favor del Instituto.
3.	Ampliación del Área de Hemodiálisis del Centro Médico Ecatepec.	\$ 11'600,000	En proceso.
4.	Modernización de la Clínica Regional de Cuautitlán Izcalli (Terminación) (AGM-259).	\$ 3'200,000	Se suscribieron los convenios CV/OB/017/2015, (\$1'990,206.99) y CV/OB/029/2015, (\$1'200,000.00), mismos que tienen un avance físico del 100 %. Se encuentra en proceso el cierre financiero.
5.	Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea en el Centro Oncológico Estatal (Segunda Etapa).	\$ 8'000,000	Para la segunda etapa, se suscribió el convenio número CV/OB/028/2015, por un monto de \$7'998,997.96. La obra presenta un avance físico global (contrato y convenio) del 85 % al 30 de noviembre de 2015. Cabe mencionar que a la fecha no se ha pagado el anticipo a la Contratista.
6.	Ampliación del Almacén de Farmacia en la Clínica de Consulta Externa Amecameca (Terminación).	\$ 500,000	Se suscribió el convenio número CV/OB/014/2015, por un monto de \$ 482,000.00, con un un avance físico del 100 % al 30 de noviembre de 2015. Se encuentra en proceso de finiquito.



7.	Trabajos complementarios y Suministro e Instalación de Tableros Eléctricos, para la puesta en funcionamiento del Área de Tococirugía y Encamados de la Clínica de Consulta Externa Amecameca.	\$ 2'200,000	Se suscribió el contrato número CO/022/2015, con un avance físico del 90 % al 30 de noviembre de 2015. Cabe mencionar que la fecha no se ha pagado el anticipo a la Contratista.
8.	Construcción del Área de Quimioterapia y Aislados en el Hospital Materno Infantil.	\$ 18'000,000	La construcción se lleva a cabo a través del contrato de obra número CO/023/2015, que presenta un avance físico del 15 % al 30 de noviembre de 2015. Cabe mencionar que la fecha no se ha pagado el anticipo a la Contratista.
9.	Ampliación de Almacén y Archivo del Hospital Regional Tenancingo.	\$ 1'000,000	Se llevan a cabo los trabajos a través del contrato de obra número CO/020/2015, con un avance físico de 25 % al 30 de noviembre de 2015. Cabe mencionar que la fecha no se ha pagado el anticipo a la Contratista.
10.	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán (Construcción de Barda y Electrificación).	\$ 5'000,000	Se suscribió el convenio de modificación al monto y al plazo número CV/OB/036/2015, por un monto de \$4'300,000.00, con un avance físico del 50 % al 30 de noviembre de 2015.
11.	Demolición de Cabaña, Construcción de Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamiento para el Hospital Regional Valle de Bravo.	\$ 3'500,000	Los trabajos se llevan a cabo mediante el contrato número CO/021/2015, y presenta avance físico del 40 % al 30 de noviembre de 2015. Cabe mencionar que la fecha no se ha pagado el anticipo a la Contratista.
12.	Cambio de Domos Centrales y Rehabilitación de Domos en Pasillos en el Hospital Materno Infantil.	\$ 5'000,000	El día 2 de diciembre de 2015, se suscribió el contrato de obra número CO/029/2015, por un monto de \$4'977,124.36.
13.	Construcción del Banco de Leche en el Hospital Materno Infantil.	\$ 6'500,000	Se encuentra en proceso de publicación la convocatoria de la Licitación Pública 4406503-004-2015.
<b>SUMA</b>		<b>\$ 95'500,000</b>	

## 6. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).

Con el fin de dar cumplimiento a las instrucciones del C. Gobernador Constitucional del Estado de México, relativas a la terminación de la obra para la construcción de la Clínica de Consulta externa "B" Ecatepec Norte, la Secretaría Técnica del Gabinete, instauró en Acuerdo de Gabinete, en el que se hace al ISSEMYM la siguiente recomendación:

*3.1 Realizar los trámites y procedimientos administrativos y legales para iniciar la obra y hacer del conocimiento de la Secretaría General de Gobierno, quien de inmediato realizará el desalojo del predio.*

Los miembros del Comité expresaron la relevancia de dar cumplimiento a dicho acuerdo, dando seguimiento a las acciones que el Instituto debe llevar a cabo hasta la conclusión de dicha obra.

## 7. ASUNTOS GENERALES.

Como punto A. el L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, propuso que la Primera Reunión Ordinaria 2016, se lleve a cabo el 21 de enero de 2016, a las 12:30 horas, todos los miembros estuvieron de acuerdo.

Como punto B. El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, informó que el día 9 de diciembre de 2015, se tomó posesión del inmueble en el que se construye la Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte, motivo por el cual, para dar cumplimiento a las instrucciones del Ejecutivo Estatal en relación a concluir la obra, se presentó al Comité, la propuesta de





modificar el Programa de Obra Pública 2015, para adicionar la "Terminación de la Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte, con un monto de 20 millones de pesos, para quedar como sigue:

	ACCIÓN / OBRA	MONTO
1	Modernización del Inmueble para la Clínica de Consulta Externa "A" Atizapán de Zaragoza (AGM-0107) (Adquisición y Modernización).	\$ 20'000,000
2	Construcción de la Clínica Regional de Consulta Externa de Nezahualcóyotl (AGM-0505) (Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo y Construcción de barda perimetral de medio muro para recibir reja tubular de acero).	\$ 11'000,000
3	Ampliación del Área de Hemodiálisis del Centro Médico Ecatepec.	\$ 11'600,000
4	Modernización de la Clínica Regional de Cuautitlán Izcalli (Terminación) (AGM-259).	\$ 3'200,000
5	Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea en el Centro Oncológico Estatal (Segunda Etapa).	\$ 8'000,000
6	Ampliación del Almacén de Farmacia en la Clínica de Consulta Externa Amecameca (Terminación).	\$ 500,000
7	Trabajos complementarios y Suministro e Instalación de Tableros Eléctricos, para la puesta en funcionamiento del Área de Tococirugía y Encamados de la Clínica de Consulta Externa Amecameca.	\$ 2'200,000
8	Construcción del Área de Quimioterapia y Aislados en el Hospital Materno Infantil.	\$ 18'000,000
9	Ampliación de Almacén y Archivo del Hospital Regional Tenancingo.	\$ 1'000,000
10	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán (Construcción de Barda y Electrificación).	\$ 5'000,000
11	Demolición de Cabaña, Construcción de Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamiento para el Hospital Regional Valle de Bravo.	\$ 3'500,000
12	Cambio de Domos Centrales y Rehabilitación de Domos en Pasillos en el Hospital Materno Infantil.	\$ 5'000,000
13	Construcción del Banco de Leche en el Hospital Materno Infantil.	\$ 6'500,000
14	Terminación de la Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte.	\$ 20'000,000
	SUMA	\$ 115'500,000

**ACUERDOS DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2015.**

**ACU01/4aO/15.-** Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2015, el cual deberá someterse a la Probación del H. Consejo Directivo.

Por lo anterior, el Lic. Delfino Reyes Paredes, dio por concluida la reunión, siendo las 18:00 horas del día en que se actúa.

\_\_\_\_\_  
LIC. DELFINO REYES PAREDES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
L. EN D. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO  
SECRETARIO EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ BLUM  
SECRETARIO TÉCNICO

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**



DR. JOSÉ LUIS TÉLLEZ  
BECERRA  
VOCAL

L.A.F. MAURA ANNETTE  
GUTIÉRREZ CEDILLO  
VOCAL

LIC. MARÍA CAROLINA GÓMEZ  
OTERO AGUIRRE  
VOCAL

LIC. MAYRA GRANADOS  
VILLEDA INVITADA  
PERMANENTE

MTRA. ALMA ROSA GONZÁLEZ  
DÍAZ  
VOCAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ  
LUGO  
INVITADO PERMANENTE

P. ARQ. ARTURO EUSEO VELASCO  
MIRELES  
ASESOR

ARQ. MARTÍN DE JESÚS PLATA  
JIMÉNEZ  
PONENTE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEMYM".