



ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEM YM".

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 21 al 25 de su Reglamento, así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 7 de junio de 2013. Siendo las 13:00 horas del día 29 de abril de 2014, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, colonia La Merced, Toluca, México; se reunieron los C.C. Lic. Delfino Reyes Paredes, Director General del ISSEMYM y Presidente; Lic. Florencia Zeivy Rojas, Coordinadora de Administración y Secretaría Ejecutiva; Ing. Ignacio Luna Rodríguez, Suplente de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y Secretario Técnico; L.A.F. Maura Annette Gutiérrez Cedillo, Coordinadora de Finanzas y Vocal; Dr. José Luis Téllez Becerra, Coordinador de Servicios de Salud y Vocal; Lic. María Magdalena Sánchez Millán, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; M. en D. Jesús Romero Sánchez, Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitado Permanente; Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente; Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente; y P. Arq. Arturo Eliseo Velasco Míreles, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Asesor; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Primera Reunión Ordinaria del ejercicio 2014 del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Ignacio Luna Rodríguez, después de revisar el registro de asistencia informó a la Lic. Florencia Zeivy Rojas, la existencia de Quórum Legal para llevar a cabo la reunión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Lic. Florencia Zeivy Rojas, presentó ante el Comité la orden de día, la cual fue aprobada por unanimidad, quedando como sigue:

1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ.
4. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2013.
5. INFORME DE AVANCE DE OBRA.
6. PROGRAMA DE OBRA 2014 APROBADO POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO.
7. CALENDARIO DE SESIONES DE COMITÉ 2014.
8. ASUNTOS GENERALES.



3. ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

El Lic. Delfino Reyes Paredes, firmó e hizo entrega de los nombramientos, que realiza al Coordinador de Administración como Secretario Ejecutivo y al Subdirector de Obras y Mantenimiento como Secretario Técnico.

4. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES ORDINARIAS 2013.

La Lic. Florencia Zeivy Rojas, solicitó al Ing. Ignacio Luna Rodríguez, dar lectura al seguimiento de acuerdos de las Primera, Segunda y Tercera reunión Ordinaria 2013, siendo los siguientes:

ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2013.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|--|--|-------------|
| ACU02/1aO/13 | El Lic. Delfino Reyes Paredes solicitará a la Secretaría de Finanzas predios para la construcción de las clínicas de Cuautitlán Izcalli y el Hospital Regional Nezahualcóyotl. Asimismo, la Coordinación de Administración deberá dar continuidad a la obtención de predios en Atizapán de Zaragoza y Tultitlán por parte de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y el representante de la Coordinación de Servicios de Salud. | Cuautitlán Izcalli.- Se cuenta con el Acta de Cabildo, donde es aprobada la donación del predio correspondiente. | En proceso. |
| | | Hospital Regional Nezahualcóyotl.- Existe un predio propiedad del Gobierno del Estado, técnicamente factible, en el cual podría asentarse la "Plaza de la Salud" que comprenderá tres hospitales del ISEM. | En proceso. |
| | | Clínica de consulta externa Tultitlán.- El trámite para la obtención del predio donado por el H. Ayuntamiento, fue enviado a la Cámara de Diputados local para su desincorporación. | En proceso. |
| | | Clínica de consulta externa de Atizapán de Zaragoza.- Se realizó entrevista con el titular de Patrimonio del H. Ayuntamiento, la cual comentó que no se cuenta con predios con las características que se requieren por parte del ISSEMYM, por lo tanto se continúa con la búsqueda de predio para su posible adquisición. | En proceso. |
| ACU08/1aO/13 | En lo que se refiere a los trabajos de mantenimiento a la Clínica Odontológica Morelos, se requiere habilitar un área para dar atención en tanto se concluye la obra, así como terminar a la brevedad los trabajos de 4° y 5° pisos de la Policlínica, asimismo suscribir en su caso los convenios que se requieran para los trabajos de Hospital Regional Ecatepec, la Policlínica y la Estancia Infantil "Margarita Maza de Juárez". | Hospital Regional y Ecatepec.- El 29 de noviembre de 2013, se formalizó el convenio de ampliación al monto por \$3'000,000.00. Se requiere gestionar el recurso adicional para el cierre financiero. | En proceso. |



| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|---|--|-------------|
| ACU09/1aO/13 | El Arq. Alberto Eucario López Estrada, deberá dar seguimiento a los contratos de mantenimiento para que todos cierren en julio de 2013. | Se encuentran en proceso las obras de las unidades siguientes: 1. Hospital Regional Texcoco (Se requiere gestionar recurso adicional para una segunda etapa). 2. Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad. 3. Clínica de Consulta Externa Amecameca. 4. Clínica de Consulta Externa Chimalhuacán. | En proceso. |

ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2013.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|--|--|-------------|
| ACU07/2aO/13.- | La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. | La Unidad Jurídica y Consultiva solicitó a la Subdirección de Obras y Mantenimiento la elaboración del finiquito y análisis y sanciones, para ser integrada en el Acta de Rescisión correspondiente. | En proceso. |

ACUERDOS DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2013.

| Número de acuerdo | Acuerdo | Seguimiento | Estatus |
|-------------------|--|--|------------|
| ACU01/3aO/13.- | El Lic. Pablo Díaz Gómez preparará el Proyecto de Acuerdo de la Modificación a los Programas 2013 y 2014 para someterlo al Consejo Directivo a fin de reprogramar la obra de Atizapán de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2014. | Se aprobó la modificación al Programa de Obras 2013, mediante el acuerdo del H. Consejo Directivo número ISSEMUM/1663/005, eliminando la construcción de la Clínica de Consulta Externa Atizapán de Zaragoza. Se aprobó el Programa de Obra 2014, mediante acuerdo del H. Consejo Directivo, en el cual se contempla la construcción de la primera etapa de la Clínica de Consulta Externa Atizapán de Zaragoza. | Concluido. |
| ACU02/3aO/13.- | El Dr. José Luis Téllez Becerra, Coordinador de Servicios de Salud y Vocal emitirá justificación para determinar la instalación del tomógrafo en el Hospital Regional Tejupilco y se programará una visita en forma conjunta con el Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, a fin de considerar la posibilidad de hacer las adecuaciones para la instalación de dicho equipo en la unidad médica que se determine. | La Subdirección de Obras y Mantenimiento emitió a la Coordinación de Servicios de Salud un escrito mediante el cual se informa que se considera factible la propuesta de instalar en el tomógrafo en el área que actualmente ocupa el archivo clínico, lo cual implica acondicionar esta área, así como la construcción de un espacio para reubicar el archivo en el entendido que todos los trabajos que se generen correrán a cargo de la empresa Reliable, S.A. de C.V. | Concluido. |



5. INFORME DE AVANCE DE OBRA.

La Lic. Florencia Zeivy Rojas, dio lectura a los avances de obra.

| OBRA | AVANCE FÍSICO |
|---|----------------------|
| Construcción de la Unidad de Atención al Derechohabiente Valle de Toluca. | 100 % |
| Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte. (En proceso de Rescisión Administrativa). | 85 % |
| Hospital Regional Tejupilco Tercera Etapa Acabados e Instalaciones. | 99 % |
| Hospital Regional Tejupilco Cuarta Etapa. | 96 % |
| Elaboración del proyecto técnico constructivo para la construcción del Hospital Regional Atlacomulco 90 camas. | Proyecto suspendido. |

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

| OBRA | AVANCE FÍSICO |
|--|---------------|
| Adecuación de pisos, muros, plafones y áreas exteriores del Hospital Regional Texcoco. | 59 % |
| Ampliación y mantenimiento en áreas interiores y áreas exteriores en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad. | 99 % |
| Ampliación, acondicionamiento y mantenimiento en áreas interiores y exteriores, en el Hospital Regional Ecatepec. | 100 % |
| Ampliación, acondicionamiento y mantenimiento en la Clínica de Consulta Externa Amecameca. | 87 % |
| Ampliación, acondicionamiento y mantenimiento en la Clínica de Consulta Externa Chimalhuacán. | 95 % |
| Ampliación, acondicionamiento y mantenimiento en el Consultorio Médico Las Pirámides. | 100 % |
| Adecuación de pisos, muros, plafones y áreas exteriores en los consultorios de Huehuetoca, Coyotepec, Tultitlán, Cuautitlán México y la Clínica de Coacalco. | 100 % |
| Acondicionamiento de áreas en urgencias, toco cirugía, cirugía ambulatoria, CEYE, UCI, UCIN, e impermeabilización en cubierta de acceso, almacén, talleres de mantenimiento, hospitalización pediátrica y gobierno en el Centro Médico Ecatepec. | 100 % |



6. PROGRAMA DE OBRA 2014 APROBADO POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO.

La Lic. Florencia Zeivy Rojas, solicitó al Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, Ponente del Comité que de lectura al Programa de Obra 2014, el cual fue aprobado por unanimidad.

| ACCIÓN/OBRA | MONTO |
|---|--------------------------|
| Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza AGM-107 (Primera etapa). | \$ 20'000,000.00 |
| Proyecto y Obras exteriores del Hospital Regional Nezahualcóyotl. AGM-0506 | \$ 28'000,000.00 |
| Construcción de la Clínica de Consulta Externa Tultitlán. AGM-0903 | \$ 45'000,000.00 |
| Construcción de la Clínica de Consulta Externa Cuautitlán Izcalli. AGM-0259 | \$ 64'000,000.00 |
| Construcción de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea. | \$ 5'000,000.00 |
| Total: | \$ 162'000,000.00 |

7. CALENDARIO DE SESIONES DE COMITÉ 2014.

La Lic. Florencia Zeivy Rojas, presentó al Comité Interno de Obras Públicas el Calendario de Reuniones Ordinarias para el ejercicio 2014, el cual fue aprobado por unanimidad.

| REUNIÓN | MES | DÍA | HORA DE LA REUNIÓN |
|---------|-----------|-----|--------------------|
| PRIMERA | ABRIL | 29 | 12:00 HORAS |
| SEGUNDA | AGOSTO | 5 | 12:00 HORAS |
| TERCERA | NOVIEMBRE | 25 | 12:00 HORAS |

Una vez agotados los puntos de la orden del día, se establecen los siguientes:

ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

ACU01/1aO/14.- Respecto a la búsqueda de predios para la construcción de las unidades correspondientes a las acciones de Gobierno, la Subdirección de Obras y Mantenimiento propone buscar alternativas (Destinar recursos para la adquisición de inmuebles).




ACU02/1aO/14.- La Subdirección de Obras y Mantenimiento menciona que respecto al Proyecto Ejecutivo de Atlacomulco y debido a los cambios realizados por la Coordinación de Servicios de Salud, se requiere que se defina el número de camas que tendrá el hospital para dar continuidad a la elaboración del proyecto ejecutivo. El Coordinador de Servicios de Salud, define que el Hospital Regional Atlacomulco será de 60 camas.

ACU03/1aO/14.- Respecto a la Rescisión Administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V., el Contralor Interno sugiere que la Unidad Jurídica es el ente responsable de realizar los trámites necesarios para la disposición del inmueble y resolver de manera pronta el asunto de la invasión.


ACU04/1aO/14.- Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del Sur que se tiene con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.


8. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la sesión siendo las 14:00 horas del día en que se actúa, firmando la presente los que en ella intervienen.



DELFINO REYES PAREDES
PRESIDENTE



IGNACIO LUNA RODRÍGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

FLORENCIA ZEIVY ROJAS
SECRETARIA EJECUTIVA


JOSÉ LUIS TÉLLEZ BECERRA
VOCAL


MAURA ANNETTE GUTIÉRREZ
CEDILLO
VOCAL


MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ
MILLÁN
VOCAL


JESÚS ROMERO SÁNCHEZ
INVITADO PERMANENTE


MARTÍN DE JESÚS PLATA JIMÉNEZ
PONENTE


MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUGO
INVITADO PERMANENTE


ARTURO ELISEO VELASCO MIRELES
ASESOR
