



ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2014 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEM YM".

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 21 al 25 de su Reglamento, así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 7 de junio de 2013. Siendo las 17:00 horas del día 25 de noviembre de 2014, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Hidalgo poniente N° 600 12° piso, colonia La Merced, Toluca, México; se reunieron los C.C. Lic. Delfino Reyes Paredes, Director General del ISSEMYM y Presidente; L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, Coordinador de Administración y Secretario Ejecutivo; Ing. José Luis Bautista López, Subdirector de Obras y Mantenimiento y Secretario Técnico; LAF. Maura Annette Gutiérrez Cedillo, Coordinadora de Finanzas y Vocal; Dr. José Luis Téllez Becerra, Coordinador de Servicios de Salud y Vocal; Lic. Ma. Magdalena Sánchez Millán, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; M. en D. Jesús Romero Sánchez, Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitado Permanente; Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente; Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente; y P. Arq. Arturo Eliseo Velasco Míreles, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Asesor; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Tercera Reunión Ordinaria del ejercicio 2014 del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Ing. José Luis Bautista López, después de revisar el registro de asistencia informó al L. en D. Luis Ángel Servín Trejo la existencia de Quórum Legal para llevar a cabo la reunión.

2. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, presentó ante el Comité la orden de día, la cual fue aprobada por unanimidad quedando como sigue:

1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.
3. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES ORDINARIAS 2014.
4. AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA 2014.
5. ASUNTOS GENERALES.



3. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIONES ORDINARIAS 2014.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo solicitó al Ing. José Luis Bautista López, dar lectura al seguimiento de acuerdos de la Primera y Segunda Reuniones Ordinarias 2014, quien da lectura, de acuerdo a lo siguiente:

ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/1aO/14.-	Respecto a la búsqueda de predios para la construcción de las unidades correspondientes a las acciones de gobierno, la Subdirección de Obras y Mantenimiento propone buscar alternativas (Destinar recursos para la adquisición de inmuebles).	Respecto al predio para la clínica de consulta externa "B" Atizapán de Zaragoza.- Se realizó visita técnica al predio propuesto para ser donado por el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, en la cual se determinó que éste es técnicamente viable para la construcción; sin embargo se detectaron problemas sociales ya que los colonos de los fraccionamientos adyacentes lo solicitan para un parque de uso común. Por lo anterior se considera que el predio no es factible para asentar dicha clínica. Así mismo se tienen propuestas de terrenos con opción a compra.	En proceso.
		Respecto al predio para la construcción de la Clínica de Consulta Externa Cuautitlán Izcalli.- No se ha recibido documentación por parte del H. Ayuntamiento respecto a los trámites de desincorporación del predio que se pretende donar al Instituto.	En proceso.
		En lo que se refiere al predio para la construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán. Se cuenta con la acreditación de propiedad del predio a favor del Instituto. Se tiene un avance del 90% en los trabajos de Adecuación del Proyecto Arquitectónico y Desarrollo Técnico Constructivo para la construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán. Por otro lado se tiene contemplado iniciar el procedimiento de adjudicación en el mes de diciembre, cuyo fallo se pretende que sea el 27 de diciembre.	Cumplido.
		En lo que se refiere al predio para la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl.- Aún no se ha recibido respuesta a la solicitud de donación de un predio, realizada al Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, el 20 de agosto.	En proceso.
ACU02/1aO/14.-	La Subdirección de Obras y Mantenimiento menciona que respecto al Proyecto de Atlacomulco y debido a los cambios realizados por la Coordinación de Servicios de Salud, se requiere que se defina el número de camas que tendrá el hospital para dar continuidad a la elaboración del proyecto ejecutivo. El Coordinador de Servicios de Salud, define que el Hospital Regional Atlacomulco será de 60 camas.	Se consideró dicha información para el proyecto y la obra.	Cumplido.



2014 "AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLYUCAN"

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU03/1aO/14.-	Respecto a la rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V., el Contralor Interno sugiere que la Unidad Jurídica es el ente responsable de realizar los trámites necesarios para la disposición del inmueble y resolver de manera pronta el asunto de la invasión.	Se encuentra en proceso la elaboración de la Resolución de Rescisión por parte de la Unidad Jurídica y Consultiva. Respecto a la invasión, no ha habido avance, sigue abierta la averiguación previa instaurada.	En proceso.
ACU04/1aO/14.-	Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del Sur que se tiene con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.	Se envió a la Unidad Jurídica la documentación soporte para la elaboración de la Garantía de Audiencia a la empresa.	En proceso.

ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/2aO/14.-	El Lic. Delfino Reyes Paredes solicitará a la Secretaría de Finanzas predios para la construcción de las clínicas de Cuautitlán Izcalli y el Hospital Regional Nezahualcóyotl. Asimismo, la Coordinación de Administración deberá dar continuidad a la obtención de predios en Atizapán de Zaragoza y Tultitlán por parte de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y el representante de la Coordinación de Servicios de Salud.	Se envió solicitud de predio en el municipio de Nezahualcóyotl a la Dirección General de Recursos Materiales, misma que respondió que el Gobierno del Estado de México no tiene predios con las características requeridas. Asimismo se envió solicitud al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, de quien aún no se recibe respuesta.	En proceso
		Respecto al predio de Cuautitlán Izcalli, no se ha recibido documentación por parte del H. Ayuntamiento respecto a los trámites de desincorporación del predio que se pretende donar al Instituto.	En proceso.
		Respecto al predio en Atizapán de Zaragoza, se recibió una propuesta de predio por parte del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, al cual se realizó visita técnica en la que se determinó que éste es técnicamente viable para la construcción; sin embargo se detectaron problemas sociales ya que los colonos de los fraccionamientos adyacentes lo solicitan para un parque de uso común. Por lo anterior se considera que el predio no es factible para asentar dicha clínica. Así mismo se tienen propuestas de terrenos con opción a compra.	En proceso
		En lo que se refiere al predio para la construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán, Se cuenta con la acreditación del predio a favor del Instituto.	Cumplido.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU02/2aO/14.-	La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Gleza Construcciones, S.A. de C.V.	Se encuentra en proceso la elaboración de la Resolución de Rescisión por parte de la Unidad Jurídica y Consultiva.	En proceso
ACU03/2aO/14.-	Debido a la falta de predios para la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl y la Clínica Regional Cuautitlán Izcalli, se requiere analizar la posibilidad de dar atención a las Acciones de Gobierno como fueron establecidas; AGM-0506 "MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL ISSEMYM DE NEZAHUALCÓYOTL" Y AGM-0259 "MODERNIZACIÓN DE LA CLÍNICA REGIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI DEL ISSEMYM"; si fuera el caso deberán realizarse las adecuaciones pertinentes al Programa de Obra 2014 y someterlas a la aprobación del Consejo Directivo.	Mediante sesión ordinaria número 1666 del H. Consejo Directivo, de fecha 13 de agosto de 2014, se dictaminó el acuerdo 007, donde se aprueba la modificación al Programa de Obras 2014, que contempla llevar a cabo la Modernización del Hospital Regional Nezahualcóyotl por un monto de \$28'000,000.00, así mismo se incluye la Modernización de la Clínica Regional Cuautitlán Izcalli con un monto de \$8'000,000.00; el 30 de octubre se llevó a cabo la adjudicación de los trabajos, los cuales dieron inicio el 3 de noviembre.	Cumplido.
ACU04/2aO/2014.-	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Se da continuidad a los trámites para llevar a cabo los cierres financieros.	En proceso.

4. AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA 2014.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, dio lectura a los avances del Programa de Obra 2014, aprobado mediante acuerdo 007 de la sesión ordinaria número 1666 del H. Consejo Directivo de fecha 13 de agosto de 2014, de acuerdo a lo siguiente:

NO.	ACCIÓN / OBRA	MONTO	ESTADO ACTUAL
1	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. (ADQUISICIÓN DE TERRENO Y PROYECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO). AGM-0107.	\$30'700,000.00	Se realizó visita técnica al predio propuesto para ser donado por el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, en la cual se determinó que éste es técnicamente viable para la construcción; sin embargo se detectaron problemas sociales ya que los colonos de los fraccionamientos adyacentes lo solicitan para un parque de uso común. Por lo anterior se considera que el predio no es factible para asentar dicha clínica. Así mismo se tienen propuestas de terrenos con opción a compra.



NO.	ACCIÓN / OBRA	MONTO	ESTADO ACTUAL
2	MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL NEZAHUALCÓYOTL. AGM-0506.	\$28'000,000.00	Mediante sesión ordinaria número 1666 del H. Consejo Directivo de fecha 13 de agosto de 2014, se dictaminó el acuerdo 007, donde se aprueba la modificación al Programa de Obras 2014, que contempla llevar a cabo la Modernización del Hospital Regional Nezahualcóyotl por un monto de \$28'000,000.00
3	CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" TULTITLÁN. AGM-0903.	\$50'000,000.00	Se tiene un avance del 90% en los trabajos de Adecuación del Proyecto Arquitectónico y Desarrollo Técnico Constructivo para la construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán. Respecto al procedimiento de adjudicación para la contratación de la supervisión externa, el día 16 de diciembre se dará el fallo. En lo que se refiere al procedimiento de adjudicación para la contratación de la obra se tiene programado publicar la convocatoria el 5 de diciembre, para adjudicar los trabajos antes del 30 de diciembre.
4	MODERNIZACIÓN DE LA CLÍNICA REGIONAL CUAUTITLÁN IZCALLI. AGM-0259.	\$8'000,000.00	El 30 de octubre se adjudicaron los trabajos de modernización de la clínica regional Cuautitlán Izcalli, los cuales tiene un avance físico del 5%.
5	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA EN EL CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEM YM.	\$8'300,000.00	El 11 de diciembre se dará el fallo, y el día 15 de diciembre iniciarán los trabajos.
6	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL ATLACOMULCO (BARDA PERIMETRAL). (CONSTRUCCIÓN DE 60 CAMAS, PROYECTO DE 90 CAMAS). AGM-0113.	\$8'000,000.00	Se dará el fallo el 28 de noviembre.
7	AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DEL CENTRO MÉDICO TOLUCA.	\$10'000,000.00	El 26 de noviembre darán inicio los trabajos
8	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA EN EL CENTRO MÉDICO ECATEPEC (PROYECTO EJECUTIVO).	\$2'000,000.00	El 28 de noviembre darán inicio los trabajos.
9	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS DEL CENTRO MÉDICO ECATEPEC. (PROYECTO EJECUTIVO).	\$2'000,000.00	El 5 de diciembre darán inicio los trabajos
10	AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE FARMACIA EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA AMECAMECA.	\$3'000,000.00	Se declaró desierto el procedimiento de invitación restringida, se adjudicó directamente previa autorización del Comité Interno de Obra Pública, los trabajos dieron inicio el 24 de noviembre
11	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL. (PROYECTO EJECUTIVO).	\$2'000,000.00	El 18 de noviembre dieron inicio los trabajos.
12	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ENCAMADOS DE LA UNIDAD CORONARIA CON 4 CAMAS ADICIONALES Y REUBICACIÓN DE EL ÁREA DE VACUNACIÓN CENTRO MEDICO TOLUCA. (PROYECTO EJECUTIVO).	\$10'000,000.00	El 5 de diciembre se dará el fallo y el día 9 de diciembre iniciarán los trabajos.
	SUMA:	\$162'000,000.00	




ACUERDOS DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2014:


ACU01/3aO/14.- Que la Subdirección de Obras y Mantenimiento, de continuidad a los procedimientos de adjudicación de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra 2014.

5. ASUNTOS GENERALES.


No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la sesión siendo las 18:00 horas del día en que se actúa, firmando la presente los que en ella intervienen.




DELFINO REYES PAREDES
PRESIDENTE




LUIS ANGEL SERWIN TREJO
SECRETARIO EJECUTIVO




JOSÉ LUIS BAUTISTA LÓPEZ
SECRETARIO TÉCNICO




JOSÉ LUIS TÉLLEZ BÉCERRA
VOCAL




MAURA ANNETTE GUTIÉRREZ
CEDILLO
VOCAL




MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ
MILLÁN
VOCAL




JESÚS ROMERO SÁNCHEZ
INVITADO PERMANENTE



MARTÍN DE JESÚS PLATA JIMÉNEZ
PONENTE



MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUGO
INVITADO PERMANENTE



ARTURO ELISEO VELASCO MIRELES
ASESOR