



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84993.12	REPAVIMENTACIÓN Y/O BACHEO DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO (ACCIÓN NUEVA) COBERTURA ESTATAL, VARIAS (BACHEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC).	ECATEPEC	OP-12-0115	DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	2,816,167.05	2,815,695.91	99.98%	100.00	100.00