



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84993.12	REPAVIMENTACIÓN Y/O BACHEO DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO (ACCIÓN NUEVA) COBERTURA ESTATAL, VARIAS (REPAVIMENTACION DEL BOULEVAR DE LOS AZTECAS DE LA AV. R-1 A AV. QUETZALCÓATL), MUNICIPIO DE ECATEPEC	ECATEPEC	OP-12-0117	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	12,270,464.06	12,270,536.64	100.00%	100.00	100.00