



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.12077.12	SALA DE CONCIERTOS FELIPE VILLANUEVA, (SISTEMA HIDRONEUMÁTICO QUE DA SERVICIO A LOS SANITARIOS Y RED DE AGUA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO)	TOLUCA	OP-12-0268	NAROBA, S.A. DE C.V.	404,127.14	347,860.89	86.08%	100.00	100.00