



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.87745.12.3	CREACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS EN EL ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), (IXTAPALUCA)	IXTAPALUCA	OP-12-0265	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ANVARVE, S.A. DE C.V.	1,479,720.57	1,475,194.87	99.69%	100.00	100.00