



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.87410.12	ESTUDIOS Y REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA OROPEZA HERMIDA" (OBRA NUEVA) ECATEPEC, COLONIA NUEVA ARAGÓN	ECATEPEC	OP-12-0233	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES ROEL, S.A. DE C.V.	1,400,000.00	1,194,970.47	85.36%	100.00	100.00