



PUERTO
MÁGICO
METEPEC
EL AYUNTAMIENTO
2013-2015

100% Honesto

100%
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 28 de Septiembre al 11 de Diciembre

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (URIS)	LICITACIÓN PÚBLICA	PDZP 2015	CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	MM/DOP/036/PD ZP-15/LP-2015	\$6,488,291.53	\$7,916,999.99	100	100