



100% Honesto



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: DEL 05 DE OCTUBRE AL 08 DE ENERO DE 2016 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FEFOM 2015	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET, S.A DE C.V.	MM/DOP/012/FEFOM-15/IR-2015	\$764,460.15	\$762,777.97	100	100