



PUERTO
MÉXICO
metepéc
M. AYUNTAMIENTO
2013-2015

100% Honesto

100%
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

28 de Septiembre al 11 de Diciembre de 2015

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DE 112 CUARTOS ADICIONALES EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ TLATELULCO	LICITACIÓN PÚBLICA	PDZP 2015	KOLOSS COMERCIALIZADO RA, S.A DE C.V.	MM/DOP/041/PD ZP-15/LP-2015	\$4,739,065.84	\$4,738,676.77	100	100