



PUERTO
MÉGICO
METEPEC
SU AYUNTAMIENTO
2013-2015

100% Honesto

100%
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 23 de Septiembre al 01 de Diciembre de 2016

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"		PDZP 2015	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A DE C.V.	MM/DOP/045/PD ZP-15/IR-2015	\$896,496.40	\$639,474.43	100	100