



**metepepec**  
 PUEBLO MEXICANO  
 EL AVANTAJAMIENTO  
 DEL MUNICIPIO

100% Honesto

100%  
 METEPEC

**FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA**

Periodo: del 05 de Octubre al 04 de Diciembre de 2015 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 1026 PROF. MIGUEL PORTILLA SALDAÑA, EN EL BARRIO DE LA ASUNCIÓN. (Obra Complementaria)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FISMDF 2015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A DE C.V.	MM/DOP/052/FIS MDF-15/IR-2015	\$1,143,992.17	\$1,143,992.17	100	100