



PUERTO  
MÉXICO  
metepec  
EL AVANTAJAMIENTO  
DE LA ZONA

100% Honesto

100%  
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 09 de Octubre al 09 de Diciembre de 2015

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 1026 PROF. MIGUEL PORTILLA SALDAÑA, EN EL BARRIO DE LA ASUNCIÓN. (Obra Directa)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FISMDF 2015	EDIFICACIÓN Y DISEÑO CONVENCIONAL S.A DE C.V.	MM/DOP/053/FIS MDF-15/IR-2015	\$1,196,148.22	\$1,194,921.89	100	100