



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12.57 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y artículo 232 de su Reglamento, se levanta la presente acta de entrega – recepción que hace constar la terminación de la Obra Pública en la localidad de **San Gaspar Tlahuelilpan, Metepec, Estado de México**, siendo las 10:00 horas del día 03 de Febrero de 2016, reunidos en el lugar y fecha señalada para la recepción de la obra denominada: **Construcción de comedor Escolar en la Escuela Primaria Luis Pasteur (OBRA DIRECTA)**.

No. de contrato: MM/DOP/056/FISMDF-15/IR-2015

Programa de inversión: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2015

Inversión:	Aportación Municipal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$ 1,311,415.06	\$ 0.00	\$ 1,311,415.06
Contratada con I.V.A.	\$ 1,310,962.98	\$ 0.00	\$ 1,310,962.98
Ejecutada con I.V.A.	\$ 1,273,829.37	\$ 0.00	\$ 1,273,829.37

Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.: \$ 37,133.61

El financiamiento para la construcción de este proyecto, se autorizó en la Centésima Decima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec, de Fecha 09 de Septiembre de 2015.

Programada: Fecha de inicio:
07 de Octubre de 2015
Real Diferida: 07 de Octubre de 2015

Programada: Fecha de terminación:
05 De Diciembre de 2015
Real Diferida: 19 de Enero de 2016

Anticipada
Normal X
Retrasada



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Descripción de la obra:

Catálogo		
Descripción	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES		
Retiro de Tienda escolar a base de perfiles de herrería con recuperación Incluye: Mano de obra, equipo y herramienta, acarreo a lugar designado P.U.O.T.	pza	2,00
Demolición a mano de piso de 10 cm de espesor de concreto simple Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos.	m2	66,02
Demolición de banquetta de concreto simple, por medios manuales Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra a tiro libre. P.U.O.T.	m2	34,94
Demolición de banca de concreto armado Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. P.U.O.T.	pza	2,00
Demolición de arriate a base de tabique rojo recocido de 0.72 x 0.72 x 0.26 cm. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. P.U.O.T.	pza	3,00
Reubicación de árbol de 0.60 cms de altura promedio. Incluye: Mano de obra, herramienta, acarreo a lugar designado, sembrado y mantenimiento posterior. P.U.O.T.	pza	3,00
Trazo y nivelación topográfica de terreno en edificios incluye, establecer ejes de referencia, bancos de nivel, reporte de campo de nivelación topográfica en diferentes puntos de la estructura durante el tiempo del proceso constructivo, materiales y equipo. (U.C.T.T.)	m2	183,68
Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de material, investigado por la empresa, a cualquier profundidad incluye: afine, traspaleo, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, medido en banco. (U.C.T.T.)	m3	102,95
Acarreo y carga mecánica en camión de volteo, producto de excavación fuera de la obra, a cualquier distancia, a tiro libre, medido suelto. (U.C.T.T.)	m3	102,95
CIMENTACION		
Plantilla de 6 cm. de espesor, con concreto f'c=100 kg/cm ² , TMA 19 mm, hecho en obra incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	59,94
Relleno con material de banco inerte (tepetate) en capas de 20 cm de espesor, compactado por medios mecánicos al 85% de la prueba proctor modificada, previa incorporación del agua necesaria, medido compacto. herramienta, equipo, pruebas de laboratorio, limpieza. (U.C.T.T.)	m3	80,90
Relleno con material de banco inerte (tepetate) en capas de 20 cm. de espesor, compactadas con medios mecánicos al 85% de la prueba proctor modificada, previa incorporación del agua necesaria, medido compacto incluye: suministro de material, agua, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio, limpieza. (U.C.T.T.)	m3	24,94
Acero de refuerzo en cimentación de 3/8" de diámetro del # 3, grado 42 NM-B-6 F'y=4200 kg/cm ² , incluye suministro, habilitado, colocación, armado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, herramienta, acarreos, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	917,19



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Acero de refuerzo en cimentación de 5/8" de diámetro del # 5, grado 42 NM-B-6 Fy=4200 kg/cm ² , incluye suministro, habilitado, colocación, armado, soldado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, soldadura, herramienta, equipo, acarreo, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	49,66
Acero de refuerzo en cimentación de 1" de diámetro del # 8, grado 42 NM-B-6 Fy=4200 kg/cm ² , incluye suministro, habilitado, colocación, armado, soldado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, soldadura, herramienta, equipo, acarreo, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	65,16
Cimbra en cimentación (zapatas, contratrabes, dados muros), acabado común con madera de pino de 3ª incluye: materiales, desperdicios, cimbrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	77,27
Concreto en cimentación (zapatas, contratrabes, dados, trabes de liga, etc.) premezclado fc=250 kg/cm ² , TMA 19 mm. calidad "A" resistencia rápida, revenimiento de 14 +/- 2.00 cm. bombeable, incluye: suministro de material, desperdicio, bombeo, colado, vibrado, curado, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	m3	19,79
Muro de enrase en cimentación, de block hueco de concreto tipo pesado (15x20x40 cms.) acabado común, asentado con mortero cemento-arena 1:3 incluye: relleno de huecos con concreto fc=150 kg/cm ² , TMA. 19 mm., suministro de materiales, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	m2	28,00
Cadena tipo CD-1 en cimentación de concreto fc=250 kg/cm ² , TMA 19 mm. sección 12x25 cm., acabado aparente, armado con 4 varillas, # 3 y estribos del # 2 a cada 20 cm., según plano, incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza. (U.C.T.T.)	ml	21,11
Cadena tipo CT-1 en cimentación de concreto fc=250 kg/cm ² , TMA 19 mm. sección 12x25 cm., acabado aparente, armado con 4 varillas, # 4 y estribos del # 2 a cada 20 cm., según plano, incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza. (U.C.T.T.)	ml	29,80
Impermeabilización de dala de desplante con fieltro asfáltico y bituflex, incluye materiales y mano de obra. P.U.O.T.	ml	50,85
ESTRUCTURA		
Acero de refuerzo en estructura de 3/8" de diámetro del # 3, grado 42 NM-B-6 fy=4200 kg/cm ² , incluye: suministro, habilitado, colocación, armado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, herramienta, acarreo, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	1273,75
Acero de refuerzo en estructura de 1/2" de diámetro del # 4, grado 42 NM-B-6 fy=4200 kg/cm ² , incluye: suministro, habilitado, colocación, armado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, herramienta, acarreo, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	204,98
Acero de refuerzo en estructura de 5/8" de diámetro del # 5, grado 42 NM-B-6 fy=4200 kg/cm ² , incluye: suministro, habilitado, colocación, armado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, herramienta, acarreo, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	61,46



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Acero de refuerzo en estructura de 1" de diametro ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, soldadura, herramienta, del # 8, grado 42 NM-B-6 fy=4200 kg/cm ² , incluye: suministro, habilitado, colocación, armado, soldado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, equipo, acarreo, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	180,37
Acero de refuerzo en estructura de 1/4" de diámetro del # 2 (Alambrón), grado 30 NM-B-6 F'y=4200 kg/cm ² , incluye suministro, habilitado, colocación, armado, alambre recocido, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, herramienta, acarreo, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	0,00
Cimbra en losas, acabado aparente con triplay de pino obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)e 16 mm. de espesor incluye: materiales, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, chafianes, goteros, frentes, ochavos, acarreo, mano de	m2	173,82
Cimbra en trabes, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm. de espesor incluye: materiales, desperdicios, habilitado, cimbrado, chafianes, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	40,27
Cimbra en columnas y muros acabado aparente con triplay de pino 16 mm. incluye: materiales, desperdicios, habilitado, cimbrado, chafianes, goteros, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	7,50
Concreto resistencia normal (hecho en obra) en estructura y losa, fc= 250 kg/cm ² , revenimiento 10 mas menos 2 cms., incluye elaboración colado, vibrado, curado, desperdicio, muestreo, material, mano de obra y pruebas de laboratorio.(U.C.T.T.)	m3	14,62
ALBAÑILERIA		
Cadena de concreto tipo CDA-1 fc=250 kg/cm ² TMA 19 mm. sección 10x10 cm. (zocolo) acabado aparente, armado con 2 varillas # 3 y estribos # 2 a cada 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	54,00
Cadena de concreto tipo CDA-2 fc=250 kg/cm ² TMA 19 mm. sección 12x10 cm. (zocolo) acabado aparente, armado con 2 varillas # 3 y estribos # 2 a cada 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	0,00
Cadena ó castillo tipo CD-2 de concreto fc=250 kg/cm ² TMA 19 mm. Sección 12x20 cms. acabado común, armado con 4 varillas del # 4 y estribos del # 2 a cada 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	24,00
Cadena ó castillo tipo K-1 de concreto fc=250 kg/cm ² TMA 19 mm. Sección 12x15 cms. acabado común, armado con 4 varillas del # 3 y estribos del # 2 a cada 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	47,50
Cadena ó castillo tipo K-2 de concreto fc=250 kg/cm ² TMA 19 mm. Sección 12x20 cms. acabado común, armado con 4 varillas del # 3 y estribos del # 2 a cada 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	15,00



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Muro de 12 cms. De espesor de tabique de barro rojo natural perforado vertical 6x12x24 cms. novaceramic y/o la huerta de 1a. o similar, acabado aparente dos caras, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, con castillos ahogados a cada 80 cms., de concreto $f_c=150$ kg/cm ² TMA 19 mm., y dos varillas del No. 3, incluye: suministro de materiales, desperdicios, anclaje, humedecido del tabique, cortes, ajustes, acarreo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	11,60
Muro de 12 cms. De espesor de tabique rojo recocido de la región de 6x12x24 cms., acabado común asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye suministro de materiales, desperdicios, humedecido del tabique, cortes, ajustes, acarreo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	90,63
Firme de 10 cms. de espesor de concreto $f_c=150$ kg/cm ² , TMA 19 mm. hecho en obra, resistencia normal, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado para recibir loseta de ceramica, incluye: suministro de materiales, trazo, colado, vibrado, curado, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	115,40
Piso de 10 cms. de espesor de concreto $f_c=150$ kg/cm ² , TMA 19 mm. hecho en obra, resistencia normal, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10 acabado estampado con color, en piedras de 2.00x3.06 mt. con juntas frias, incluye: suministro de materiales, trazo, remate con volteador, cimbra común con madera de pino de 3° en fronteras, colado, vibrado, curado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	88,90
Nariz con guarnición de 0.22x0.30 mts., de concreto armado $f_c=150$ kg/cm ² , TMA 19 mm. acabado aparente, armadescimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)do con 4 varillas de # 3 y estribos del #2 a cada 25 cm. sección según plano, incluye suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, curado,	ml	8,00
Nariz de 0.10x0.30 mts., de concreto armado $f_c=150$ kg/cm ² , TMA 19 mm. acabado aparente, armado con 4 varillas de # 3 y estribos del #2 a cada 25 cm. sección según plano, incluye suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	8,00
Aplanado de mezcla en muros, con mortero cemento-arena proporción 1:4, acabado fino con liana de madera a plomo y regla incluye: materiales, desperdicios, emboquillado, remates, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	181,26
Barra para cocina a base de losa de concreto $f_c=150$ kg/cm ² , armado con varilla #3 empotrada en muro, de 8 cm. de espesor acabado comun, de 5.00 x 0.60 m., Incluye: suministro de materiales, 2 muretes de tabique rojo asentados con mortero cemento arena proporción: 1:3, aplanado por ambos lados, emboquillado, acabado fino, pintura vinilica, desperdicio, cimbra aparente, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Barra de concreto $f_c=150$ kg/cm ² , de 4.00 x 0.60 m., armada con varilla del No 3 a cada 15 cms en ambos sentidos. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, colado, cimbra aparente, cimbrado y descimbrado, acarreo y desperdicios. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Castillo tipo K-3 de concreto $f_c=250$ kg/cm ² TMA 19 mm. sección 12x50 cm. acabado común, armado con 8 varillas del #3 y estribos del #2 a cada 15 cm. Incluye: materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	5,00
ACABADOS		



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

PINTURA		
Pintura vinilica vinimex comex o similar, lavable en 100% en muros y columnas de concreto aparente y aplanados, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, lijado, plastecido, una base de sellador vinilico 5x1, aplicación de pintura hasta cubrir perfectamente la superficie, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza (color según especificación).(U.C.T.T.)	m2	181,25
superficie, lijado, plastecido, una base de sellador vinilico 5x1, aplicación Pintura vinilica vinimex comex o similar, lavable en 100% en zoclos y trabes, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la de pintura hasta cubrir perfectamente, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza (color según especificación).(U.C.T.T.)	m2	50,67
Pintura vinilica vinimex comex o similar, lavable en 100% en plafon, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, lijado, plastecido, una base de sellador vinilico 5x1, aplicación de pintura hasta cubrir perfectamente, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza (color según especificación).(U.C.T.T.)	m2	173,82
LOSETA		
Piso de loseta de cerámica Daltile de 60 x 60 cm., modelo Ivory ZFX1 blanco antiguo o similar, asentado con pega azulejo ó cemento crest, con junta de 6 mm. de espesor, incluye: suministro de materiales, colocación, cortes rectos, remates, emboquillados a 45°, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	m2	115,39
Zoco de loseta de cerámica Daltile de 8.5 x 60.00 cm., modelo Ivory ZFX1 blanco antiguo o similar, asentado con pega azulejo ó cemento crest, con junta de 6 mm. de espesor, incluye: suministro de materiales, colocación, cortes rectos, remates, emboquillados a 45°, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	ml	62,00
IMPERMEABILIZACION		
Impermeabilización aparente con morterplas ó similar modificado (SBS) con refuerzo central de fibra de poliéster 180 grs/m ² , de 4.5 mm., de espesor acabado con gravilla color verde, adhesión por medio de soplete de gas, traslapándolo 10 cms., en las juntas longitudinales y transversales, incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, sellado asfáltico con emultex ó similar t.p. de 0.20 lt/m ² , traslapes, apariencia en juntas y frente de losas con pintura texalux ó similar, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, fabricante y de la contratista. (U.C.T.T.)	m2	183,68
HERRERIA Y ALUMINIO		
Ventana fabricada en aluminio anodizado natural de 10 micras clase AA-10, tipo comercial de 2 pulgadas linea bolsa y corredera (aleación 6063 temple T-5) con paredes de 0.050 con todas las superficies expuestas libres de defectos, deberá sellar perfectamente con vinilos y felpas correspondientes, fijado con taquetes y tornillos incluye suministro y colocación, vidrio de 4 mm. y repisón, material, mano de obra, acarreo y fletes. (U.C.T.T.)	m2	17,40
Separación muro-columna con canal lámina No.18 de 18 cm. De ancho, pintado con esmalte comex 100 o similar, placa poliestireno 3/4"x12 cm. ancho, densidad media, fijado a columna a base de taquetes de pólvora (balazo) diámetro máximo 1/4", de acuerdo a detalle en plano estructural. (U.C.T.T.)	ml	5,00
Suministro y colocación de película antiastillante para protección. Incluye: Material, mano de obra, acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	m2	17,40



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Suministro y colocación de Protecciones para ventana a base de cuadrado de 3/4" a cada 15 cm. Verticales, con cuadrados de placa de 3/4" de 4 x 4 cm y de solera de 2 1/4" x 1/4" empotradas a la pared con anclas de angulo 1" terminadas en primario color gris y pintura esmalte color negro, mano de obra de elaboracion, colocacion materiales y herramientas. P.U.O.T.	m2	17,40
MAMPARAS		
Suministro y colocación de Puerta 1.00 x 2.50 m Línea Superior, Modelo Estándar, acabado solido Fenólico, Marca Modumex. Incluye: Material, herrajes y elementos de fijación, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y desperdicios.	pza	3,00
Suministro y colocación de Puerta 2.00 x 2.50 m Línea Superior, Modelo Estándar, acabado solido Fenólico, Marca Modumex. Incluye: Material, herrajes y elementos de fijación, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y desperdicios.	pza	1,00
MOBILIARIO		
Suministro y colocación de Luna clara de 2.60 x 0.70 mt. Montada en bastidor de madera y moldura pecho paloma con aluminio anodizado duranodic, Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	pza	1,00
Suministro y colocación de Papelera cromada de sobreponer linea clásica mod.115. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	pza	1,00
Suministro y colocación de jabonera marca Jofel. Incluye: Material, M.O., herramienta y acarreo.	pza	2,00
Suministro y colocación de Gancho de sobreponer cromado linea clásica mod.106. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	pza	1,00
Suministro e instalación de Secador pulsador Ibero marca Jofel modelo AA93126 color blanco vitrificado en material de acero. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y desperdicios.	pza	2,00
Suministro y colocación de barra de granito, S.M.A.O., de 5.00 x 0.60 m. Incluye: Nariz, zoclo, cortes para empotrar muebles, material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y desperdicios.	pza	1,00
Suministro y colocación de barra de granito, S.M.A.O., de 4.00 x 0.60 m Incluye: Nariz, zoclo, cortes para empotrar muebles, material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y desperdicios.	pza	1,00
INSTALACIONES		
INSTALACION ELECTRICA		
Salida de centro en caja cuadrada 3/4" de lamina galvanizada con tapa y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada, incluye: suministro de materiales, apagador, placa, coples, tubos, codos, conectores, contra y monitor, cables THW: vinanel 2000 o similar, cinta de aislar, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas y limpieza. (ver plano respectivo). (U.C.T.T.)	sal	14,00
Salida de contacto monofasico duplex polarizado 127V. 15A de 200 watts con dos entradas planas y una redonda con tapa color marfil, incluye: suministro de materiales, tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada, caja tipo chalupa pared gruesa, cables THW vinanel 2000 o similar, cable desnudo, cinta de aislar, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas y limpieza. (ver plano respectivo). (U.C.T.T.)	sal	7,00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Salida para secador, incluye: suministro de materiales, tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada, caja tipo chalupa pared gruesa, cables THW vinanel 2000 o similar, cable desnudo, cinta de aislar, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas y limpieza, (ver plano respectivo). (U.C.T.T.)	sal	2,00
Interruptor termomagnético tipo "QO" de 1 polo de 15 a 50 ampers Square-D ó similar, incluye: suministro, colocación, conexión, pruebas, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	4,00
Suministro y colocación de Luminaria de sobreponer LTL-3282/41 Modelo Menem de TecnoLite, gabinete de aluminio terminado con pintura color blanco, pantalla tipo louver de aluminio, luz directa fluorescente con lámpara Blanco Frio 4100 k. Incluye: Armado de gabinetes, lámparas, pruebas de corriente, fijación, andamios, Material, M.O., acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	pza	14,00
Centro de carga tipo QO-4, 100 AMP Square-D ó similar, de 1 fase, 3 hilos, zapatas principales, incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, acarreo, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Suministro y colocación de apagador sencillo marca quiziño. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, placa quiziño, acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	sal	4,00
Suministro y colocación de contacto dúplex polarizado. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, contacto dúplex polarizado, placa dúplex, acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	sal	0,00
RED ELECTRICA		
Registro eléctrico de 60 x 60 x 70 cm. con tabique rojo, acabado interior aplanado pulido, tapa de concreto armado con malla, con marco ángulo de 1" x 1" x 3/16" y contramarco de ángulo 1/14" x 1 1/4" x 3/16", fondo de grava, incluye cadena perimetral 14 x 15 cms. armada con 5 varillas # 3 estribos # 2 a cada 20 cms. (ver detalle en plano PT-182).(U.C.T.T.)	pza	3,00
Tubo conduit p.v.c. pesado rígido de 21 mm. diámetro, incluye: suministro de materiales, desperdicios, tendido, conexión, trazo, excavación, relleno y compactado con material producto de excavación, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	85,40
Cable de cobre vinanel 2000 ó similar tipo "THW" calibre # 6 incluye: suministro de materiales, desperdicios, puntas, instalación, conexión, soldadura, cinta aislante, pruebas, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	ml	178,00
Interruptor de seguridad tipo navajas de 2 polos de 30 amperes. Incluye: juego de fusibles tipo cartucho, Square-D ó similar, suministro de materiales, colocación, conexión, pruebas, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Cable desnudo de cobre calibre No. 10. incluye: suministro de materiales, desperdicios, instalación, conexión, cinta aislante, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	ml	89,00
INSTALACIÓN SANITARIA		
Tubo sanitario de PVC anger de 50 mm., (2") de diámetro incluye: trazo, suministro de materiales, desperdicios, tendido, conexiones, pegamento, pruebas, excavación, cama de arena, relleno con material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	ml	15,00
Interceptor de grasas chico helvex modelo G-20. Incluye: suministro, colocación, materiales, conexiones, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	pza	2,00



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

RED SANITARIA		
Registro de 0.40 x 0.60 x 0.80 mts. Con muro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena 1:3, aplanado pulido interior con mortero cemento arena 1:4, plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 TMA. 19 mm., de 10 cms., de espesor, media caña en fondo, marco metalico de angulo de 1" x 3/16" y contramarco metálico de ángulo de 1 ¼ x 3/16" y tapa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cm. de espesor, armado con varilla de 3/8" a cada 20 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza. (U.C.T.T.)	pza	2,00
Tubo de concreto simple de 20 cms., de diámetro, junteado con mortero cemento arena 1:3 incluye: trazo, suministro de materiales, tendido, conexión, pruebas, cama de arena, excavación, relleno y compactado de material producto de excavación, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	ml	22,00
INSTALACIÓN HIDRAULICA		
Salida hidráulica, sanitaria para lavabo a base de tubería de cobre y pvc sanitario. Incluye: suministro de materiales, colocación, conexión, pruebas, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	sal	3,00
Interconexión y descarga de 2 tinacos en batería con tubo de fierro galvanizado C-40 de 51 mm., de diámetro y válvula de compuerta de bronce de 51 mm., de diámetro incluye: suministro de materiales, conexiones, pruebas, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Válvula de flotador alta presión de 25 mm. de diámetro Incluye: suministro de materiales, colocación, conexión, pruebas, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Tubo de cobre tipo "M" de 13 mm., (1/2") de diámetro incluye: suministro de materiales, trazo, tendido, conexiones, soldadura, pruebas, excavación, relleno y compactado de material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo y limpia. (U.C.T.T.)	ml	6,00
Tubo de cobre tipo "M" de 19 mm., (3/4") de diámetro incluye: suministro de materiales, trazo, tendido, conexiones, soldadura, pruebas, excavación, relleno y compactado de material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo y limpia. (U.C.T.T.)	ml	19,00
Coladera Helvex modelo 282-H (Piso), incluye: suministro de materiales, colocación, conexiones, acarreo, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Ovalin institucional modelo 01 124 (0.42 x 0.495) color blanco. Incluye: suministro de materiales, accesorios, céspol, colocación, conexiones, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	2,00
Suministro y colocación de Mezcladora Moen de Cocina de dos manuales Banbury. Incluye: Colocación, conexiones, acarreo, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Suministro y colocación de Cespil acabado cromo con contra modelo Europeo AMG. Incluye: Colocación, conexiones, acarreo, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	2,00
Suministro y colocación de Tarja doble tina y escurridor derecho cal 22 de 144 x 54 cm, profundidad de 15 cm. Tamaño de la tarja de 41 x 37 y 49 x 37 cm. Incluye: Colocación, conexiones, acarreo, mano de obra, herramienta, pruebas, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Tinaco de polietileno de alta densidad de capacidad 1100 lts. Rotoplas o similar, incluye suministro de materiales, colocación, conexiones, acarreo, elevación, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	2,00
Electroniveles incluye: suministro, colocación, conexión, pruebas, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
Suministro colocación y puesta en marcha de cisterna de 5000 mil lts de marca rotoplast o similar; incluye: materiales, equipo, herramienta y mano	pza	0,00
ALBAÑILERIA (CISTERNA)		
PRELIMINARES		
Trazo y nivelación topografica de terreno en obras exteriores y edificios incluye, establecer ejes de referencia, bancos de nivel, reporte de campo de nivelación topografica en diferentes puntos de la estructura durante el tiempo del proceso constructivo, materiales y equipo. (U.C.T.T.)	m2	10,50
Excavación a mano material tipo "b" seco zona "b" cepas hasta 2 mts. Incluye: Afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa. P.U.O.T.	m3	30,49
Relleno en capas 20 cm. compactado con bailarina, utilizando tepetate. Incluye: Volteo a mano con pala. (al 90% prueba Proctor STD) P.U.O.T.	m3	15,22
Acarreo en camión a tiro libre de material producto de excavación, volumen medido en banco, zona urbana transito normal. Incluye: carga a máquina y descarga volteo.	m3	22,88
CIMENTACION		
Plantilla concreto $f_c=100$ kg/cm ² de 10 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6 10/10. Incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00m. P.U.O.T.	m2	10,50
ALBAÑILERIA		
Losa maciza 10 cm. de peralte, cimbra perdida, concreto $f_c= 250$ kg/cm ² , agregado 3/4, armada con 7 kg de acero por metro cuadrado, hasta una altura de 3.00 m. Incluye: cimbrado y descimbrado, habilitado y armado de acero de refuerzo, fabricación y colocación de concreto, materiales y mano de obra. P.U.O.T.	m2	10,50
HERRERIA		
Tapa de 0.60 x 0.60 m con marco de angulo de 1 1/2" x 3/16" lamina antiderrapante cal. 16 y bizagras tubulares de 3/4", jaladera de solera de 1 1/2".	pza	1,00
ALBAÑILERIA (BASE PARA TINACOS)		
Trabe de concreto $f_c=150$ kg/cm ² TMA 19 mm. sección 14x20 cm. acabado común, armado con 4 varillas # 3 y estribos # 2 a cada 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	11,20
Cadena de remate de concreto $f_c=150$ kg/cm ² TMA 19 mm. sección 12x10 cm. acabado aparente, armado con 2 varillas # 3 y estribos # 2 a cada 25 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	11,20



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Muro de 12 cms. De espesor de tabique de barro rojo natural perforado vertical 6x12x24 cms. novaceramic y/o la huerta de 1a. o similar, acabado aparente dos caras, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, con castillos ahogados a cada 80 cms., de concreto $f_c=150$ kg/cm ² TMA 19 mm., y dos varillas del No. 3, incluye: suministro de materiales, desperdicios, anclaje, humedecido del tabique, cortes, ajustes, acarreo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	14,56
Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, Trabe de concreto $f_c=150$ kg/cm ² TMA 19 mm. sección 12x20 cm. acabado común, armado con 4 varillas # 3 y estribos # 2 a cada 20 cm. vibrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	11,20
Forjado de losa de concreto armado para base de tinaco $f_c=250$ kg/cm ² , armada con varilla del No. 3 a cada 20cm. En ambos sentidos de 10 cms. De espesor, acabado aparente de 3.06 x 2.06 mts. Incluye material, cimbrado, descimbrado y mano de obra. (U.C.T.T.)	pza	1,00
RED HIDRAULICA		
Tubo de cobre tipo "M" de 25 mm., (1") de diámetro incluye: suministro de materiales, trazo, tendido, conexiones, soldadura, pruebas, excavación, relleno y compactado de material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo y limpia. (U.C.T.T.)	ml	65,30
INSTALACIÓN GAS		
Preparación de gas con tubo de cobre tipo "L" 13mm., (1/2") de diámetro para calentador ó estufa incluye: suministro de material, desperdicios, colocación, conexiones, válvula de paso, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas y limpieza. (U.C.T.T.)	pza	1,00
CASETA PARA TANQUE DE GAS		
Trazo y nivelación topográfica de terreno en edificios incluye, establecer ejes de referencia, bancos de nivel, reporte de campo de nivelación topográfica en diferentes puntos de la estructura durante el tiempo del proceso constructivo, materiales y equipo. (U.C.T.T.)	m2	1,54
Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de material, investigado por la empresa, a cualquier profundidad incluye: afine, traspaleo, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, medido en banco. (U.C.T.T.)	m3	0,77
Relleno con material de banco inerte (tepetate) en capas de 20 cm. de espesor, compactadas con medios mecánicos al 85% de la prueba proctor modificada, previa incorporación del agua necesaria, medido compacto incluye: suministro de material, agua, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio, limpieza. (U.C.T.T.)	m3	0,77
Cimbra en losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm. de espesor incluye: materiales, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, chafianes, goteros, frentes, ochavos, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	1,54
Acero de refuerzo en cimentación de 3/8" de diámetro del # 3, grado 42 NM-B-6 $F_y=4200$ kg/cm ² , incluye suministro, habilitado, colocación, armado, alambre recocado, enderezado, trazo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, silletas, desperdicio, herramienta, acarreo, fletes y limpieza. (U.C.T.T.)	kg	9,40
Concreto en cimentación (zapatas, contratrabes, dados, trabes de liga, etc.) premezclado $f_c=250$ kg/cm ² , TMA 19 mm. calidad "A" resistencia rápida, revenimiento de 14 +/- 2.00 cm. bombeable, incluye: suministro de material, desperdicio, bombeo, colado, vibrado, curado, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	m3	0,13



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Trabe de concreto $f_c=150$ kg/cm ² TMA 19 mm. sección 14x14 cm. acabado común, armado con 4 varillas # 3 y estribos # 2 a cada 15 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	1,71
Castillo de concreto $f_c=150$ kg/cm ² TMA 19 mm. sección 14x20 cm. acabado común, armado con 4 varillas # 3 y estribos # 2 a cada 15 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	ml	5,44
Muro de 12 cms. De espesor de tabique rojo recocido de la región de 6x12x24 cms., acabado común asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye suministro de materiales, desperdicios, humedecido del tabique, cortes, ajustes, acarreo, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	2,77
Piso de concreto acabado rayado resistencia normal hecho en obra $f_c=150$ kg/cm ² , TMA 19 mm. En piedras de 2.00 x 3.06 mt. Incluye: juntas frías, remate con volteador, cimbracomun con madera de pino de 3a. en frontera de 10 cms. de espesor (U.C.T.T.)	m2	1,54
Aplanado de mezcla en muros, con mortero cemento-arena proporción 1:4, acabado fino con llana de madera a plomo y regla incluye: materiales, desperdicios, emboquillado, remates, mano de obra, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)	m2	8,98
Pintura vinilica vinimex comex o similar, lavable en 100% en muros. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, lijado, plastecido, una base de sellador vinilico 5x1, aplicación de pintura hasta cubrir perfectamente la superficie, acarreo, mano de obra, herramienta y limpieza (color según especificación).(U.C.T.T.)	m2	8,98
Puerta con perfil tubular, comercial y malla tipo ciclón galvanizada de 55 x 55 mm. y alambre calibre 10.5. Incluye: suministro y colocación, bisagras pasador y primer rojo.(U.C.T.T.)	pza	1,00
Tubo de cobre tipo "L" de 19 mm., (3/4") de diámetro incluye: suministro de materiales, trazo, tendido, conexiones, soldadura, pruebas, excavación, relleno y compactado de material producto de excavación, mano de obra, herramienta, equipo y limpia. (U.C.T.T.)	ml	9,00
2 tanques portátiles para gas de 20 kg. Cada uno. Incluye: suministro de materiales, colocación, conexión, regulador baja presión, pruebas, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza. (U.C.T.T.)	jgo	1,00
Pintura de esmalte alquídico en malla de alambre No. 8 a 4 x 4 cm. Incluye: limpiezas y preparación de la superficie. (U.C.T.T.)	m2	1,52
Acarreo y carga mecánica en camión de volteo, producto de excavación fuera de la obra, a cualquier distancia, a tiro libre, medido suelto. (U.C.T.T.)	m3	0,77
MOBILIARIO		
Suministro e instalación de Estufa empotrable Whirlpool de acero inoxidable de 30". Modelo WE76505. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta y acarreo.	pza	1,00
Suministro e instalación de Campana decorativa de pared 90 cm. Energía eléctrica 110 V/60 Hz. Modelo DJE90. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta y acarreo.	pza	1,00
Suministro e instalación de Refrigerador 13 pies cubicos mabe a dos puertas blanco Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta y acarreo.	pza	1,00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Suministro e instalación de congelador horizontal Torrey Modelo CHTC25E cofre plus. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos.	pza	1,00
Suministro e instalación Estante de acero con diseño estriado estampado en las vigas de metal. 5 niveles ajustables con repisas laminadas y capacidad de carga total de 1587 kg (317 kg por nivel). Ensamble de multi-uso Color plateado con repisas color gris. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos.	pza	5,00
Suministro e instalación Homo de microndas Daewoo 1.6 pies cubicos. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos.	pza	1,00
Suministro y colocación de Mesa plegable y ajustable Life Time de 2.44 x 0.61 m., superficie de polietileno alta resistencia rectangular con marco de acero con acabado resistente. Incluye: Mano de obra y acarreos.	pza	10,00
Suministro y colocación de silla plegable Life Time con respaldo y asiento moldeado en plástico color blanco de grado comercial. Incluye: Mano de obra y acarreos.	pza	100,00

Nombre del superintendente de la Contratista:

Arq. Edgar Monroy Monroy

Nombre del técnico responsable del H. Ayuntamiento:

Gabriela Téllez Ortiz

No. de contrato:

MM/DOP/056/FISMDF-15/IR-2015

No. de fianzas (anticipo)

1941686

No. de fianzas cumplimiento:

1941689

Queda vigente la fianza para garantizar que la empresa responderá en caso de existir defectos y/o vicios ocultos,

Fianza no.

1970773

Expédida por:

AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Por la cantidad de:

\$ 127,398.94

Fecha de cancelación:

03 FEBRERO 2017

Relación de estimaciones:

No. De Estimación	Importe	I.V.A.	Total
1 Normal	\$ 864,011.50	\$ 138,241.84	\$ 1,002,253.34
2 Normal	\$ 115,800.16	\$ 18528.03	\$ 134,328.19
3 Normal	\$ 61,101.25	\$ 9,776.20	\$ 70,877.45
4 Adicionales Finiquito	\$ 57,215.86	\$ 9,154.54	\$ 66,370.40
TOTAL	\$ 1,098,128.77	\$ 175,700.61	\$ 1,273,829.38



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, el estado ó el H. Ayuntamiento, amparando a los vicios ocultos mediante la fianza número

Expedida por


Los representantes de la entidad responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la Dirección de Obras Públicas podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

Entrega – recepción de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

Entrega:


LIC. LUIS MANZO SÁNCHEZ
URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.

Entrega:


ARQ. EDGAR MONROY MONROY
URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Recibe:

Ing. Edmundo Baeza Vázquez
Director de Obras Públicas

P. Arq. Jesús Simón Ávila Navarro
Subdirector de Obras Públicas

P.A.

P. Ing. Domingo Sergio Merino Velázquez
Jefe del Departamento de
Construcción y Supervisión de Obra y Residente de Obra

P. Arq. Gabriela Téllez Ortiz
Supervisor de Obras

Testifica:

Contraloría Interna Municipal.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Por el comité ciudadano de control y vigilancia (cocicovi)

Representado por: _____

Cargo: _____

Contralor social "A"

Firma: _____

Yenni Flores

Representado por: _____

Cargo: _____

Contralor social "B"

Firma: _____

Aracelia Centeno Arizmendi

Representado por: _____

Cargo: _____

Contralor social "C"

Firma: _____

Iberli Romero

Por el Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN)

Representado por: _____

C.

Cargo: _____

Representante social comunitario

Firma: _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]