



PUERTO
MAGICO
metepec
EL AVENTAMIENTO
DE LOS RIOS

100% Honesto

100%
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 07 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS BECERRIL HERNÁNDEZ. (Obra Directa)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FISMDF 2015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A DE C.V.	MM/DOP/055/FIS MDF-15/IR-2015	\$1,310,989.79	\$1,305,189.79	100	100