



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado



SENTE EL TRABAJO Y LOGRA
en GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
11741/000157	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	261 OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN AV. SAN ISIDRO (FISM 2017 Y REMANENTES AÑOS ANTERIORES, FISMAA 2014 Y 2015) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-03-30	2017-06-27	2,260,538.80	2,260,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	652.00		4 MUNICIPIO	1	8,614	0	0.00	
11746/000250	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/CARRETERAS	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUARDIANES DE LA MONTAÑA / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-07-07	2017-10-04	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,201.63		2 COLONIA	1	20,125	0	0.00	
12128/000336	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-07-07	2017-10-04	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	891.20		2 COLONIA	1	8,614	0	0.00	
12130/0004118458	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME SABINES / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-07-12	2017-10-09	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	559.00		5 ALUMNO	1	1,248	0	0.00	
12827/0005158248	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DON GUADALUPE VICTORIA / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-09-18	2017-10-20	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	154.00		5 ALUMNO	1	432	0	0.00	
12984/000555	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA DE LA SEGUNDA CDA. DE PAVÓN DE CALLE PAVÓN A LIMITE CON ESCALINATAS / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-10-10	2017-12-08	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,393.00		2 COLONIA	1	15,405	0	0.00	
12988/0007159691	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	2017-09-18	2017-11-20	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	551.69		5 ALUMNO	1	10,020	0	0.00	
12989/0008159706	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-09-12	2017-11-25	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	258.00		5 ALUMNO	1	347	0	0.00	
12994/0009159753	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-09-29	2017-11-24	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	366.00		5 ALUMNO	1	268	0	0.00	
12994/0010160081	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA ÁNGEL MA. GARIBAY / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-09-18	2017-11-24	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	125.00		5 ALUMNO	1	20,125	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	17,446,538.80	17,446,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00								



Complementarios: 8 Directa: 2



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. INFORME DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

LIC. AURORA DENISSE
UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. RICARDO SANTOS
ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL



ING. JOSE ISRAEL
DOMINGUEZ ZAVALA
DIR. GRAL OBRAS
PUBLICAS



C. P. PABLO NAZARIO
NERI JUÁREZ
CONTRALOR-INTERNO
MUNICIPAL

