



PUERTO
MÉXICO
H. AYUNTAMIENTO
DE METEPEC

100% Honesto

100%
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 20 de Noviembre de 2015 al 23 de Enero de 2016

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIO (Obra Directa)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FISMDF 2015	PENTT GROUP INC. S.A. DE C.V.	MM/DOP/063/FIS MDF-15/IR-2015	\$1,304,989.01	\$1,233,464.24	100	100