



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL

CONTRATO NÚMERO

MM/DOP/067/FISMDF-15/IR-2015

EN LA CIUDAD TÍPICA DE METEPEC, MÉXICO SIENDO LAS **14:30** HRS. DEL DÍA **14 DE DICIEMBRE DE 2015**, ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL CONTRATANTE LOS C.C. ING. LUIS GABINO SORIANO VALDÉS, ARQ. ELSA CINTIA REYNOSO DOMINGUEZ Y P.LAPOU ENRIQUE ACEVEDO HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA LOS C.C. ARQ. VICTOR MANUEL MUNGUIA RUIZ ADMINISTRADOR UNICO Y ING. JOSE RUBEN RUBIO CAMACHO SUPERINTENDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, SE LEVANTA EL ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL, RELATIVA AL CONTRATO **No. MM/DOP/067/FISMDF-15/IR-2015** DE LA OBRA "**CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)**", **PUEBLO DE SAN GASPAR TLAHUELILPAN, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO**, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12.53 Y 12.55 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULO 196 DE SU REGLAMENTO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, UBICADA EN LA CALLE LEONA VICARIO No. 701 B, PTE. 2º PISO, COL. LA PURÍSIMA, METEPEC, MÉXICO, PARA FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LOS MOTIVOS, LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HABRÁN DE SUSPENDERSE Y LAS MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR PARA SU REANUDACIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

MOTIVOS QUE ORIGINAN LA SUSPENSIÓN

1.- EN ESTE ACTO LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, MANIFIESTA QUE DERIVADO DE LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA "**CONSTRUCTORA VYMZER S.A. DE C.V.**" DETERMINA SUSPENDER TEMPORALMENTE LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE NO SE LIBERARON LAS ÁREAS DE TRABAJO EN LOS TIEMPOS ACORDADOS, EN MUCHOS DE LOS CASOS PORQUE LOS BENEFICIARIOS OCUPABAN COMO VIVIENDA LOS MISMOS.

2.- EXISTIAN INCONFORMIDADES CON EL ARMADO ESTRUCTURAL DEL CUARTO YA QUE LOS BENEFICIARIOS LO QUERIAN CON ARMADO DE VARILLA Y NO CON ARMEX COMO SE ESPECIFICABA EN EL PROYECTO.

TRABAJOS A SUSPENDER

1.- LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DETERMINA SUSPENDER TEMPORALMENTE LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS Y PLAFONES, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO ASI COMO LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS ESPACIOS QUE HASTA LA FECHA SE ENCONTRABAN TRABAJANDO.

Esta hoja forma parte del Acta de Suspensión Temporal de la obra con Número de Contrato **MM/DOP/067/FISMDF-15/IR-2015**

Dirección de
Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.
2º. Piso, Col. La Purísima
C.P. 52140, Metepec, México
Tel. 2-19-21-10, 2-19-21-11
www.metepec.gob.mx



“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón”

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL

CONTRATO NÚMERO

MM/DOP/067/FISMDF-15/IR-2015

MEDIDAS A TOMAR

1.- LA RESIDENCIA DE OBRA INSTRUYE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA “**CONSTRUCTORA VYMZER S.A. DE C.V.**” QUE RETIRE EL PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR QUE ESTÁ REALIZANDO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS EN TANTO NO EXISTE UN ACUERDO CON LOS BENEFICIARIOS Y LA LIBERACIÓN TOTAL DE LOS PREDIOS FALTANTES.

RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O PARTE QUE SE SUSPENDE, HACIENDO CONSTAR EL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA:

EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN 20 CUARTOS CUYOS TRABAJOS REALIZADOS SE ENCUENTRAN HASTA LA PARTIDA DE ACABADOS Y LOS 7 RESTANTES NO SEAN REALIZADO LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE NO SE LIBERARON LAS ÁREAS DE TRABAJO.

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

TOMANDO COMO BASE LO ANTERIORMENTE DESCRITO, LA RESIDENCIA DE OBRA DETERMINA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA OBRA “CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)”, SAN GASPAR TLAHUELILPAN, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, POR 09 DÍAS DEL PERÍODO DEL **14 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015.**

ASEGURAR LOS BIENES

LA RESIDENCIA DE OBRA MANIFIESTA, QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA “**CONSTRUCTORA VYMZER, S.A. DE C.V.**” ES RESPONSABLE DE SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS YA REALIZADOS EN LAS ZONAS SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE.

REPROGRAMACIÓN

LA RESIDENCIA DE OBRA INFORMA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA “**CONSTRUCTORA VYMZER, S.A. DE C.V.**” QUE PARA EFECTOS DE REANUDAR LOS TRABAJOS DEBERÁN PRESENTAR SU REPROGRAMACIÓN, RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES.

LA PRESENTE SUSPENSIÓN SE LLEVA A CABO CON SUJECIÓN AL **LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.**

Esta hoja forma parte del Acta de Suspensión Temporal de la obra con Número de Contrato
MM/DOP/067/FISMDF-15/IR-2015

Dirección de
Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.
2º. Piso, Col. La Purísima
C.P. 52140, Metepec, México.
Tel. 2-19-21-10, 2-19-21-11
www.metepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL

**CONTRATO NÚMERO
MM/DOP/067/FISMDF-15/IR-2015**

LA PRESENTE ACTA SURTE SUS EFECTOS DE FORMALIZACIÓN OFICIAL DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL AL MOMENTO DE LA FIRMA DELA PRESENTE.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA "**CONSTRUCTORA VYMZER, S.A. DE C.V.**" TOMA CONOCIMIENTO DE LOS MOTIVOS, TRABAJOS A SUSPENDER, MEDIDAS A TOMAR Y TIEMPO DE SUSPENSIÓN QUE SUSTENTAN LA PRESENTE ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN.

COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA SIN COACCIÓN ALGUNA, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO, SIENDO LAS **14:50 HORAS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015.**

Por el Municipio de Metepec

Servidor Público	Cargo	Firma
ING. LUIS GABINO SORIANO VALDÉS	SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ARQ. ELSA CINTIA REYNOSO DOMINGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	
P. LAPOU ENRIQUE ACEVEDO HERNÁNDEZ	SUPERVISOR DE OBRA	

Por la Empresa "CONSTRUCTORA VYMZER, S.A. DE C.V."

Nombre	Cargo	Firma
ARQ. VICTOR MANUEL MUNGUIA RUIZ	ADMINISTRADOR UNICO	
ING. JOSE RUBEN RUBIO CAMACHO	SUPERINTENDENTE DE OBRA	

Esta hoja forma parte del Acta de Suspensión Temporal de la obra con Número de Contrato
MM/DOP/067/FISMDF-15/IR-2015

Dirección de
Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.
2º. Piso, Col. La Purísima
C.P. 52140, Metepec, México
Tel. 2-19-21-10, 2-19-21-11
www.metepec.gob.mx