



# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



HOJA 1 DE 3

N.U.O. 106.FEFOM.23.15  
 CONTRATO No: HATOP-AD-FEFOM-R15-16-03  
 DE FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2016

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTÍCULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

**NOMBRE DE LA OBRA:**  
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 29 DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

### I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
 QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: GRUPO C2 INGENIERÍA INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.  
 RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL: TOTAL

### II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FEFOM 2015  
 IMPORTE CONTRATADO: \$596,104.51  
 No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN: 203011000-FEFOM-AP/013/15  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
 IMPORTE DEL ANTICIPO: NO SE OTORGO  
 INICIO SEGÚN CONTRATO: 09 DE FEBRERO DE 2016 TERMINO SEGÚN CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2016  
 FECHA DE INICIO REAL: 09 DE FEBRERO DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN PROG.: 28 DE FEBRERO DE 2016  
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2016

### III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA INCLUYE: CORTE, RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DAÑADA, BARRIDO, LIGA CON EMULSION TIPO RR-2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RELLENO CON MEZCLA Y COMPACTACION AL 95% MARSHALL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN LAS SIGUIENTES CALLES:

DELEGACIÓN SAN SEBASTIAN NORTE. LOCALIDAD PROGRESO: CALLE 5 DE MAYO DE PASEO TOLLOCAN A 5 DE MAYO. LOCALIDAD BARRIO SAN SEBASTIÁN; CALLE NETZAHUALCOYOTL DE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ARRATIA A LEONA VICARIO, TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 29.60 TON.

DELEGACIÓN UNIVERSIDAD. LOCALIDAD CUAUHTÉMOC: CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE RAFAÉL M. HIDALGO A FRANCISCO MURGUIA; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 2.88 TON.

DELEGACIÓN SÁNCHEZ NORTE. LOCALIDAD SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: CALLE LERDO DE TEJADA DE QUINTANA ROO A AGUSTÍN MILLAN. LOCALIDAD SECTOR POPULAR; CALLE TENÁNIGO DE CHALCO A LERDO; CALLE TOLUCA DE QUINTANA ROO A LERMA; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 20.04 TON.

DELEGACIÓN ÁRBOL DE LAS MANITAS. LOCALIDAD HUITZILA Y DOCTORES: CALLE DR. EDUARDO NAVARRO DE AV. ISIDRO FABELA A AV. DE LOS MAESTROS; AV. ISIDRO FABELA DE SANTOS DEGOLLADO A COLEGIO MILITAR; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 13.86 TON.

DELEGACIÓN MAQUINITA. LOCALIDAD LOS ÁNGELES: CALLE COLEGIO MILITAR DE ADOLFO LOPEZ MATEOS A ISIDRO FABELA; AV. ISIDRO FABELA DE MAQUINITA A DIÉGO RIVERA. LOCALIDAD TLACOPA: AV. ISIDRO FABELA DE RIO VERDIGUEL A FILIBERTO GÓMEZ; CALLE LATERAL ISIDRO FABELA DE ISIDRO FABELA A FILIBERTO GOMEZ; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 23.66 TON.

DELEGACIÓN SANTA ANA TLAPALTITLÁN. LOCALIDAD ZONA INDUSTRIAL: CALLE 10. DE MAYO DE ROBERT BOSCH A ALBERT EINSTEIN; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 43.21 TON.

DELEGACIÓN SAN PEDRO TOTOLTEPEC. LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLTEPEC: CALLE CENTENARIO DE INDEPENDENCIA A ADOLFO LÓPEZ MATEOS; CALLE NIÑOS HÉROES DE CENTENARIO A HIDALGO; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 13.46 TON.

DELEGACIÓN SAN LORENZO TEPALTITLÁN. LOCALIDAD LAS FLORES: CALLE PASEO DE LAS FLORES DE LÓPEZ PORTILLO A CRISANTÉMOS, CALLE MORELIA DE LÓPEZ PORTILLO A CRISANTÉMOS; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 5.83 TON.

DELEGACIÓN TLACHALOYA. LOCALIDAD CERRILLO PIEDRS BLANCAS: CALLE INDEPENDENCIA DE CANAL CUTZAMALA A FACULTAD DE QUIMICA. LOCALIDAD SAN CAYETANO MORELOS; CALLE MORELOS DE VIALIDAD A IXTLAHUACA A CANAL CUTZAMALA; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 12.12 TON.

DELEGACIÓN SAN CAYETANO MORELOS. LOCALIDAD SAN CAYETANO MORELOS: CALLE MORELOS DE VIALIDAD A IXTLAHUACA A CANAL CUTZAMALA; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 8.33 TON.

DELEGACIÓN SAN MATEO OTZACATIPAN. LOCALIDAD LA CRESPA FLORESTA: CALLE CALZADA DE LAS ARBOLEDAS DE AV. LOMBARDO TOLEDANO A CAMINO DE LOS BOSQUES; AV. INDEPENDENCIA DE CONSTITUYENTES A AYUNTAMIENTO; TOTAL APLICADO EN ESTA DELEGACIÓN 31.25 TON.

VOLUMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA APLICADA EN LAS ONCE DELEGACIONES: 204.24 TON.

**OPERADO**  
**FEFOM**  
 ARO: \_\_\_\_\_  
 2015



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



V.- DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4059-00746-5  
 IMPORTE: \$59,610.45  
 VIGENCIA: CONTRACTUAL  
 AFIANZADORA: Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.

FIANZA DE ANTICIPO: N/A  
 IMPORTE: N/A  
 AFIANZADORA: N/A

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 4059-00691-6  
 IMPORTE: \$59,610.45  
 AFIANZADORA: Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSION AUTORIZADA: \$596,104.51

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA      IMPORTE CON IVA: \$596,104.51  
 ANTICIPO CON IVA: NO SE OTORGO

ESTIMACIONES CONTRATO :

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al						
001 FINIQUITO	09/02/2016	28/02/2016	\$513,883.19	\$596,104.50	\$596,104.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TOTALES \$596,104.50  
 SALDO A CANCELAR CONTRATO \$0.01  
 TOTAL: \$596,104.51

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$596,104.50



