

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Cuenta Contable 1235 5 1236	Nombre de la obra o acción	Localidad	Ayuntamiento de JOCOTITLAN		Nº Entidad Fiscalizable		MES CORRESPONDIENTE: (1)				ANULACION DE ANTICIPO		ESTATUS (12)	Poliza	Avance									
			Importe C.O. y/o convenio	Tipo de recurso	Saldo Ejercicio Anterior	No. Estimación	Periodo de estimación	Importe de obra ejecutada en el periodo	L.V.A. (8)	Retenciones	Otros	Subtotal				Amortizado	IVA	Saldo Ejercicio	Saldo por ejercer	Fecha	Financie			
1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA CITENCERJE	10,724,114.00	PROFI 17	8,797,508.30	ESTIMACION 6	1,319,083.00	211,050.38	1,500,136.98	0.2%	0.2%	0.2%	9,422.02	984,415.30	93,570.49	678,365.85	842,229.11	10,327,445.37	396,968.06	PROCESO	C-104, C-110	05/01/17	90%	
2	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TOMAS DOMICILIARIAS BO. LA PERA	SANTIAGO YECHE	4,008,206.51	PROFI 17	3,718,802.88	ESTIMACION 5	198,582.20	31,280.35	229,840.55	1.30%	1.30%	1,306.80	72,248.33	11,559.74	85,808.07	141,635.88	3,845,643.23	82,853.28	3,945,643.23	82,853.28	PROCESO	C-104, C-109	05/01/17	98%
3	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS BO. LA PERA	SAN JUAN COLAJOMALCO	1,499,893.17	FIRE 17	449,897.95	ESTIMACION 1	375,420.65	60,097.31	435,487.96						435,487.96	885,485.91	614,507.29	916,799.91	885,485.91	PROCESO	C-118	24/01/17	59%	
4	CONSTRUCCION DE TANQUEERVAZO EN AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	EL RUBIO	1,499,870.19	FIRE 18	449,891.06	ESTIMACION 1	402,421.42	64,387.43	466,808.85						148,877.88	20,788.45	172,466.33	284,342.52	916,799.91	883,170.28	PROCESO	C-119	30/01/17	61%
TOTALES			17,732,373.90		16,466,092.19		2,292,477.87	364,796.47	2,697,274.34	10.81%	10.81%	10,818.82	805,741.60	128,918.85	934,680.25	844,478.07	1,713,795.27	16,075,374.42	1,856,399.48					






LIC. IVAN DE JESUS GOMEZ GOMEZ
 Secretario del Ayuntamiento


MTRA. MIREYA MONROY
 Tesorera

ARG. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 Director de Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON CONCORDANTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PUBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º, FRACC. XXVII Y XXXII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350º, FRACC. III DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOS; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, Y XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSPEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSPEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. I, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

FECHA DE IMPRESION
 DIA: 27
 MES: 03
 AÑO: 2017

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Resumen mensual

Nº PROG.	Cuenta 1235	Entidad Fiscalizable	Ayuntamiento de Jocotitlan		Nº Entidad Fiscalizable	Mes correspondiente: (1)		FEBRERO DE 2017		Amortización (en Anticipo)	Líquido Neto	Saldo por Ejercer	Estatus (12)	Poliza	Avance						
			Nombre de la obra o acción	Localidad		Importe contrato	Importe de obra ejecutada en el mes	Retenciones	Importe total							Amortizado	Subtotal	Subtotal	Subtotal		
3	1235-078-001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS BO. LA PERA	SAN JUAN COAJOMULCO	1,469,963.17	895,485.91	ESTIMACION 2/ FINIQUITO	12 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017	520,397.34	84,666.77	614,066.11	614,066.11	441.16	PROCESO	C-140	100%						
4	1235-078-02	CONSTRUCCION DE DE TANQUELEVADO EN AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	EL RUSO	1,469,970.19	916,796.91	ESTIMACION 2/ FINIQUITO	1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017	502,731.90	80,437.12	583,169.11	583,169.11	1.17	PROCESO	C-141, C-144	100%						
5	1235-75-004	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO	SANTA MARIA ENOARE	6,331,850.45	6,034,253.49	ESTIMACION 4/FINIQUITO	1 DE JULIO DE 2016	256,546.10	41,047.86	297,596.96	279,856.84		PROCESO	D-81, D-82, D83	100%						
TOTALES										9,331,613.81	206,133.75	1,484,897.18	1,364.63	1,364.63	14,116.80	2,258.89	16,376.49	17,740.12	1,477,692.06	9,331,371.49	442.32

OBRAS

U.C. IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
Presidente Municipal

PROF. MANUEL GOMEZ
Secretario del Ayto.

MTRA. MIREYA MONROY MONROY
Tesorero

ARO. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
Director de Obras Publicas

Ver: 2014


LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPLOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2016-2018
--	--	--	--

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regressal principal

NUM. PROG.	Cuenta contable 129 a 1296	ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN		Nº ENTIDAD FISCALIZABLE		MES CORRESPONDIENTE: (1)		ABRIL DE 2017		AMORTIZACION DEL ANTICIPO		LIQUIDO NETO	TOTAL DEDUCCIONES	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. 129 a 1296)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (16)	POLIZA TIPO Y NUMERO	FECHA (14)	FINANCIAMIENTO (15)	AVANCE (16)							
		ENTIDAD FISCALIZABLE	HOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y O GOBIERNO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.F. Cuenta 129 a 1296)	PERIODO DE ESTIMACION (3)	No. ESTIMACION Y FINICUETO (2)	IMPORTE EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (6)	IMPORTE (Cuenta 1235 a 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)										OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL		
2	1235-75-002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YECHE	PROII 16	4,008,296.51	PROII 16	ESTIMACION 6 Y FINICUETO	1 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	54,011.44	8,641.83	62,653.27	366.80	366.80	19,954.97	3,192.70	23,147.76	30,119.71	4,008,296.50	0.01	PROCESO	D-51 D-53 D-55	30/09/17 24/09/17	100%	100%					
22	1235-75-003	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CASANDEJE	PROII 16	4,371,431.36	PROII 16	ESTIMACION 6 Y FINICUETO	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	468,086.13	79,786.78	578,476.91	3,592.04	3,592.04	184,245.06	20,476.97	213,722.63	391,161.24	4,371,431.31	0.05	PROCESO	D-50 D-52 D-54	30/07/17 04/07/17	100%	100%					
23	1235-08-004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA.	JUAN FRANCISCO DIEZ	FISM17	256,065.27	FISM17	ESTIMACION 1	30 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017	194,511.03	31,121.76	225,632.79					225,632.79	30,482.48	225,632.79	30,482.48	PROCESO	D-59	06/04/17	88%	88%					
TOTALES																	3 OBRAS	8,641,784.14	119,553.37	8,861,337.51	3,947.84	3,947.84	204,198.63	32,671.76	236,870.39	240,158.23	626,941.74	8,008,396.00	30,482.54



M. JUAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 Presidente Municipal



PROFR. IVAN GOMEZ GOMEZ
 Secretario del Ayto.



MTRA. MIREYA MCKROY MONROY
 Tesorero



ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 Director de Obras Publicas

FECHA DE IMPRESION		
DIA	MES	AÑO
20	05	2017

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PUBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 64º FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 360º FRACC. III DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO; ART. 3º Y 4º FRACC II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, XX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XII, XIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018


2. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2015-2018

3. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


Reseñar principal

ORDEN DE SERVICIO	CUBIERTA CONTRATO	ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE JOCOTILLAN		Nº ENTIDAD FISCALIZABLE		MES CORRESPONDIENTE (1)				MAYO DE 2017		POLIZA		AVANCE					
		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR	No. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION EN EL MES	IMPORTE TOTAL	2%	0.2%	0.5%	OTROS	SALDO LIQUIDO NETO	SALDO CANCELADO		SALDO POR EJERCER	ESTATUS	TIPO Y NÚMERO DE POLIZA	FECHA	FINANCIACION
2	1235-75-002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YECHE	4,008,296.50	PROII 16	4,008,296.50								4,008,296.50			TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
3	1235-078-001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS BO. LA PERA	SAN JUAN COAJOMULCO	1,499,552.02	FISE 16	1,499,552.02								1,499,552.02		0.00	TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
4	1235-078-02	CONSTRUCCION DE TANQUELEVADO EN AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	EL RUSO	1,499,969.02	FISE 16	1,499,969.02								1,499,969.02		0.00	TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
5	1235-75-004	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO	SANTAMARIA ENDARE	6,331,850.45	PROII 16	6,331,850.45								6,331,850.45			TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
22	1235-75-003	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CASANDEJE	4,371,431.33	PROII 16	4,371,431.33								4,371,431.33			TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
23	1235-081-004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA	SAN FRANCISCO CHEJE	256,065.27	FISM17	226,632.79	ESTIMACION 2	23,710.32	27,503.97					253,136.76	253,136.76	2,928.51	PROCESO	C-135	31/05/17	99%	
24	1235-077-19	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE 1 ERA LA PAPA	LA TENERIA	379,843.51	FISM 16	379,843.51								379,843.51		0.00	TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
25	1235-077-22	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL EN COL. EL CRISTO	BO SAN JUAN EL CRISTO	345,463.80	FISM 16	345,463.80								345,463.80		0.00	TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
26	1235-077-089	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA HACIENDA	LAS ANIMAS VILLEJE	482,969.53	FISM 16	482,969.53								482,969.53		0.00	TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
27	1235-077-065	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA QUINTERO	HUEMETLA	249,995.03	FISM 16	249,995.03								249,995.03		0.00	TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
28	1235-077-071	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PALMA	SANTA MARIA ENDARE	92,364.19	FISM 16	92,364.19								92,364.19		0.00	TERMINADA	D-66	31/05/17	100%	
29	1235-081-009	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL RUSO	299,827.66	FISM 17		ANTICIPO	77,541.64	89,948.30					89,948.30		209,879.36	PROCESO	C-133	29/05/17	30%	
30	1235-081-010	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	MAVRO	369,501.74	FISM 17		ANTICIPO	95,500.70	110,850.52					110,850.52		256,651.22	PROCESO	C-134	29/05/17	30%	
31	1235-082-001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA ENDARE	1,968,855.65	PROII17		ANTICIPO	465,250.89	539,891.03					539,891.03		1,459,184.82	PROCESO	C-139-C-140	05/05/17	27%	
32	1235-082-002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CASANDEJE	3,746,995.04	PROII17		ANTICIPO	872,143.07	1,011,685.96					1,011,685.96		2,735,299.08	PROCESO	C-141, C-142	05/05/17	27%	
33	1235-081-006	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE NANGUARU CUARTEL CITENDEJE	SANTA MARIA CITENDEJE	590,874.64	FISM 17		ESTIMACION 1	324,628.28	376,566.48					376,566.48		184,308.16	PROCESO	D-22	03/05/17	67%	
34	1235-81-005	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LOS NIÑOS JOSE MARIA MORELOS BARRIO ENGASEME	SANTIAGO YECHE	527,337.62	FISM 17		ESTIMACION 1	368,692.16	427,648.11					427,648.11		96,689.51	PROCESO	D-23	12/05/17	81%	
35	1235-81-008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	983,636.80	FISM 17		ESTIMACION 1	684,158.00	793,623.28					793,623.28		190,012.52	PROCESO	D-24	17/05/17	81%	
36	1235-81-007	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CONCEPCION CARO	399,528.04	FISM 17		ESTIMACION 1	278,043.56	322,530.53					322,530.53		76,997.51	PROCESO	D-25	17/05/17	81%	
37	1235-083-001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL	LOS REYES	1,999,415.45	HABITAT 17		ANTICIPO	685,108.78	799,366.18					799,366.18		1,199,048.27	PROCESO	D-67	31/05/17	40%	
		20 OBRAS		30,402,792.28				3,878,805.49	620,608.87	4,499,414.36				4,499,414.36		23,886,812.53				6,415,979.75	




 LIC. IVAN DE JESUS ESCOBAR CRUZ

 Presidente Municipal




 PROFRA. IVAN GOMEZ GOMEZ

 Secretario del Ayuntamiento



 ARQ. FELICIANO GONZALEZ RODRIGUEZ

 Director de Obras Publicas



 JOCCOTILLAN, MEX.

 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 JOCCOTILLAN, MEX.

 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 JOCCOTILLAN, MEX.

 2017

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PUBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 35º FRACC. III DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y PBIOS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, V, XX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR QSEFM 03/05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

REGRESAR PRINCIPAL

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

REGRESAR PRINCIPAL

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

ENTIDAD FISCALIZABLE




AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN

CÓDIGO PROYECTO	CUBIERTA CONTABLE 1236.0 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE CONTRATO V/O CONTENIDO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO INTERIOR (S.I. Cuenta 1234.0 1235)	Nº ENTIDAD FISCALIZABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN EN EL MES (1)	IMPORTE IVA (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235.0 1236.020)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	TIPO Y NÚMERO (13)	FOLIA FECHA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (15)
										2%	0.2%	0.5%	0.8%												
29	1235-081-009	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL RISO	FISM 17	FISM 17	89,948.30	ESTIMACION 1	17 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2017	26,024.87	150,028.84	-	-	-	-	-	-	-	103,028.84	282,877.14	18,650.92	PROCESO	C-28	29/06/17	94%	
31	1235-082-001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA ENDARE	PROI17	PROI17	539,891.03	ESTIMACION 1	17 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2017	21,977.06	159,333.70	981.12	981.12	981.12	981.12	981.12	981.12	981.12	158,352.58	699,025.73	1,298,830.92	PROCESO	D-88, D-81	01/06/17	35%	
32	1235-082-002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CASANDEJE	PROI17	PROI17	1,011,885.96	ESTIMACION 1	17 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2017	32,810.82	237,877.00	1,464.76	1,464.76	1,464.76	1,464.76	1,464.76	1,464.76	1,464.76	236,412.24	1,249,565.96	2,407,422.08	PROCESO	D-89, D-90	01/06/17	33%	
37	1235-083-001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL	LOS REYES	HABITAT 17	HABITAT 17	799,336.18	ESTIMACION 1	DEL 7 DE JUNIO DEL 2016 AL 1 DE JULIO DEL 2016	106,336.30	770,038.20	6,788.55	6,788.55	6,788.55	6,788.55	6,788.55	6,788.55	6,788.55	75,990.87	1,570,304.38	428,111.07	PROCESO	D-86	28/06/17	79%	
38	1235-081-011	CONSTRUCCION DE DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIDRO MARTINEZ	SAN JOSE BOQUI	FISM17	FISM17	274,999.99	ESTIMACION 1	DEL 11 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2017	27,990.27	198,114.47	-	-	-	-	-	-	-	198,114.47	198,114.47	78,886.52	PROCESO	C-23	09/06/17	71%	
39	1235-081-016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	BARRIO EL LINDERO	FISM17	FISM17	194,049.34	ESTIMACION 1	DEL 11 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2017	21,573.88	156,410.68	-	-	-	-	-	-	-	156,410.68	156,410.68	38,238.66	PROCESO	C-24	12/06/17	80%	
40	1235-081-013	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE ERNESTO PESALTA	HUEMETLA	FISM17	FISM17	280,937.43	ESTIMACION 1	DEL 11 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2017	30,559.15	221,553.84	-	-	-	-	-	-	-	221,553.84	221,553.84	59,383.59	PROCESO	C-25	18/06/17	79%	
41	1235-081-018	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A JOCO	LA PROVIDENCIA	FISM17	FISM17	279,981.53	ANTICIPO	DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2017	11,568.89	83,874.46	-	-	-	-	-	-	-	83,874.46	83,874.46	195,707.07	PROCESO	C-26	21/06/17	30%	
42	1235-084-005	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL EJIDO DE LOS REYES	BARRIO SAN JOAQUIN	FEFOM 17	FEFOM 17	1,299,902.23	ESTIMACION 1	DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2017	143,437.45	1,039,921.49	17,929.98	17,929.98	17,929.98	17,929.98	17,929.98	17,929.98	17,929.98	1,015,716.42	1,039,921.49	250,880.74	PROCESO	C-171	12/06/17	80%	
43	1235-084-005	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OVEDDO	CABECERA MUNICIPAL	FEFOM 17	FEFOM 17	449,867.83	ESTIMACION 1	DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2017	47,127.10	341,971.46	5,890.89	5,890.89	5,890.89	5,890.89	5,890.89	5,890.89	5,890.89	333,718.76	341,971.46	108,296.37	PROCESO	C-174	19/06/17	76%	
44	1235-084-012	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 60	CABECERA MUNICIPAL	FEFOM 17	FEFOM 17	674,760.99	ESTIMACION 1	DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2017	64,337.69	466,448.27	8,042.21	8,042.21	8,042.21	8,042.21	8,042.21	8,042.21	8,042.21	455,991.29	466,448.27	208,512.72	PROCESO	C-175	23/06/17	68%	
45	1235-085-001	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETOL TENOCHTITLÁN	SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	4X1 17	4X1 17	1,198,778.87	ESTIMACION 1	DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2017	165,348.81	1,198,778.87	20,698.60	20,698.60	20,698.60	20,698.60	20,698.60	20,698.60	20,698.60	1,178,080.26	1,198,778.87	-	PROCESO	C-192, C-193, C-194	23/06/17	82%	
46	1235-084-003	REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRISTO REY Y VALENTIN DAVILA	CABECERA MUNICIPAL	FEFOM 17	FEFOM 17	1,567,232.31	ESTIMACION 1	DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2017	209,181.63	1,516,566.83	26,147.70	26,147.70	26,147.70	26,147.70	26,147.70	26,147.70	26,147.70	1,481,267.43	1,516,566.83	50,665.48	PROCESO	D-84	26/06/17	97%	
47	1235-086-002	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO CHEJE	PROACUA 17	PROACUA 17	3,499,900.33	ANTICIPO	DEL 7 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016	144,800.91	1,049,850.10	-	-	-	-	-	-	-	1,049,850.10	1,049,850.10	2,449,650.23	PROCESO	D-96	06/06/17	30%	
48	1235-086-001	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MULTIPLE	SANTIAGO YECHE	PROACUA 17	PROACUA 17	16,797,232.12	ANTICIPO	DEL 7 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016	446,792.02	3,239,169.64	-	-	-	-	-	-	-	3,239,169.64	3,239,169.64	7,559,052.48	PROCESO	D-97	06/06/17	30%	
49	1235-77-97	CONSTRUCCION DE AGUA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO "DR. MAXIMILIANO RUÍZ CASTAÑEDA"	SAN JOAQUIN	FISM 16	FISM 16	479,336.94	ESTIMACION 1	DEL 7 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,336.94	-	TERMINADA	D-102	30/06/17	100%	
50	1235-077-35	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN COAJOMILCO	FISM 16	FISM 16	1,769,318.99	ESTIMACION 1	DEL 7 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,769,318.99	-	0.00	TERMINADA	D-102	30/06/17	100%
51	1235-077-040	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MARCOS COAJOMILCO	FISM 16	FISM 16	497,863.41	ESTIMACION 1	DEL 7 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,863.41	-	0.00	TERMINADA	D-102	30/06/17	100%
52	1235-077-039	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE BOQUI	FISM 16	FISM 16	286,883.50	ESTIMACION 1	DEL 7 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,883.50	-	0.00	TERMINADA	D-102	30/06/17	100%

TOTALES 19 OBRAS 31,846,028.68 9,272,018.40 1,899,522.45 10,871,437.85 78,673.08 8,751.83 28,000.56 115,431.17 584,059.29 96,049.48 893,108.78 804,539.95 10,086,997.90 15,345,532.13 15,249,397.45

 JUAN DE JESÚS ESQUER GIL, Presidente Ayuntamiento
 MIRTA MIREYA MONROY MONROY, Tesorero
 ARG. FELICIANO RODRÍGUEZ, Director de Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXVIII DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ART. 3º Y 2º FRACC. II, ART. 6º EN SUS FRACC. II, V, XIX, XXII, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. DE MEX. Y CIRCULAR OSEF/001/2016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2006 EMITIDA POR EL COSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. I, X, XI, XX, XXIV Y XXVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 09/15/2017
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 09/15/2017
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 09/15/2017
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2019

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Nº. PROG.	CUESTA CONTABLE 1236 6 1236	ENTIDAD FISCALIZABLE:	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN		Nº. ENTIDAD FISCALIZABLE:	MES CORRESPONDIENTE: (1)				JULIO DE 2017		ESTATUS (14)	POLIZA TIPO Y NÚMERO (15)	FECHA (16)	AVANCE FINICO (17) FINANCIERO (18) RO (19)									
			LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION		IMPORTE CONTRATO Y/O CONTINIO	TIPO DE RECIBO	BALDO EJERCIDO (12)	PERIODO DE ESTIMACION (13)	U.A. (9)	IMPORTE TOTAL (10)					2%	0.2%	0.9%	OTROS (8)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (11)	IVA (11)	SUB TOTAL	TOTAL DEDUCCIONES
1	1235-75-001	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	SANTA MARIA CITENDAJE	10,724,114.00	PROFI 16	10,327,445.37	ESTIMACION 2/ FINQUITO	54,712.92	396,998.65	2,442.81	2,442.81	PROCESO	D-44, D-85, D-86	11/07/17	100%									
20	1235-081-010	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	MAVORO	309,591.74	FISM 17	97,706.16	ESTIMACION 1	10,647.39	78,643.59	6,438.70	6,438.70	PROCESO	C-27	28/07/17	51%									
31	1235-082-001	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	SANTA MARIA ENDARE	1,998,856.85	PROFI 17	699,024.73	ANTICIPO ESTIMACION 1.2	152,498.00	1,105,610.44	6,438.70	6,438.70	PROCESO	C-18, C-19, C-20, C-21	31/07/17	90%									
32	1235-082-002	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	SANTO DOMINGO CASANUJUE	3,746,985.94	PROFI 17	1,249,562.96	ANTICIPO ESTIMACION 1.2	179,575.90	1,301,925.31	7,324.56	7,324.56	PROCESO	C-18, C-19, C-20, C-21	31/07/17	98%									
39	1235-081-016	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	BARRO EL INDIERO	104,640.24	FISM 17	106,410.68	ESTIMACION 2/ FINQUITO	6,374.29	38,238.05	6,438.70	6,438.70	PROCESO	C-24	17/07/17	100%									
40	1235-081-013	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	HIEMETA	280,937.43	FISM 17	221,565.84	ESTIMACION 2/ FINQUITO	7,457.77	54,068.86	6,438.70	6,438.70	PROCESO	C-23	17/07/17	98%									
41	1235-081-018	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	LA PROVIDENCIA	278,581.53	FISM 17	83,874.46	ESTIMACION 1.2	23,080.24	187,331.77	6,438.70	6,438.70	PROCESO	C-16, C-29	06/07/17	90%									
42	1235-084-005	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	BARRO SAN JOAQUIN	1,298,302.23	FEFOM 17	1,039,921.49	ESTIMACION 2/ FINQUITO	35,859.41	259,890.74	4,482.43	4,482.43	PROCESO	C-172	31/07/17	100%									
44	1235-084-012	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	874,780.89	FEFOM 17	466,448.27	ESTIMACION 2/ FINQUITO	28,718.54	208,209.30	9,333.52	9,333.52	PROCESO	C-173	31/07/17	100%									
46	1235-084-003	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	1,567,232.31	FEFOM 17	1,516,566.83	ESTIMACION 2	6,088.00	50,951.19	218.38	218.38	PROCESO	D-91	27/07/17	100%									
53	1235-084-001	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	980,758.10	FEFOM 17	980,758.10	ESTIMACION 1	77,443.01	591,481.84	9,068.04	9,068.04	PROCESO	C-166	14/07/17	90%									
54	1235-081-029	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	MAVORO	219,999.21	FISM 17	174,861.21	ESTIMACION 1	27,977.76	202,850.00	6,438.70	6,438.70	PROCESO	C-25	19/07/17	92%									
55	1235-084-007	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	BARRO SAN AGUSTIN	988,446.12	FEFOM 17	891,587.85	ESTIMACION 1.2/ FINQUITO	137,854.02	999,441.97	4,307.84	4,307.84	PROCESO	D-89, C-199	07/07/17	100%									
56	1235-084-011	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	389,271.47	FEFOM 17	320,420.52	ESTIMACION 1	51,297.28	371,687.80	1,802.10	1,802.10	PROCESO	D-90	27/07/17	90%									
57	1235-077-067	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	LALOMA DE ENDAJE	277,914.07	FISM 16	277,914.07	ESTIMACION 1	-	-	-	-	TERMINADA	D-92	31/07/17	100%									
TOTALES													15 OBRAS	4,987,214.27	799,356.59	6,786,770.88	47,368.35	4,765.00	98,714.47	1,078,188.98	1,078,188.98	4,771,611.80	21,940,344.08	3,086,564.18

PROF. YAN GONZALEZ GOMEZ Secretario del Ayuntamiento
MR. MIRELA MONROY MONROY Director de Obras Públicas
ARG. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ Director de Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON CONCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PUBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y HIPOTS: ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXII, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. DE MEX. Y CIRCULAR OSFEM 04-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2008 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALZADO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2014-2018
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Rescatar principal Recatarse principal

Cuenta Contable 1235.6	Nombre de la obra o acción	Localidad	Importe contrato y/o convenio	Tipo de registro	Saldo ejercicio anterior	N° Entidad Fiscalizable				Importe de obra ejecutada en el mes	MES CORRESPONDIENTE (1)				Amortizado	IVA (1)	IBI TOTAL	Total deducciones	Líquido Neto	Saldo ejercicio acumulado	Saldo por ejercer	Estatus (12)	Tipo y número	Fecha	Avance físico (%)	Avance financiero (%)				
						AGOSTO DE 2017					2%	0.2%	0.8%	OTROS													SUB TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL INICIO		TOTAL
						ESTIMACION	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 2/3																			IVA	IBI	
30	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	MAVORO	390,501.74	FISM 17	189,484.07	ESTIMACION 2	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	69,479.68	11,115.75	80,595.43	-	-	-	-	-	-	-	80,595.43	270,000.00	99,411.24	PROCESO	C-13	19/08/17	73%	73%					
32	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO	SANTO CASANDEJE	3,746,985.04	PROH 17	2,551,488.27	ESTIMACION 3	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	699,847.56	107,191.61	777,139.19	4,785.34	247,517.57	39,802.82	287,120.39	291,905.73	485,233.46	3,328,627.46	418,357.58	418,357.58	PROCESO	C-13 C-16	08/08/17	89%	89%						
37	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL	LOS REYES	1,998,415.45	HABITAT 17	1,570,304.38	ESTIMACION 2-3	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	351,895.89	57,803.50	419,800.39	1,809.49	-	-	-	1,809.49	417,690.90	1,990,104.77	831,008.98	831,008.98	PROCESO	D-96, D-98	10/08/17	100%	100%						
43	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OVIEDO	CABECERA MUNICIPAL	449,997.83	FEFOM 17	341,671.46	ESTIMACION 2/ FINIQUITO	DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	93,238.01	14,818.08	108,156.09	1,864.76	2,517.43	-	-	2,517.43	105,638.66	449,827.05	140.28	140.28	PROCESO	C-137	11/08/17	100%	100%						
47	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO CHEJE	3,469,500.33	PROAGUA 17	1,049,890.10	ESTIMACION 1	DEL 17 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DEL 2017	555,869.82	88,955.01	644,824.83	3,971.21	205,407.20	32,865.15	238,272.35	242,243.56	402,890.27	1,894,773.83	1,894,726.40	1,894,726.40	PROCESO	D-99	11/08/17	48%	48%						
48	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MULTIPLE	SANTIAGO YEHE	10,737,235.12	PROAGUA 17	3,239,199.64	ESTIMACION 1-3	DEL 17 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DEL 2017	854,972.71	141,590.64	1,026,568.35	6,321.24	326,990.36	52,312.66	379,274.02	385,595.26	640,873.09	4,265,737.99	6,311,494.13	6,311,494.13	PROCESO	D-101, D-103	23/08/17, 23/08/17	40%	40%						
56	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CRISTO REY	CABECERA MUNICIPAL	399,271.47	FEFOM 17	371,687.80	ESTIMACION 2/ FINIQUITO	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	21,821.00	3,459.38	25,080.38	432.42	583.77	-	-	583.77	24,498.59	395,768.16	2,503.31	2,503.31	PROCESO	D-93	02/08/17	59%	59%						
58	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN LA ESCUELA PREPARA TORIANO 56	SANTIAGO YEHE	748,914.12	FISM 17	634,016.37	ESTIMACION 1	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	194,392.23	31,086.76	225,378.99	-	-	-	-	225,378.99	735,458.96	13,455.13	13,455.13	PROCESO	C-3	04/08/17	89%	89%							
59	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE HACIA RANCHO DE LOS LEDNES	LOS REYES	300,000.00	FISM 17	300,000.00	ESTIMACION 1	DEL 24 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	397,113.06	63,338.09	460,451.15	-	-	-	-	460,451.15	139,056.53	139,056.53	139,056.53	PROCESO	C-5	10/08/17	75%	75%							
60	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE SIN NOMBRE	SANTA MARIA CITENDEJE	599,707.68	FISM 17	599,707.68	ESTIMACION 1	DEL 24 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	184,003.42	29,440.54	213,443.96	-	-	-	-	213,443.96	383,391.31	213,443.96	383,391.31	PROCESO	C-9	10/08/17	77%	77%							
61	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE PRINCIPAL	COL EL CRISTO SAN JUAN	249,835.27	FISM 17	249,835.27	ESTIMACION 1	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	231,778.15	37,084.50	268,862.65	-	-	-	-	268,862.65	50,243.07	50,243.07	50,243.07	PROCESO	C-14	23/08/17	84%	84%							
62	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA COLONIA SAN ANDRES	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	319,105.72	FISM 17	319,105.72	ESTIMACION 1	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	439,201.85	70,272.30	509,474.15	-	-	-	-	509,474.15	1,188,773.03	1,188,773.03	1,188,773.03	PROCESO	C-154	17/08/17	30%	30%							
63	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COMASUJO Y BARRIO EL AGUILA CASANDEJE	SANTO CASANDEJE	1,598,247.18	FISE 17	1,598,247.18	ANTIQUO	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	215,996.48	34,410.64	249,477.12	4,301.33	5,806.79	-	-	5,806.79	246,477.12	99,450.18	99,450.18	PROCESO	D-94	08/08/17	71%	71%							
64	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A EL PARQUE LAS FUENTES	BARRIO SANTA CLARA	348,927.30	FEFOM 17	348,927.30	ESTIMACION 1	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	218,037.00	34,555.92	250,802.92	-	-	-	-	250,802.92	196,387.42	259,911.96	259,911.96	PROCESO	C-21	31/08/17	84%	84%							
65	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SIFARI	299,458.83	FISM 17	299,458.83	ESTIMACION 1	DEL 12 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2017	169,299.50	27,087.92	196,387.42	-	-	-	-	196,387.42	120,895.41	120,895.41	120,895.41	PROCESO	C-16	23/08/17	40%	40%							
66	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN JUAN COAJOMULCO	499,296.40	FISM 17	499,296.40	ESTIMACION 1	DEL 18 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	104,254.66	16,880.75	120,895.41	-	-	-	-	120,895.41	78,956.55	78,956.55	78,956.55	PROCESO	C-4	09/08/17	61%	61%							
67	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO 2A ETAPA	BARRIO LAS FUENTES SANTIAGO YEHE	999,860.96	FISM 17	999,860.96	ESTIMACION 1	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	841,492.27	134,638.76	976,131.03	1,892.98	22,720.29	-	-	22,720.29	953,410.74	23,103.33	23,103.33	PROCESO	D-97	22/08/17	98%	98%							
68	REHABILITACION DE CALLE VILLACA ENTRE MORELOS Y ALBARO OBREGON	CABECERA MUNICIPAL	999,234.36	FEFOM 17	999,234.36	ESTIMACION 1	DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	6,253,678.68	1,065,388.75	7,299,068.43	23,428.36	2,242.83	124,781.63	904,886.76	953,182.32	6,335,886.11	16,602,734.15	10,817,766.65	10,817,766.65	PROCESO	D-97	22/08/17	98%	98%						
18 OBRAS										27,620,047.89	45,616.56	779,855.13	953,182.32	124,781.63	904,886.76	953,182.32	6,335,886.11	16,602,734.15	10,817,766.65	10,817,766.65	PROCESO	D-97	22/08/17	98%	98%					

Presidente Municipal

 Juan de Jesús Esquerterruz
 Secretario Municipal

Tesoroero

 Mariana Arce Monroy
 Directora de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESION

DIA	20
MES	09
AÑO	2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2016-2018

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

N.M.	CUENTA CONTABLE 1236.6	ENTIDAD FISCALIZABLE	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN	N° ENTIDAD FISCALIZABLE	MES CORRESPONDIENTE: (1)				SEPTIEMBRE DE 2017				ESTATUS (12)	SALDO POR EMPEÑAR	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.I. Cuenta 1235.0.1236)	LÍQUIDO NETO	TOTAL DEDUCCIONES	POLIZA TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	AVANCE FÍSICO (15)	FINANCIE (16)
					IMPORTE DE OBRAS EJECUTADAS EN EL MES (4)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235.0.1236)	RETENCIONES (Cuenta 4.11)	AMORTIZADO (10)	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 4.11)	OTROS (8)	2% (6)	0.5% (7)									
30	1235-081-010	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	MAVORO	FISM 17	369,501.75	369,501.75	13,711.90	85,009.35	99,411.25	36,728.28	5,876.52	42,004.80	42,004.80	PROCESO	C-5	06/09/17	100%	100%			
33	1235-081-006	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SIN NOMBRE PARA EL NANGUARU CUARTEL ALDAMA	SANTA MARIA CITENDEJE	FISM 17	560,874.64	169,495.77	23,378.73	148,117.04	169,495.77				14,812.39	PROCESO	D-13	20/09/17	97%	97%			
34	1235-081-005	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS BARRIO ENDAERE	SANTIAGO YECHÉ	FISM 17	527,337.62	77,009.76	10,704.66	66,904.10	77,009.76				22,060.75	PROCESO	D-14	20/09/17	96%	96%			
37	1235-083-001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL	LOS REYES	HABITAT 17	1,998,415.45	8,310.87	1,148.30	7,164.37	8,310.87	35.92	35.92	35.92	0.01	PROCESO	D-32	29/09/17	100%	100%			
38	1235-081-011	CONSTRUCCION DE DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO SIDRO MARTINEZ"	SAN JOSE BOQUI	FISM 17	274,998.66	78,884.21	10,890.58	68,003.93	78,884.21				274,998.66	TERMINADA	C-11 D-116	30/09/17	100%	100%			
43	1235-084-006	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OVIEDO	CABECERA MUNICIPAL	FEFOM 17	449,827.55								449,827.55	TERMINADA	D-116	30/09/17	100%	100%			
53	1235-084-001	BACHEO VARIAS CALLES	CABECERA MUNICIPAL	FEFOM 17	999,758.10	339,397.61	46,813.46	292,584.15	339,397.61	7,899.77	7,899.77	7,899.77	96,899.65	PROCESO	C-135	18/09/17	90%	90%			
54	1235-081-029	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JARDIN DE NIÑOS JACOB ROSEU	MAVORO	FISM 17	219,999.21	17,160.20	2,968.92	14,793.28	17,160.20				17,160.20	PROCESO	C-12	08/09/17	100%	100%			
58	1235-081-031	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO 56	SANTIAGO YECHÉ	FISM 17	748,913.71	13,454.72	1,855.92	11,598.90	13,454.72				13,454.72	TERMINADA	C-38 D-116	30/09/17	100%	100%			
59	1235-081-040	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLESIN NOMBRE HACIA RANCHO DE LOS LEONES	LOS REYES	FISM 17	300,000.00	74,921.01	10,292.55	64,328.46	74,921.01				74,921.01	TERMINADA	C-23 D-116	30/09/17	100%	100%			
60	1235-081-038	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SIN NOMBRE SHINDORA CUARTEL ALDAMA	SANTA MARIA CITENDEJE	FISM 17	599,707.68	139,056.53	19,180.21	119,878.32	139,056.53				139,056.53	TERMINADA	C-21 D-116	30/09/17	100%	100%			
64	1235-084-017	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PARQUE LOS FUENTES	BARRIO SANTA CLARA	FEFOM 17	348,927.30	98,877.10	13,538.22	85,238.88	98,877.10	1,704.78	429.20	170.46	98,877.10	PROCESO	C-133 C-134	18/09/17	100%	100%			
68	1235-084-004	REHABILITACION DE CALLE VILLADA ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON	CABECERA MUNICIPAL	FEFOM 17	999,234.36	23,100.52	3,186.28	19,914.24	23,100.52	2,301.46	537.68	537.68	2,301.46	TERMINADA	D-86 D-116	30/09/17	100%	100%			
69	1235-081-044	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALEJANDRO COL CENTRO	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	FISM 17	200,000.00	200,000.00	27,588.21	172,413.79	200,000.00				200,000.00	TERMINADA	C-4 C-25 D-116	30/09/17	100%	100%			
70	1235-081-043	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE 37 ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL COL ZAPATA II	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	FISM 17	100,000.00	100,000.00	13,793.10	86,206.90	100,000.00				100,000.00	TERMINADA	C-7 C-24 D-116	30/09/17	100%	100%			
71	1235-081-059	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUTLHACAJ COL SATELITE	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	FISM 17	200,000.00	200,000.00	27,588.21	172,413.79	200,000.00				200,000.00	TERMINADA	C-4 C-22 D-116	30/09/17	100%	100%			
72	1235-081-064	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PALMA 1	SANTA MARIA ENDAERE	FISM 17	179,746.37	167,829.60	23,148.91	144,680.69	167,829.60				167,829.60	PROCESO	C-18	18/09/17	93%	93%			
73	1235-081-053	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SIN NOMBRE	BOYECHA	FISM 17	319,729.28	265,325.40	36,599.81	229,729.70	265,325.40				265,325.40	PROCESO	C-20	19/09/17	83%	83%			
74	1235-081-056	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1 DE MAYO	LOS REYES	FISM 17	499,997.82	405,170.16	55,885.54	349,284.62	405,170.16				405,170.16	PROCESO	C-30	26/09/17	81%	81%			
75	1235-081-048	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SIN NOMBRE	LA PROVIDENCIA	FISM 17	179,419.46	145,982.68	20,135.54	125,847.14	145,982.68				145,982.68	PROCESO	C-32	28/09/17	81%	81%			
76	1235-081-046	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SIN NOMBRE PARA EL CIRQUELE BARRIO DE LA CRUZ	SANTA MARIA ENDAERE	FISM 17	272,469.44	234,855.88	33,393.91	202,461.97	234,855.88				234,855.88	PROCESO	C-33	28/09/17	86%	86%			
77	1235-081-066	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA GANCHA DE FUTBO RAPIDO BARRIO LA CONSUELO	SANTIAGO CASANDEJE	FISM 17	398,890.60	358,488.62	49,446.71	309,041.91	358,488.62				358,488.62	PROCESO	C-34	26/09/17	90%	90%			
78	1235-081-055	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	SAN JOAQUIN	FISM 17	249,101.56	196,124.59	27,051.67	166,072.92	196,124.59				196,124.59	PROCESO	C-35	26/09/17	79%	79%			
79	1235-084-018	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	FEFOM 17	387,443.27	303,907.48	41,676.99	261,750.59	303,907.48	5,234.61	1,306.65	7,068.72	303,907.48	PROCESO	C-136	18/09/17	78%	78%			
80	1235-084-014	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	LOS REYES	FEFOM 17	998,861.31	968,526.11	133,589.81	834,936.30	968,526.11	22,543.29	4,174.68	22,543.29	968,526.11	PROCESO	D-87 D-88	28/09/17	97%	97%			
81	1235-077-070	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LAPEÑA	SAN FRANCISCO CHEJE	FISM 16	213,000.00			213,000.00					213,000.00	TERMINADA	D-116	30/09/17	100%	100%			
82	1235-081-074	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN JUAN COAHUILCO	FISM 17	699,010.99	209,703.30	28,924.59	180,778.71	209,703.30				209,703.30	PROCESO	D-20	22/09/17	30%	30%			
TOTALES					13,295,497.15	4,219,820.84	675,171.33	4,894,992.17	4,894,992.17	40,384.74	5,676.52	42,804.90	42,804.90		1,065,754.98	15,229,742.17	1,065,754.98				

Reservar principal Reservar principal

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Reservar principal		Reservar principal	
ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	
CUENTA CONTABLE 1226.6	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO
1226			
Nº ENTIDAD FISCALIZABLE		Nº ENTIDAD FISCALIZABLE	
28		28	
MESA DE TRABAJO		MESA DE TRABAJO	
1226.6		1226.6	
Cuenta 1226.6		Cuenta 1226.6	
SALDO EJERCIDO ANTERIOR		SALDO EJERCIDO ANTERIOR	
(220)		(220)	
Cuenta 1226.6		Cuenta 1226.6	
No. ESTIMACION		No. ESTIMACION	
(2)		(2)	
REVENIDO DE ESTIMACION		REVENIDO DE ESTIMACION	
(3)		(3)	
IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES		IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES	
(4)		(4)	
I.V.A. (5)		I.V.A. (5)	
(6)		(6)	
IMPORTE (Cuenta 1226.6 1226)		IMPORTE (Cuenta 1226.6 1226)	
(7)		(7)	
RETENCIONES (Cuenta 2117)		RETENCIONES (Cuenta 2117)	
(8)		(8)	
2%		0.5%	
(9)		(9)	
OTROS		OTROS	
(10)		(10)	
AMORTIZADO		AMORTIZADO	
(11)		(11)	
IVA		IVA	
(12)		(12)	
SUB TOTAL		SUB TOTAL	
(13)		(13)	
TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	
(14)		(14)	
LÍQUIDO NETO		LÍQUIDO NETO	
(15)		(15)	
SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. 1226-61236)		SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. 1226-61236)	
(16)		(16)	
ESTATUS		ESTATUS	
(17)		(17)	
TÍPO Y NÚMERO		TÍPO Y NÚMERO	
(18)		(18)	
FECHA		FECHA	
(19)		(19)	
FINANCIE		FINANCIE	
RO (16)		RO (16)	

PROF. IVAN GÓMEZ GÓMEZ
 Secretario del Ayto.

ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ
 Director de Obras Públicas

MTRA. MIREYA MONTECINOS
 Tesorero

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
23	10	2017

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. DE MEX. Y MPDOS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. DE MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-09 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM.; ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018