

# INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

**Regresar principal**      ENTIDAD FISCALIZABLE: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN**      N° ENTIDAD FISCALIZABLE: **28**      MES CORRESPONDIENTE: **ENERO DE 2017**  
**Regresar principal**

| NUM. PROG.     | CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN                      | LOCALIDAD          | PRESUPUESTO BASE | RECURSO  | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a) | INSUMOS        |                   | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO POR EJERCER | ESTATUS (5)      | PÓLIZA (6)       |                  | AVANCES (7) |            |  |  |
|----------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|----------|---|----------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|--|--|
|                |                             |   |                    |                  |          |   | MATERIALES (2) | MANO DE OBRAS (3) |                                    |  |                   |                  | TIPO Y NÚMERO    | FECHA            | FÍSICO      | FINANCIERO |  |  |
| 1              | 1235-077-47                 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE SALUD | HUÉMETLA           | 38,721.05        | FISM 16  | 18,761.32                                       | 16,038.87      |                   | 16,038.87                          | 34,800.19  | 3,921             | PROCESO          | C-120            | 12/01/17         | 90%         | 90%        |  |  |
| 2              | 1235-076-016                | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO             | CABECERA MUNICIPAL | 41,597.56        | FEFOM 16 |   | 41,597.56      |                   | 41,597.56                          | 41,597.56  | -                 | PROCESO          | D-58             | 31/01/17         | 100%        | 100%       |  |  |
| <b>TOTALES</b> |                             |   |                    |                  |          |   |                |                   |                                    | <b>80,318.61</b>                                   | <b>18,761.32</b>  | <b>57,536.43</b> | <b>57,536.43</b> | <b>76,397.75</b> |             |            |  |  |

| FECHA DE IMPRESIÓN |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DÍA                | MES | AÑO  |
| 27                 | 03  | 2017 |


  
**LTC. IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**      **PROF. IVAN GOMEZ GOMEZ**      **M. EN C. Y. C.P. MIREYA MONROY MONROY**      **ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 Presidente Municipal      Secretario del Ayto.      Tesorero      Director de Obras Publicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y M.P.I.S.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

|   |                            |  |                  |         |   |                |                 |                                    |  |                   |             |               |                    |             |            |
|---|----------------------------|--|------------------|---------|---|----------------|-----------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|------------|
| Regresar principal<br>INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN<br>ENTIDAD FISCALIZABLE AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN N° ENTIDAD FISCALIZABLE 28 |                            | Regresar principal<br>MES CORRESPONDIENTE: FEBRERO DE 2017 |                  |         |   |                |                 |                                    |  |                   |             |               |                    |             |            |
| NOM. PROG. CUENTA CONTABLE 1235 6 1236  | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD  | PRESUPUESTO BASE | RECURSO | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a) | INSUMOS        |                 | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 6 1236) | SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.I. Cuenta 1235 6 1236) | SALDO POR EJERCER | ESTATUS (6) | POLIZA (6)    |                    | AVANCES (7) |            |
|   |                            |  |                  |         |   | MATERIALES (2) | MANO DE OBRA(3) |                                    |  |                   |             | TIPO Y NÚMERO | FECHA              | FÍSICO      | FINANCIERO |
| TOTALES   |                            |  |                  |         |   |                |                 |                                    |  |                   |             |               | FECHA DE IMPRESIÓN |             |            |
| 0 OBRAS   |                            |  |                  |         |   |                |                 |                                    |  |                   |             |               | DIA 05             | MES 04      | AÑO 2017   |

LIC. IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ  
 Presidente Municipal

PROFRE. IVAN GOMEZ GOMEZ  
 Secretario del Ayto.

M. ENC. Y.C.P. MIREYA MONROY MONROY  
 Tesorero

ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
 Director de Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERIA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXVII Y XXXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOIS.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

Regresar principal

MES CORRESPONDIENTE

Regresar principal

28

N° ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN

ENTIDAD FISCALIZABLE

Regresar principal

MARZO DE 2017

| N° | Cuenta Contable 1235 ó 1236 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN  | LOCALIDAD            | PRESUPUESTO BASE | RECURSO | SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235 ó 1236) | INGUNOS        |                   | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO EJERCIDO ACUMULADO S.F. Cuenta 1235 ó 1236 | SALDO POR EJERCER | ESTATUS (9) | PÓLIZA (6)    |          | AVANCES (7) |            |
|----|-----------------------------|---|----------------------|------------------|---------|---|----------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|----------|-------------|------------|
|    |                             |   |                      |                  |         |   | MATERIALES (2) | MANO DE OBRAS (4) |                                    |  |                   |             | TIPO Y NÚMERO | FECHA    | FÍSICO      | FINANCIERO |
| 3  | 1235-077-31                 | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCCAMPO  | BO EL PROGRESO       | 107,880.00       | FISM 16 | 107,880.00  |                |                   | -                                  | 107,880.00                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 4  | 1235-077-08                 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | CASA BLANCA          | 153,895.00       | FISM 16 | 153,895.00  |                |                   | -                                  | 153,895.00                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 5  | 1235-077-10                 | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TECNOLÓGICO                        | SAN JOAQUIN          | 19,170.00        | FISM 16 | 19,170.00   |                |                   | -                                  | 19,170.00  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 6  | 1235-077-09                 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (EN EL CRUCERO GUADALUPE-SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN          | 129,390.00       | FISM 16 | 129,390.00  |                |                   | -                                  | 129,390.00                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 7  | 1235-77-06                  | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL EN CUARTEL LOURDES   | SANTAMARIA CITEDEJA  | 51,870.00        | FISM 16 | 51,870.00   |                |                   | -                                  | 51,870.00  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 8  | 1235-77-20                  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL  | BARRIO CHIVORO       | 102,885.00       | FISM 16 | 102,885.00  |                |                   | -                                  | 102,885.00                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 9  | 1235-077-12                 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR EN CALLE SIN NOMBRE DEL COBAEM AL BARRIO DE SAN CARLOS    | SAN FRANCISCO CHEJE  | 127,212.32       | FISM 16 | 127,212.32  |                |                   | -                                  | 127,212.32                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 10 | 1235-077-27                 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ACCESO PRINCIPAL   | TIACAQUE             | 213,072.94       | FISM 16 | 213,072.94  |                |                   | -                                  | 213,072.94                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 11 | 1235-077-47                 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE SALUD   | HUEMETLA             | 34,800.19        | FISM 16 | 34,800.19   |                |                   | -                                  | 34,800.19  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 12 | 1235-077-41                 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | BARRIO LA SOLEDAD    | 103,080.15       | FISM 16 | 103,080.15  |                |                   | -                                  | 103,080.15                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 13 | 1235-077-068                | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA  | SIFFARI              | 165,003.64       | FISM 16 | 165,003.64  |                |                   | -                                  | 165,003.64                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 14 | 1235-077-13                 | MEJORAMIENTO DE CAMINO  | SAN JACINTO          | 101,935.14       | FISM 16 | 101,935.14  |                |                   | -                                  | 101,935.14                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 15 | 1235-077-48                 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE   | BOYCHA               | 131,455.00       | FISM 16 | 131,455.00  |                |                   | -                                  | 131,455.00                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 16 | 1235-077-37                 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO   | BO. LOS JAVIERES     | 55,531.29        | FISM 16 | 55,531.29   |                |                   | -                                  | 55,531.29  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 17 | 1235-077-36                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO   | RIO LA VENTA CABECE  | 85,887.33        | FISM 16 | 85,887.33   |                |                   | -                                  | 85,887.33  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 18 | 1235-077-43                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO   | TIACAQUE             | 49,131.68        | FISM 16 | 49,131.68   |                |                   | -                                  | 49,131.68  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 19 | 1235-077-50                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO   | EJIDO DE PROVIDENCIA | 44,452.48        | FISM 16 | 44,452.48   |                |                   | -                                  | 44,452.48  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 20 | 1235-077-59                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO   | SANTIAGO TECHE       | 195,307.92       | FISM 16 | 195,307.92  |                |                   | -                                  | 195,307.92                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 21 | 1235-077-93                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO   | MAVORO               | 100,602.97       | FISM 16 | 100,602.97  |                |                   | -                                  | 100,602.97                                       | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 22 | 1235-077-62                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO   | ZACUALPAN            | 52,321.68        | FISM 16 | 52,321.68   |                |                   | -                                  | 52,321.68  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |
| 23 | 1235-077-52                 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO   | SAN JOAQUIN          | 33,195.21        | FISM 16 | 33,195.21   |                |                   | -                                  | 33,195.21  | -                 | TERMINADA   | D-63          | 30/03/17 | 100%        | 100%       |

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| FECHA DE IMPRESION |     |      |
| DIA                | MES | AÑO  |
| 08                 | 03  | 2017 |

2,058,079.94

2,058,079.94

21 OBRAS

2,058,079.94

2016-2018

Secretario del Ayto.

2016-2018

Secretario del Ayto.










AYUNTAMIENTO CONSTITUYENTE  
 JOCOTITLAN, MORELOS  
 2016-2018  
 Presidente Municipal  
 IYAN GOMEZ GOMEZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 JOCOTITLAN, MORELOS  
 2016-2018  
 Director de Obras Publicas  
 JOSE LUIS ROSALES

AYUNTAMIENTO CONSTITUYENTE  
 JOCOTITLAN, MORELOS  
 2016-2018  
 Secretario del Ayto.  
 IYAN GOMEZ GOMEZ

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

|                           |                            |                            |                         |         |   |   |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|---|---|
| <b>Reportar principal</b> | ENTIDAD FISCALIZABLE       | AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | N° ENTIDAD FISCALIZABLE | 28      | MES CORRESPONDIENTE                             | MARZO DE 2017                                     |
| <b>Reportar principal</b> | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD                  | PREPLUESTO BASE         | RECURSO | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1259) (A) | MATERIALES (2)                                    |
|                           |                            |                            |                         |         |   | MANO DE OBRAS (3)                                 |
|                           |                            |                            |                         |         |   | MAQUINARIA Y EQUIPO (4)                           |
|                           |                            |                            |                         |         |   | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1256 ó 1296)                |
|                           |                            |                            |                         |         |   | SALDO EJERCIDO ACUMULADO S.F. Cuenta 1256 ó 1296) |
|                           |                            |                            |                         |         |   | SALDO POR EJERCER                                 |
|                           |                            |                            |                         |         |   | ESTATUS (9)                                       |
|                           |                            |                            |                         |         |   | PÓLIZA (6)  |
|                           |                            |                            |                         |         |   | TIPO Y NÚMERO                                     |
|                           |                            |                            |                         |         |   | FECHA   |
|                           |                            |                            |                         |         |   | FÍSICO  |
|                           |                            |                            |                         |         |   | FINANCIERO  |


LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE" QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 51° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPDS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LET ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.


**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

|                           |                            |  |                  |                             |   |                                    |                   |                                    |  |                   |             |                         |               |             |        |
|---------------------------|----------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|
| <b>Regresar principal</b> |                            | ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN |                  | N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 28 |   | MES CORRESPONDIENTE: ABRIL DE 2017 |                   | <b>Regresar principal</b>          |  |                   |             |                         |               |             |        |
| Cuenta Contable 1235 6    | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD  | PRESUPUESTO BASE | RECURSO                     | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I.) Cuenta 1235 (a) | INSUMOS                            |                   | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 & 1236) | SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 & 1236) | SALDO POR EJERCER | ESTATUS (b) | Póliza (c)              |               | AVANCES (7) |        |
|                           |                            |  |                  |                             |   | MATERIALES (2)                     | MANO DE OBRAS (3) |                                    |  |                   |             | MAQUINARIA Y EQUIPO (4) | TIPO Y NÚMERO | FECHA       | FÍSICO |

| FECHA DE IMPRESIÓN |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DÍA                | MES | AÑO  |
| 29                 | 05  | 2017 |

TOTALES 0 OBRAS


  
**PROCESO IVAN GOMEZ GOMEZ**  
 Secretario del Ayto.


  
**ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 Director de Obras Públicas

Ver 2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y M.P.IOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACION**

**Regresar principal** ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 28 **Regresar principal** MES CORRESPONDIENTE: MAYO DE 2017

| Cuenta Contable<br>1235 ó 1236 | Nombre de la obra o acción   | Localidad           | Presupuesto Base | Recurso | Saldo Ejercicio Anterior<br>(a) | Saldo Ejercicio (S.F.)<br>(b) | Insumos           |                   | Saldo Ejercicio Acumulado (S.F.)<br>Cuenta 1235 ó 1236 | Saldo por Ejercer | Estatus (9) | Póliza (6)              |               | Avances (7) |        |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|
|                                |  |                     |                  |         |                                 |                               | Materiales (2)    | Mano de obra (3)  |  |                   |             | Maquinaria y Equipo (4) | Tipo y número | Fecha       | Físico |
| 24                             | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL   | BARRIO SAN DIMAS    | 96,399.47        | FISM 16 | 96,399.47                       |                               |                   |                   | 96,399.47  | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 25                             | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A CHIVORO                     | BO. BUENAVISTA      | 98,845.50        | FISM 16 | 98,845.50                       |                               |                   |                   | 98,845.50  | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 26                             | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA PRESA                      | OJO DE AGUA         | 49,490.00        | FISM 16 | 49,490.00                       |                               |                   |                   | 49,490.00  | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 27                             | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE RANCHO SANTA MONICA | OJO DE AGUA         | 109,525.00       | FISM 16 | 109,525.00                      |                               |                   |                   | 109,525.00   | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 28                             | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO  | LA MANGA            | 44,590.00        | FISM 16 | 44,590.00                       |                               |                   |                   | 44,590.00  | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 29                             | AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE                                  | LOS REYES           | 363,564.02       | FISM 16 | 363,564.02                      |                               |                   |                   | 363,564.02   | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 30                             | CONSTRUCCION DE EMPEDRADEO CALLE SIN NOMBRE  | BARRIO ENGUINDO     | 70,279.20        | FISM 16 | 70,279.20                       |                               |                   |                   | 70,279.20  | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 31                             | MEJORAMIENTO DE LA ECUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA   | SAN JOAQUIN         | 55,280.00        | FISM 16 | 55,280.00                       |                               |                   |                   | 55,280.00  | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 32                             | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL   | BARRIO DE GUADALUPE | 66,385.00        | FISM 16 | 66,385.00                       |                               |                   |                   | 66,385.00  | -                 | TERMINADA   | D-66                    | 31/05/17      | 100%        | 100%   |
| 33                             | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE                                | LOS REYES           | 197,717.38       | FISM 17 |                                 |                               |                   | 102,390.10        | 102,390.10   | 95,327.28         | PROCESO     | C-132                   | 22/05/17      | 52%         | 52%    |
| <b>TOTALES</b>                 |  |                     |                  |         | <b>1,152,075.57</b>             | <b>954,358.19</b>             | <b>102,390.10</b> | <b>102,390.10</b> | <b>1,056,748.29</b>                                    | <b>102,390.10</b> |             |                         |               |             |        |

| FECHA DE IMPRESION |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DIA                | MES | ANO  |
| 20                 | 06  | 2017 |

**10 OBRAS**  
 1,152,075.57      954,358.19      102,390.10      102,390.10      1,056,748.29

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, BEX. 2016-2018  
 LIC. IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ      JOCOTITLAN, BEX. 2016-2018  
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, BEX. 2016-2018  
 LIC. IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ      JOCOTITLAN, BEX. 2016-2018  
 Secretario del Ayto.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, BEX. 2016-2018  
 LIC. EN C. Y. C. P. AMIREYA MONROY MONROY      JOCOTITLAN, BEX. 2016-2018  
 Tesorero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, BEX. 2016-2018  
 ARG. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ      JOCOTITLAN, BEX. 2016-2018  
 Director de Obras Publicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PUBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOIS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

| NUM. PROG.     | CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN                             | LOCALIDAD                     | PRESUPUESTO BASE  | RECURSO  | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a) | INSUMOS           |                   |                         | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO POR EJERCER | ESTATUS (5) | PÓLIZA (6)    |          | AVANCES (7) |            |
|----------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|----------|-------------|------------|
|                |                             |  |                               |                   |          |   | MATERIALES (2)    | MANO DE OBRAS (3) | MAQUINARIA Y EQUIPO (4) |                                    |  |                   |             | TIPO Y NÚMERO | FECHA    | FÍSICO      | FINANCIERO |
| 2              | 1235-076-016                | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO                    | CABECERA MUNICIPAL            | 41,597.56         | FEFOM 16 | 41,597.56                                       |                   |                   |                         | -                                  | 41,597.56  | -                 | TERMINADA   | D-102         | 30/06/17 | 100%        | 100%       |
| 34             | 1235-081-028                | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"     | BARRIO LA LUZ, SANTIAGO YECHE | 30,323.00         | FISM 17  |   | 11,395.31         |                   |                         | 11,395.31                          | 11,395.31  | 18,927.69         | PROCESO     | C-27          | 20/06/17 | 38%         | 38%        |
| 35             | 1235-081-020                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL    | SANTA MARIA CITENDEJE         | 111,825.00        | FISM 17  |   | 97,775.00         |                   |                         | 97,775.00                          | 97,775.00  | 14,050.00         | PROCESO     | D-29          | 27/06/17 | 87%         | 87%        |
| 36             | 1235-081-019                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | SAN MARCOS COAJOMULCO         | 148,100.00        | FISM 17  |   | 65,700.00         |                   |                         | 65,700.00                          | 65,700.00  | 83,400.00         | PROCESO     | D-30          | 27/06/17 | 44%         | 44%        |
| <b>TOTALES</b> |                             |  |                               | <b>332,845.56</b> |          | <b>41,597.56</b>                                | <b>174,870.31</b> |                   |                         | <b>174,870.31</b>                  | <b>216,467.87</b>                                  |                   |             |               |          |             |            |

| FECHA DE IMPRESIÓN |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DIA                | MES | AÑO  |
| 31                 | 07  | 2017 |






IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ      Prof. IVAN GOMEZ GOMEZ      M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY      ARQ. FELICIANO SAZ RODRIGUEZ  
 Presidente Municipal      Secretario del Ayto.      Tesorero      Director de Obras Publicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y M.P.I.S.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

Regresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 28 MES CORRESPONDIENTE: JULIO DE 2017  
 Regresar principal

| Cuenta Contable<br>1235 ó 1236 | Nombre de la obra o acción   | Localidad                    | Presupuesto Base | Recurso | Saldo Ejercicio Anterior (S.F. Cuenta 1235) | Insumos           |                  |                         | Saldo Ejercicio (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) | Importe Total (Cuenta 1235 ó 1236) | Saldo Ejercicio Acumulado (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) | Saldo por Ejercer | Estatus (6) | Póliza (6)    |       | Avances (7) |            |
|--------------------------------|--|------------------------------|------------------|---------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|-------|-------------|------------|
|                                |  |                              |                  |         |   | Materiales (2)    | Mano de obra (3) | Maquinaria y Equipo (4) |   |                                    |   |                   |             | Tipo y número | Fecha | Físico      | Financiero |
| 34                             | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HERCÉS"                                   | BARRIO LA LUZ SANTIAGO YECHE | 30,323.08        | FISM 17 | 11,395.31                                   | 18,927.77         |                  |                         | 18,927.77                                 | 30,323.08                          |   | PROCESO           | D-26        | 01/07/17      | 100%  | 100%        |            |
| 37                             | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL                                  | SANTA MARIA ENDARE           | 115,453.50       | FISM 17 |   | 115,453.50        |                  |                         | 115,453.50                                | 115,453.50                         |   | PROCESO           | C-19,C-21   | 11/07/17      | 100%  | 100%        |            |
| 38                             | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR | SANTA MARIA CITEDEJE         | 500,000.00       | FISM 17 |   | 304,051.92        |                  |                         | 304,051.92                                | 304,051.92                         | 195,948.08  | PROCESO           | C-20        | 11/07/17      | 61%   | 61%         |            |
| 39                             | ENCEMENTADO DE CALLE FRENTE A LA HACIENDA DE PASTEJE HACIA EL BARRIO EL PROGRESO     | BARRIO LA TENERIA            | 99,400.00        | FISM 17 |   | 96,000.00         |                  |                         | 96,000.00                                 | 96,000.00                          | 3,400.00  | PROCESO           | C-22        | 11/07/17      | 97%   | 97%         |            |
| 40                             | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA                                   | BARRIO LA TENERIA            | 72,429.00        | FISM 17 |   |                   |                  | 7,424.00                | 7,424.00                                  | 7,424.00                           | 65,005.00   | PROCESO           | C-26        | 28/07/17      | 10%   | 10%         |            |
| 41                             | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRESA EL MUERTO                   | BARRIO LA TENERIA            | 112,275.88       | FISM 17 |   | 38,987.50         |                  |                         | 38,987.50                                 | 38,987.50                          | 73,288.38   | PROCESO           | C-28        | 26/07/17      | 35%   | 35%         |            |
| <b>TOTALES</b>                 |  |                              |                  |         | <b>11,395.31</b>                            | <b>573,420.69</b> | <b>7,424.00</b>  | <b>592,240.00</b>       | <b>592,240.00</b>                         | <b>592,240.00</b>                  | <b>592,240.00</b>                                   |                   |             |               |       |             |            |

| FECHA DE IMPRESIÓN |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DÍA                | MES | AÑO  |
| 24                 | 06  | 2017 |

M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY  
 Tesorero

PROF. IVAN GOMEZ GOMEZ  
 Secretario del Ayto.

ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
 Director de Obras Públicas

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y M.P.IOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018



**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

| NÚM. PROG. | Cuenta Contable 1235 ó 1236 | Nombre de la obra o acción   | Localidad                  | Presupuesto Base | Recurso | Saldo Ejercicio Anterior (S. Cuenta 1235) (4) | Insumos        |                  |                         | Saldo Ejercicio Acumulado (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) | Estado (6)      | Póliza (6)                             |       | Avances (7) |            |
|------------|-----------------------------|--|----------------------------|------------------|---------|---|----------------|------------------|-------------------------|---|-----------------|--|-------|-------------|------------|
|            |                             |  |                            |                  |         |   | Materiales (2) | Mano de obra (3) | Maquinaria y equipo (4) |   |                 | Tipo y número                          | Fecha | Físico      | Financiero |
| 33         | 1235-077-003                | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE                                  | LOS REYES                  | 197,717.38       | FISM 17 | 102,390.10                                    | 44,102.33      |                  | 146,492.43              | PROCESO   | C-11            | 14/08/17                               | 74%   | 74%         |            |
| 35         | 1235-081-020                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL  | SANTA MARIA CITENDEJE      | 194,303.00       | FISM 17 | 97,775.00                                     | 80,480.00      | 16,048.00        | 194,303.00              | PROCESO   | C-7, D-8        | 10/08/2017<br>03/08/2017               | 100%  | 100%        |            |
| 36         | 1235-081-019                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | SAN MARCOS COAJOMULCO      | 149,100.00       | FISM 17 | 65,700.00                                     | 79,800.00      |                  | 145,500.00              | PROCESO   | D-7             | 3/08/17                                | 98%   | 98%         |            |
| 37         | 1235-081-026                | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL  | SANTA MARIA ENDARE         | 188,735.60       | FISM 17 | 115,453.50                                    | 73,282.10      |                  | 188,735.60              | PROCESO   | C-2             | 4/08/17                                | 100%  | 100%        |            |
| 38         | 1235-081-033                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA HACIENDA DE ALCIBAR           | SANTA MARIA CITENDEJE      | 500,000.00       | FISM 17 | 304,051.92                                    | 152,595.13     |                  | 456,647.05              | PROCESO   | C-1, C-11       | 03/08/2017<br>14/08/2017               | 91%   | 91%         |            |
| 39         | 1235-081-014                | ENCEMENTADO DE CALLE FRENTE A LA HACIENDA DE PASTEJE HACIA EL BARRIO EL PROGRESO               | BARRIO LA TENERIA          | 99,400.00        | FISM 17 | 96,000.00                                     | 2,100.00       |                  | 98,100.00               | PROCESO   | D-5             | 3/08/17                                | 96%   | 96%         |            |
| 40         | 1235-081-022                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ANAYA   | BARRIO LA TENERIA          | 72,429.00        | FISM 17 | 7,424.00                                      | 39,460.00      |                  | 46,884.00               | PROCESO   | D-10            | 3/08/17                                | 65%   | 65%         |            |
| 41         | 1235-081-025                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA PRESA EL MUERTO                             | BARRIO LA TENERIA          | 112,275.68       | FISM 17 | 38,987.50                                     | 69,028.00      |                  | 108,015.50              | PROCESO   | D-14            | 8/08/17                                | 96%   | 96%         |            |
| 42         | 1235-081-032                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | BARRIO LA SOLEDAD          | 149,404.16       | FISM 17 |   | 149,404.16     |                  | 149,404.16              | PROCESO   | C-8, D-16, D-23 | 01/08/2017<br>04/08/2017<br>15/08/2017 | 100%  | 100%        |            |
| 43         | 1235-081-035                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS ACACIAS                                       | LOS REYES                  | 101,350.00       | FISM 17 | 55,169.71                                     | 55,169.71      |                  | 55,169.71               | PROCESO   | C-11            | 14/08/17                               | 54%   | 54%         |            |
| 44         | 1235-081-034                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARA ENJUPEYI CUARTEL CENTRO               | SANTA MARIA CITENDEJE      | 101,398.00       | FISM 17 |   | 74,100.00      | 16,048.00        | 90,148.00               | PROCESO   | C-12, D-18      | 19/08/2017<br>10/08/2017               | 89%   | 89%         |            |
| 45         | 1235-081-058                | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRANSFORMADOR)                                      | SAN JOSE BOQUI             | 75,000.00        | FISM 17 | 75,000.00                                     |                |                  | 75,000.00               | PROCESO   | C-15            | 23/08/17                               | 100%  | 100%        |            |
| 46         | 1235-081-052                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | LAS ANIMAS VILLEJE         | 177,250.00       | FISM 17 |   | 158,204.25     |                  | 158,204.25              | PROCESO   | C-17            | 23/08/17                               | 89%   | 89%         |            |
| 47         | 1235-081-065                | REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE                   | SAN MARCOS COAJOMULCO      | 75,000.00        | FISM 17 | 74,998.64                                     |                |                  | 74,998.64               | PROCESO   | C-18            | 23/08/17                               | 100%  | 100%        |            |
| 48         | 1235-081-047                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO A PALACIO                           | BARRIO TULA/SANTIAGO YECHE | 57,744.00        | FISM 17 |   | 50,320.00      | 7,424.00         | 57,744.00               | PROCESO   | D-15, C-19      | 08/08/2017<br>25/08/2017               | 100%  | 100%        |            |
| 49         | 1235-081-012                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | CASA BLANCA                | 169,950.00       | FISM 17 |   | 39,560.00      |                  | 39,560.00               | PROCESO   | D-4             | 3/08/17                                | 23%   | 23%         |            |
| 50         | 1235-081-015                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BODEGA              | BARRIO DE GUADALUPE        | 199,850.00       | FISM 17 |   | 117,100.00     |                  | 117,100.00              | PROCESO   | D-6, D-24       | 3/08/2017<br>15/08/2017                | 59%   | 59%         |            |
| 51         | 1235-081-021                | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE  | BARRIO EL PROGRESO         | 18,405.00        | FISM 17 |   | 18,360.00      |                  | 18,360.00               | PROCESO   | D-9             | 3/08/17                                | 100%  | 100%        |            |
| 52         | 1235-081-024                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TALLER DE HOJALATERIA | LA MANGA                   | 46,140.00        | FISM 17 |   | 38,350.00      |                  | 38,350.00               | PROCESO   | D-11            | 3/08/17                                | 83%   | 83%         |            |
| 53         | 1235-081-027                | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  | SANTA MARIA ENDARE         | 50,000.00        | FISM 17 |   | 50,000.00      |                  | 50,000.00               | PROCESO   | D-12            | 3/08/17                                | 100%  | 100%        |            |

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE JOCOITILAN

N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 28

Regresar principal


MES CORRESPONDIENTE: AGOSTO DE 2017


**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

Regresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 28 MES CORRESPONDIENTE: AGOSTO DE 2017  
 Regresar principal


| NOM. PROG.     | CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN PRINCIPAL               | LOCALIDAD      | PRESUPUESTO BASE    | RECURSO | INSUMOS           |                     | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO POR EJERCER   | ESTATUS (6) | PÓLIZA (6)             |               | AVANCES (7) |        |
|----------------|-----------------------------|--|----------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|--------|
|                |                             |  |                |                     |         | MATERIALES (2)    | MANO DE OBRA(3)     |                                    |  |                     |             | MACINARIA Y EQUIPO (4) | TIPO Y NÚMERO | FECHA       | FÍSICO |
| 54             | 1235-081-051                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL | BARRIO CHIVORO | 102,903.53          | FISM 17 | 102,966.92        |                     | 102,966.92                         | 102,966.92   | 59,936.61           | PROCESO     | D-32                   | 31/08/17      | 63%         | 63%    |
| <b>TOTALES</b> |                             | <b>21 OBRAS</b>                                    |                | <b>2,898,355.35</b> |         | <b>827,732.02</b> | <b>1,471,097.14</b> | <b>73,282.10</b>                   | <b>39,520.00</b>                                   | <b>1,563,899.24</b> |             |                        |               |             |        |

| FECHA DE IMPRESIÓN |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DIA                | MES | AÑO  |
| 20                 | 09  | 2017 |


  
 M. EN C. P. MIREYA MONROY MONROY  
 Tesorero

  
 ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ  
 Director de Obras Públicas

  
 PROF. IVÁN GÓMEZ GÓMEZ  
 Secretario del Ayto.

  
 M. EN C. P. MIREYA MONROY MONROY  
 Tesorero

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y M.P.IOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018



TESORERÍA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MEX.  
 2016-2018

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**

Resaltar principal ENTIDAD FISCALIZABLE AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN N° ENTIDAD FISCALIZABLE 28 MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE DE 2017

| NÚM. PROG.     | CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN   | LOCALIDAD             | PRESUPUESTO BASE | RECURSO | SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235 ó 1236) | INSUMOS        |                         |                  | IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) | SALDO POR EJERCER   | ESTATUS (S)      | PÓLIZA (S) TIPO Y NÚMERO | FECHA | AVANCES (7) |            |
|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------|---------|--|----------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|-------|-------------|------------|
|                |                             |  |                       |                  |         |  | MATERIALES (2) | MAQUINARIA Y EQUIPO (4) | MAÑO DE OBRAS(3) |                                    |  |                     |                  |                          |       | FISICO      | FINANCIERO |
| 33             | 1235-077-003                | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE                                  | LOS REYES             | 197,717.38       | FISM 17 | 146,492.43   | 43,289.88      | 4,800.00                | 48,089.88        | 194,582.31                         | 3,135.07   | PROCESO             | C-1, C-9         | 5/09/2017<br>6/09/2017   | 98%   | 98%         |            |
| 36             | 1235-081-019                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | SAN MARCOS COAJOMULCO | 153,300.00       | FISM 17 | 145,500.00   | 7,800.00       |                         | 7,800.00         | 153,300.00                         | -  | PROCESO             | D-4              | 5/09/17                  | 100%  | 100%        |            |
| 43             | 1235-081-035                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS ACACIAS                                       | LOS REYES             | 101,350.00       | FISM 17 | 55,169.71  | 32,029.90      |                         | 32,029.90        | 87,199.81                          | 14,150.39  | PROCESO             | C-26             | 25/09/17                 | 86%   | 86%         |            |
| 46             | 1235-081-052                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | LAS ANIMAS VILLEJE    | 284,157.70       | FISM 17 | 158,204.25   | 125,953.45     |                         | 125,953.45       | 284,157.70                         | -  | PROCESO             | C-10, C-27       | 06/09/2017<br>26/09/2017 | 100%  | 100%        |            |
| 49             | 1235-081-012                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL   | CASA BLANCA           | 169,950.00       | FISM 17 | 39,590.00  | 76,390.00      |                         | 76,390.00        | 115,920.00                         | 54,030.00  | PROCESO             | D-4, D-31        | 5/09/2017<br>22/09/2017  | 68%   | 68%         |            |
| 50             | 1235-081-015                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BODEGA              | BARRIO DE GUADALUPE   | 199,850.00       | FISM 17 | 117,100.00   | 63,250.00      |                         | 63,250.00        | 180,350.00                         | 19,500.00  | PROCESO             | D-2, D-15        | 06/09/2017<br>26/09/2017 | 90%   | 90%         |            |
| 52             | 1235-081-024                | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TALLER DE HOJALATERIA | LA MANGA              | 96,750.00        | FISM 17 | 38,350.00  | 58,400.00      |                         | 58,400.00        | 96,750.00                          | -  | PROCESO             | D-3, D-16        | 06/09/2017<br>26/09/2017 | 100%  | 100%        |            |
| 54             | 1235-081-051                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL   | BARRIO CHIVORO        | 162,603.53       | FISM 17 | 102,966.92   | 37,181.53      |                         | 37,181.53        | 140,148.45                         | 22,755.08  | PROCESO             | C-15             | 13/09/17                 | 86%   | 86%         |            |
| 55             | 1235-081-057                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO DE LA PALMA II                   | SANTA MARIA ENDARE    | 51,664.00        | FISM 17 |  | 36,471.45      |                         | 36,471.45        | 43,895.45                          | 7,766.55   | PROCESO             | C-2, C-31        | 06/09/2017<br>26/09/2017 | 85%   | 85%         |            |
| 56             | 1235-081-070                | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL  | SAN JOSE VILLEJE      | 153,500.00       | FISM 17 |  | 52,589.86      |                         | 52,589.86        | 52,589.86                          | 100,910.14   | PROCESO             | C-3              | 5/09/17                  | 34%   | 34%         |            |
| 57             | 1235-081-056                | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE POR LOS CAMPOS DE FUTBOL                      | SANTA MARIA ENDARE    | 70,189.00        | FISM 17 |  | 51,095.85      |                         | 51,095.85        | 58,519.85                          | 11,669.15  | PROCESO             | C-14, C-28       | 11/09/2017<br>20/09/2017 | 83%   | 83%         |            |
| 58             | 1235-081-023                | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL ROBLE   | SAN JUAN COAJOMULCO   | 169,900.00       | FISM 17 |  | 167,709.59     |                         | 167,709.59       | 167,709.59                         | 2,190.42   | PROCESO             | C-17, C-19       | 18/09/2017<br>19/09/2017 | 95%   | 95%         |            |
| 59             | 1235-081-036                | AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE                                     | LOS REYES             | 358,780.00       | FISM 17 |  | 286,500.00     |                         | 286,500.00       | 286,500.00                         | 72,280.00  | PROCESO             | D-5, D-17, D-24  | 06/09/2017<br>26/09/2017 | 80%   | 80%         |            |
| 60             | 1235-081-041                | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA BODEGA                          | BARRIO SAN DIMAS      | 139,207.00       | FISM 17 |  | 116,935.00     |                         | 116,935.00       | 116,935.00                         | 22,272.00  | PROCESO             | D-18, D-23       | 26/09/2017<br>27/09/2017 | 84%   | 84%         |            |
| <b>TOTALES</b> |                             |  |                       |                  |         |  |                |                         |                  | <b>14 OBRAS</b>                    | <b>2,309,218.61</b>                                | <b>1,175,214.50</b> | <b>19,648.00</b> | <b>1,978,557.81</b>      |       |             |            |

| FECHA DE IMPRESION |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DIA                | MES | AÑO  |
| 23                 | 10  | 2017 |



Prof. Ivan Gomez Gomez  
 M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY  
 Director de Obras Publicas

L.C. IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ  
 Presidente Municipal

Presidencia Municipal  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-0811

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCLUIDOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PUBLICA PRESENTADA EN ESTE MEX. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 64° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-95 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 86 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.