



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 10 de agosto al 09 de octubre de 2017 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Repavimentación de la calle Venustiano Carranza entre Avenida Heriberto Enríquez y calle Emiliano Zapata	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PEF 2017	Roder Construcciones S.A de C.V.	MM/DOP/061/PEF-17/IR-2017	\$2,689,398.76	N/A	100	N/A