



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 10 de noviembre al 14 de diciembre de 2017

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Introducción de red de drenaje sanitario en el Camino Viejo a la Magdalena Ocotitlan (Las Minas)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FIS MDF 2017	ESCARPIO S.A DE C.V	MM/DOP/064/FIS MDF-17/IR-2017	\$ 1,418,917.61	N/A	100	N/A