



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

| PARTIDA      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                               | MUNICIPIO | CONTRATO   | EMPRESA                                                | ASIGNADO     | EJERCIDO     | AVANCE FINAN. | AVANCE FÍSICO |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|              |                                                                                                                                                                 |           |            |                                                        |              |              |               | REAL          | GLOBAL |
| 1.86174.12.1 | ESTUDIOS, PROYECTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE CASAS DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (CASA DE DÍA ECATEPEC) | ECATEPEC  | OP-12-0184 | PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V. | 4,281,393.38 | 2,606,536.15 | 60.88%        | 75.00         | 75.00  |