



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.88006.12	REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA (OBRA NUEVA)	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	OP-12-0287	GRUPO EMPRESARIAL FERTOGLEZ, S.A. DE C.V.	4,705,265.00	2,911,147.69	61.87%	35.00	35.00