



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86054.12	CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO (OBRA NUEVA) CUAUTITLAN IZCALLI, TODO EL MUNICIPIO	CUAUTITLÁN IZCALLI	OP-12-0260	YAPAR, S.A. DE C.V.	10,500,000.00	5,281,023.60	50.30%	65.00	65.00