



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.87875.12	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN. (OBRA NUEVA) CUAUTITLÁN, VARIAS	CUAUTITLÁN	OP-12-0231	GRUPO CPYJ, S.A. DE C.V.	7,500,000.00	1,125,000.00	15.00%	38.00	38.00