



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE OCTUBRE DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86175.12.1	ESTUDIOS, PROYECTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE GUARDERÍAS (OBRA NUEVA) COBERTURA REGIONAL, VARIAS (GUARDERIA DE ECATEPEC)	ECATEPEC	OP-12-0185	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	3,593,022.54	1,077,906.76	30.00%	25.00	25.00