



En el Conjunto SEDAGRO, Ex Rancho San Lorenzo, municipio de Metepec, Estado de México, siendo las once horas del día catorce de enero del año dos mil catorce, en la sala “Los Productores” de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México, con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del año dos mil catorce, se reunieron los siguientes integrantes del Comité Interno de Obra Pública de la SEDAGRO.

1. Lista de asistencia y declaración de la existencia del quórum legal.

El Ing. Floriberto Cejudo Tarango, Secretario Técnico, al pasar lista de asistencia, registra la presencia de los siguientes integrantes:

- | | |
|---|--|
| 1.- Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego
<i>Secretario de Desarrollo Agropecuario</i> | Presidente |
| 2.- Lic. Víctor Manuel Vergara Quezada
<i>Director de Recursos Financieros</i> | Secretario Ejecutivo
Suplente |
| 3.- Lic. Federico M. Ruiz Sánchez
<i>Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación</i> | Vocal |
| 4.- Ing. Francisco Corona Monterrubio
<i>Director General de Infraestructura Rural</i> | Vocal |
| 5.- Ing. Julio de La Mora Razura
<i>Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales</i> | Vocal |
| 6.- Ing. Rubén Dávila Mendoza
<i>Director General de Agricultura</i> | Vocal |
| 7.- M.V.Z. Eduardo Pio V Ángeles Ortiz
<i>Director General Pecuario</i> | Vocal |
| 8.- Lic. Alejandra Pérez Montiel
<i>Subdirectora de Organización de Productores</i> | Vocal |
| 9.- Ing. Pedro Mijares Oviedo
<i>Director General del ICAMEX</i> | Vocal |
| 10.- M. en A. P. Alejandro Quiroz Martínez
<i>Coordinador de Delegaciones Regionales.</i> | Vocal |
| 11.- Lic. José Jacobo Jiménez
<i>Jefe de la Unidad Jurídica</i> | Invitado Permanente |
| 12.- C.P. Edgar Rodríguez Martínez
<i>Contralor Interno</i> | Invitado Permanente |
| 13.- Ing. Floriberto Cejudo Tarango
<i>Jefe del Departamento de Presupuestación, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios de la Dirección General de Infraestructura Rural</i> | Secretario Técnico |

Acto seguido le informa al Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego, Presidente del Comité, que existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión.

En uso de la palabra, el Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego, agradece la presencia de los asistentes y declara formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria del año 2014, del Comité Interno de Obra Pública de la SEDAGRO y solicitó dar lectura al Orden del Día.



2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

A continuación, el Secretario Técnico procede a dar lectura al Orden del Día.

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación de el orden del día.
3. Asuntos de la Dirección General de Infraestructura Rural
 - 3.1. Informe de la suspensión temporal de los trabajos para la “Construcción de la presa Salitre Palmarillos, municipio de Amatepec (Primera etapa) adjudicada a través de licitación pública nacional bajo el contrato No. SEDAGRO-DGIR-2013-023 LPE

Concluida la lectura del Orden del Día, en uso de la palabra, el Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego, solicita a los integrantes del Comité que manifiesten sus comentarios al respecto, o bien se pronuncien por la aprobación del Orden del Día.

No habiendo comentarios al Orden del Día, los integrantes del Comité, por unanimidad, aprueban el acuerdo siguiente:

Acuerdo CIOP-EI-2014-01

Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria del año dos mil catorce, del Comité Interno de Obra Pública de la SEDAGRO, que considera los puntos siguientes:

4. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
5. Lectura y aprobación de el orden del día.
6. Asuntos de la Dirección General de Infraestructura Rural
 - 3.1. Informe de la suspensión temporal de los trabajos para la “Construcción de la presa Salitre Palmarillos, municipio de Amatepec (Primera etapa) adjudicada a través de licitación pública nacional bajo el contrato No. SEDAGRO-DGIR-2013-023 LPE

Acto seguido, el Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego, Presidente del Comité, solicita se proceda con el desahogo del punto tres del orden del día.

3. Asuntos de la Dirección General de Infraestructura Rural.

- 3.1. Informe de la suspensión temporal de los trabajos para la “**Construcción de la presa Salitre Palmarillos, municipio de Amatepec (Primera etapa)**”, adjudicada a través de licitación pública nacional bajo el contrato No. SEDAGRO-DGIR-2013-023 LPE

En uso de la palabra el Ing. Francisco Corona Monterrubio, Director General de Infraestructura Rural expone a este honorable Comité, la situación que guarda la obra de “**Construcción de la presa Salitre Palmarillos, municipio de Amatepec (Primera etapa)**”, obra adjudicada, a través de una licitación pública nacional a la empresa “**Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V.**”, bajo el contrato No. **SEDAGRO-DGIR-2013-023 LPE**, la cual hubo de ser suspendida por no contar, conforme los tiempos programados, con la autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental. Bajo estas consideraciones, la Dirección General de Infraestructura Rural procedió a levantar un acta circunstanciada, la cual, para conocimiento de este Comité, se transcribe a continuación:

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SITA EN EL CONJUNTO SEDAGRO, RANCHO SAN LORENZO S/N, C.P. 52140, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **16:30 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013**, SE REUNIERON, POR UNA PARTE LA



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REPRESENTADA POR LOS CC. **ING. FRANCISCO CORONA MONTERRUBIO**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, **ING. VALDEMAR LEÓN ORTIZ**, DIRECTOR DE OBRAS HIDROAGRÍCOLAS, **ING. RAÚL SALAZAR MAYA**, DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS Y EL **ARQ. ERICK VARGAS GÓMEZ**, SUBDELEGADO DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE LA DELEGACIÓN TEJUPILCO Y RESIDENTE DE OBRA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “**LA DEPENDENCIA**”; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES PÉREZ Y GIL, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. SERGIO GERARDO GUTIÉRREZ ZÚÑIGA** APODERADO LEGAL Y EL **ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. CON FECHA **OCHO DE NOVIEMBRE DE 2013**, “**LA DEPENDENCIA**” Y “**EL CONTRATISTA**”, SUSCRIBIERON EL CONTRATO NO. **SEDAGRO-DGIR-2013-023 LPE**, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA “**CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SALITRE PALMARILLOS, MUNICIPIO DE AMATEPEC (PRIMERA ETAPA)**”, CUYOS DATOS DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, MONTO DE ANTICIPO Y PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADOS, SON LOS SIGUIENTES:

IMPORTE DEL CONTRATO:	\$68,778,083.62 (SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILOCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)	
IMPORTE DEL ANTICIPO:	\$20,663,425.09 (VEINTE MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 09/100 MN), IMPORTE QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
PLAZO DE EJECUCION:	FECHA DE INICIO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2013
	FECHA DE TERMINACION:	18 DE JULIO DE 2014

2. EL DÍA **15 DE NOVIEMBRE DE 2013**, LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EMITIÓ EL OFICIO NO. 203200-AGIS-1292/13, MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA RECURSOS PARA LA OBRA EN COMENTO.

3. EL DÍA **19 DE NOVIEMBRE DE 2013**, LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, INICIÓ EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DEL ANTICIPO.

4. EL DÍA **11 DE DICIEMBRE DE 2013**, SE HACE LA APERTURA DE LA BITÁCORA DE OBRA, DEJANDO ASENTADA LA PRIMERA NOTA, QUE HASTA ESA FECHA AÚN NO SE HA RECIBIDO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.

5. CON FECHA DEL **25 DE NOVIEMBRE DE 2013**, LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS, A TRAVÉS DEL OFICIO No. **207151000/0385/2013**, INFORMA AL DIRECTOR DE OBRAS HIDROAGRÍCOLAS, QUE POR RAZONES AJENAS A ESTA DEPENDENCIA, EL TRÁMITE PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT, SOBRE LOS ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE CAMBIO DE USO DEL SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SALITRE PALMARILLOS, NO HA AVANZADO CONFORME EL PROGRAMA ESPERADO; POR UNA PARTE, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA QUE EJECUTA LOS ESTUDIOS SE REALIZÓ HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2013; ASIMISMO, POR LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS QUIEN SERÁ LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO PROMOVENTE PARA QUE EN SU OPORTUNIDAD, A NOMBRE DE ÉSTE, SE INGRESEN LOS ESTUDIOS A LA SEMARNAT PARA SU APROBACIÓN. TAMBIÉN SEÑALA QUE LOS TIEMPOS QUE SE REQUIEREN PARA OBTENER EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN ANTE LA SEMARNAT, TARDARÁN DE DOS HASTA CUATRO MESES, POR LO QUE RECOMIENDA HACER UNA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT, ESTIMANDO QUE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN PUEDE DURAR HASTA EL MES DE MAYO DE 2014.

6. CON FECHA DEL **27 DE NOVIEMBRE DE 2013**, LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDROAGRÍCOLAS A TRAVÉS DEL OFICIO No. **207151000/0466/2013**, INFORMA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, LA RECOMENDACIÓN QUE HACE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS, SOBRE LA NECESIDAD DE SUSPENDER LOS TRABAJOS HASTA EN TANTO SE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT, POR LO QUE SIENDO NECESARIO DICHA AUTORIZACIÓN, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, QUE POR LAS RAZONES EXPUESTAS Y BAJO EL FUNDAMENTO DE LOS **ARTÍCULOS 12.53** DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y **LOS ARTÍCULOS 193 Y 196** DE SU REGLAMENTO, SE SUSPENDAN LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2014.

ACCIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

POR LO ANTES EXPUESTO, SE REQUIERE UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **SEDAGRO-DGIR-2013-023 LPE**, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA “**CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SALITRE PALMARILLOS, MUNICIPIO DE AMATEPEC (PRIMERA ETAPA)**” A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2014, FECHA ESTIMADA PARA QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.



EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA PERSONA AUTORIZADA Y FACULTADA PARA NOTIFICAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA ES EL ING. FRANCISCO CORONA MONTEERRUBIO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EN SU CALIDAD DE UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO.

MEDIANTE OFICIO NO. 207150000/1884/13, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, COMUNICÓ A “**EL CONTRATISTA**”, QUE SE PROCEDERÁ A HACER UNA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2014, FECHA ESTIMADA PARA REINICIARLOS, SUSPENSIÓN QUE ESTARÁ SUJETA A QUE SE TENGA RESPUESTA O SOLUCIÓN FAVORABLE A LOS TRABAJOS DE AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, SEÑALÁNDOLE A “**EL CONTRATISTA**”, QUE “**LA DEPENDENCIA**” LE COMUNICARÁ POR ESCRITO LA FECHA EN QUE DEBERÁ REINICIAR LOS TRABAJOS.

SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA, “**EL CONTRATISTA**” MANIFIESTA NO HABER RECIBIDO AÚN EL ANTICIPO DE LA OBRA; ASIMISMO, QUE NO HA REALIZADO TRABAJOS PROPIOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO ÚNICAMENTE SON TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO.

“**EL CONTRATISTA**” DECLARA QUE SE ABSTENDRÁ DE SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES, EN VIRTUD DE QUE LOS TRABAJOS NO PUEDEN INICIARSE, ES SU DECISIÓN RETIRAR SU PERSONAL Y EQUIPO; ASÍ COMO, SUSPENDER EL TRASLADO DE MAQUINARIA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. EL PERSONAL SE REINCORPORARÁ EN CUANTO “**LA DEPENDENCIA**” LE COMUNIQUE DE FORMA OFICIAL, EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA TRASLADAR EL PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS.

SE ESTIMA QUE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ HASTA **EL 30 DE MAYO DE 2014**, CONSIDERANDO QUE EN ESA FECHA SE TENDRÁ LA AUTORIZACIÓN DE SEMARNAT, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, POR LO QUE UNA VEZ QUE ESTO SUCEDA LE SERÁ NOTIFICADO A “**EL CONTRATISTA**”, EL REINICIO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO EN COMENTO, CUYO OBJETO ES LA “**CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SALITRE PALMARILLOS, MUNICIPIO DE AMATEPEC (PRIMERA ETAPA)**”.

EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL QUE NOS OCUPA, **EL PERÍODO DE LA MISMA SERÁ DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 30 DE MAYO DE 2014.**

LEIDA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS ÚTILES Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE, SIENDO LAS **17:30 HORAS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.**

POR “LA DEPENDENCIA”

(Rúbrica)

ING. FRANCISCO CORONA MONTEERRUBIO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL

(Rúbrica)

ING. VALDEMAR LEON ORTIZ
DIRECTOR DE OBRAS HIDROAGRÍCOLAS

(Rúbrica)

ING. RAUL SALAZAR MAYA
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS

(Rúbrica)

ARQ. ERICK VARGAS GOMEZ
SUBDELEGADO DE INFRAESTRUCTURA RURAL,
DELEGACIÓN TEJUPILCO Y RESIDENTE DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”

(Rúbrica)

ING. SERGIO GERARDO GUTIERREZ ZUNIGA
APODERADO LEGAL

(Rúbrica)

ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

.....Fin del acta.

Presentado este punto, el Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego, solicita a los Integrantes del Comité si se tiene algún comentario lo manifiesten.



No habiendo comentario, los integrantes del Comité, por unanimidad aprueban el siguiente acuerdo:

Acuerdo CIOP-EI-2014-02

El Comité Interno de Obra Pública, toma conocimiento del estado de suspensión temporal de los trabajos que guarda la obra **“Construcción de la presa Salitre Palmarillos, municipio de Amatepec (Primera etapa)”**, debido a que no se cuenta aún con la autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental, obra que fue adjudicada, a través de una licitación pública nacional a la empresa “Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V.”, bajo el contrato No. SEDAGRO-DGIR-2013-023 LPE.

Asimismo, solicita a la Dirección General de Infraestructura Rural, mantener informado a este Comité, el momento en que se cuente con la autorización de la SEMARNAT para el reinicio de los trabajos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité, da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria de 2014 del Comité Interno de Obra Pública, siendo las doce horas del día catorce de enero del año dos mil catorce, firmando al margen y al calce de conformidad todos los que participaron en ella.

Presidente

Dr. En C. Eduardo Gasca Pliego
Secretario de Desarrollo Agropecuario

Secretario Ejecutivo Suplente

Secretario Técnico

Lic. Víctor Manuel Vergara Quezada
Director de Recursos Financieros

Ing. Floriberto Cejudo Tarango
*Jefe del Departamento de Presupuestación, Contratos,
Estimaciones y Precios Unitarios de la Dirección General
de Infraestructura Rural*



Vocales

Ing. Francisco Corona Monterrubio

Director General de Infraestructura Rural

Lic. Federico Ruiz Sánchez

*Jefe de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación*

M.V.Z. Eduardo Pio V Angeles Ortiz

Promotor Piscícola

Ing. Rubén Dávila Mendoza

Director General de Agricultura

Ing. Pedro Mijares Oviedo

Director General del ICAMEX

Lic. Alejandra Pérez Montiel

Subdirectora de Organización de Productores

Ing. Julio De La Mora Razura

Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales

M. en A. P. Alejandro Quiroz Martínez

Coordinador de Delegaciones Regionales.

Invitados Permanentes

Lic. José Jacobo Jiménez

Abogado de la Unidad Jurídica

C.P. Edgar Rodríguez Martínez

Contralor Interno