



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Dirección General de Infraestructura Rural
Contratos de Obra Pública, 2012



DATOS DEL CONTRATO				Avance Ejercicio Presupuestal				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			% AVANCE	
NUMERO	NOMBRE DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE (\$)	CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL	EJERCICIO ACUMULADO	PENDIENTE EJERCER	PARCIAL	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	PENDIENTE AMORTIZAR	FÍSICO	FINANCIERO
SEDAGRO-DGIR-2012-007 LPE	Rehabilitación de caminos saca cosecha y construcción de puentes en el ejido de Juchitepec	Constructora y Edificadora Aries, S.A. de C.V.	\$4,188,367.98	Anticipo	\$1,256,510.40	\$2,831,701.44	\$1,356,666.55		\$675,081.90	\$581,428.50	80%	68%
				Est. 1	\$194,908.45			\$83,532.20				
				Est. 2	\$638,356.77			\$273,581.48				
				Est. 3	\$387,616.49			\$166,121.35				
				Est. 4	\$209,611.88			\$89,833.67				
				Est. 5	\$144,697.45			\$62,013.19				