



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

OBRAS CONCLUIDAS

OBRAS DGSPyT y DGPRS DICIEMBRE DEL 2014



No. Obra	Nombre de la Obra	Numero de Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Adjudicación	Contratista	Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Municipio	Periodo de Ejecución		Monto Total del Presupuesto	Monto Total Ejercido Diciembre 2014	Monto por Ejercer	Estatus
									Inicio	Término				
48461	Fortalecimiento de los programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Rehabilitación y mejoramiento de instalaciones de oficinas administrativas en el edificio anexo 28 de octubre de la S.S.C.)	OP-13-0227	25/10/2013	25/10/2013	Construirinho S.A de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	28/10/2013	01/03/2014	\$ 10,000,000.00	\$ 9,999,999.42	\$ 0.58	Físico 100% Financiero 100%
48465	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Mejoramiento de instalaciones del Centro Académico Nezahualcóyotl)	OP-13-129/CU	23/05/2013	05/09/2011	Construcciones Caroni, S.A de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	01/06/2013	20/12/2013	\$ 4,000,000.00	\$ 2,413,361.68	\$ 1,586,638.32	Físico 100% Financiero 60%
48831	Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia (DGSP T Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones de Seguridad Pública), Otzoloapan, Varios.	OP-13-0284	29/11/2013	29/11/2013	Chipre Construcciones S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Otzoloapan	02/12/2013	31/03/2014	\$ 1,419,077.75	\$ 1,154,096.85	\$ 264,980.90	Físico 100% Financiero 81%
48832	Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia (DGSPYT Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones de Seguridad Pública), Otzoloapan (Rendimientos Financieros)	OP-13-0285	29/11/2013	29/11/2013	Chipre Construcciones S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Otzoloapan	02/12/2013	31/03/2014	\$ 322,844.66	\$ 231,735.73	\$ 91,108.93	Físico 100% Financiero 72%
48833	Fortalecimiento de las Instalaciones de Seguridad Pública, Ampliación y Mejoramiento del Edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Kosa). Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Barda Perimetral, Garitas de Acceso, Salida y Cubiertas de Estructura, Escalera de Acceso y Antenas en Instalaciones.	OP-13-0269/CU	05/12/2013	10/12/2012	Chipre Construcciones S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	09/12/2013	09/06/2014	\$ 2,913,259.76	\$ 2,865,074.67	\$ 48,185.09	Físico 100% Financiero 98%
49283	Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Construcción de helipuerto tipo plataforma en el edificio de la S.S.C. Edificio KOSA) Toluca (Impermeabilización).	OP-14-0209	29/08/2014	29/08/2014	Ingeniería Alternativa y Proyectos S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	01/09/2014	30/10/2014	\$ 600,000.00	\$ 559,921.58	\$ 40,078.42	Físico 100% Financiero 93%

OBRAS EN EJECUCIÓN

No. Obra	Nombre de la Obra	Numero de Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Adjudicación	Contratista	Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Municipio	Periodo de Ejecución		Monto Total del Presupuesto	Monto Total Ejercido Agosto 2014	Monto por Ejercer	Estatus
									Inicio	Término				
48413	Fortalecimiento de Seguridad de la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes de Zinacantepec	OP-12-0358	28/12/2012	28/12/2012	Construirinho S.A de C.V.	Contrato	Directa	Zinacantepec	14/01/2013	14/08/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	Físico 99% Financiero 50%
48454	Fortalecimiento de Seguridad y Construcción del Dormitorio Femenil, CPRS de Tlalnepantla	OP-12-0361	28/12/2012	28/12/2012	Construcciones y Estructuras Aplicada S.A de C.V.	Contrato	Directa	Tlalnepantla	14/01/2013	14/08/2013	\$ 20,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	Físico 17% Financiero 50%
48456	Fortalecimiento de Seguridad de las Oficinas Centrales y Centro de Monitoreo de la DGPRS en Toluca	OP-12-0360	28/12/2012	28/12/2012	Sigpade S.A. DE C.V.	Contrato	Directa	Toluca	14/01/2013	14/08/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 3,105,198.72	\$ 1,894,801.28	Físico 75% Financiero 62%
48459	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Almoloya de Juárez (Cita en área de preliberados y obras de seguridad)	OP-12-0359	28/12/2012	28/12/2012	LM Grupo Constructor S.A. C.V.	Contrato	Directa	Almoloya de Juárez	14/01/2013	14/08/2013	\$ 15,000,000.00	\$ 8,602,376.70	\$ 6,397,623.30	Físico 75% Financiero 57%
48464	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Ampliación de las instalaciones en el edificio de la S.S.C. Depósito de armamento, taller y oficinas)	OP-13-0169	28/06/2013	24/06/2013	Construcciones y Estructuras Aplicada S.A de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	01/07/2013	14/12/2013	\$ 19,999,999.80	\$ 10,779,974.60	\$ 9,220,025.20	Físico 68% Financiero 54%
49052	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Adecuación de áreas de comedores como dormitorios en el CPRS Ecatepec).	OP-13-0222	25/10/2013	23/10/2013	Construcciones y Estructura Aplicadas, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Ecatepec	28/10/2013	22/03/2014	\$ 15,000,000.00	\$ 8,034,794.64	\$ 6,965,205.36	Físico 50% Financiero 54%
49053	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Adaptación de la Penitenciaría Modelo Nezahualcóyotl como CICA).	OP-13-0223	26/10/2013	24/10/2013	LM Grupo Constructor S.A. C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	28/10/2013	12/02/2014	\$ 10,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	Físico 50% Financiero 50%
49284	Red Nacional de Telecomunicaciones: Centro de Mando y Comunicación (Construcción de barda perimetral en el sitio de repetición denominado "Cerro El Llorón") Municipio de El Oro.	OP-14-0148	23/05/2014	21/05/2014	Construirinho S.A de C.V.	Contrato	Directa	El Oro	26/05/2014	26/07/2014	\$ 773,465.70	\$ 232,039.71	\$ 541,425.99	Físico 85% Financiero 30%