

NO SE REGISTRARON OBRAS CONCLUIDAS EN ESTE PERIODO

OBRAS EN EJECUCIÓN

No. Obra	Nombre de la Obra	Numero de Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Adjudicación	Contratista	Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Municipio	Periodo de Ejecución		Monto Total del Presupuesto	Monto Total Ejercido Junio 2015	Monto por Ejercer	Estatus
									Inicio	Término				
48413	Fortalecimiento de Seguridad de la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes de Zinacantepec	OP-12-0358	28/12/2012	28/12/2012	Construrinho S.A de C.V.	Contrato	Directa	Zinacantepec	14/01/2013	14/08/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 4,254,765.20	\$ 745,234.80	Físico 99% Financiero 85%
48454	Fortalecimiento de Seguridad y Construcción del Dormitorio Femenil, CPRS de Tlalnepantla	OP-12-0361	28/12/2012	28/12/2012	Construcciones y Estructuras Aplicada S.A de C.V.	Contrato	Directa	Tlalnepantla	14/01/2013	14/08/2013	\$ 20,000,000.00	\$ 10,540,052.94	\$ 9,459,947.06	Físico 39% Financiero 53%
48456	Fortalecimiento de Seguridad de las Oficinas Centrales y Centro de Monitoreo de la DGPRS en Toluca	OP-12-0360	28/12/2012	28/12/2012	Sigpade S.A. DE C.V.	Contrato	Directa	Toluca	14/01/2013	14/08/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 3,205,150.68	\$ 1,794,849.32	Físico 75% Financiero 64%
48459	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Almoloya de Juárez (Cita en área de preliberados y obras de seguridad)	OP-12-0359	28/12/2012	28/12/2012	LM Grupo Constructor S.A. C.V.	Contrato	Directa	Almoloya de Juárez	14/01/2013	14/08/2013	\$ 15,000,000.00	\$ 11,842,269.06	\$ 3,157,730.94	Físico 99% Financiero 79%
48464	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Ampliación de las instalaciones en el edificio de la S.S.C. Depósito de armamento, taller y oficinas)	OP-13-0169	28/06/2013	24/06/2013	Construcciones y Estructuras Aplicada S.A de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	01/07/2013	14/12/2013	\$ 19,999,999.80	\$ 12,086,725.30	\$ 7,913,274.50	Físico 74% Financiero 60%
49052	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Adecuación de áreas de comedores como dormitorios en el CPRS Ecatepec).	OP-13-0222	25/10/2013	23/10/2013	Construcciones y Estructura Aplicadas, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Ecatepec	28/10/2013	22/03/2014	\$ 15,000,000.00	\$ 9,005,891.06	\$ 5,994,108.94	Físico 70% Financiero 60%
49053	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Adaptación de la Penitenciaría Modelo Nezahualcóyotl como CICA).	OP-13-0223	26/10/2013	24/10/2013	LM Grupo Constructor S.A. C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	28/10/2013	12/02/2014	\$ 10,000,000.00	\$ 6,393,440.39	\$ 3,606,559.61	Físico 64% Financiero 64%
49284	Red Nacional de Telecomunicaciones: Centro de Mando y Comunicación (Construcción de barda perimetral en el sitio de repetición denominado "Cerro El Llorón") Municipio de El Oro.	OP-14-0148	23/05/2014	21/05/2014	Construrinho S.A de C.V.	Contrato	Directa	El Oro	26/05/2014	26/07/2014	\$ 773,465.70	\$ 232,039.71	\$ 541,425.99	Físico 99% Financiero 30%
49468	Obras complementarias en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Norte, La Perla (Adecuación como Centro de Rehabilitación Social)	OP-14-0247	30/10/2014	24/10/2014	LM Grupo Constructor S.A. C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	03/11/2014	07/02/2015	\$ 14,500,000.00	\$ 4,350,000.00	\$ 10,150,000.00	Físico 28% Financiero 30%

49469	Obras complementarias en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Sur (Adecuación como Penitenciaria Femenil)	OP-14-0248	30/10/2014	24/10/2014	Constructora Arpoza S.A de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	03/11/2014	07/02/2015	\$ 14,500,000.00	\$ 4,350,000.00	\$ 10,150,000.00	Físico 18% Financiero 30%
49554	Obras complementarias en el Centro Preventivo y de Readaptación social	OP-14-0246	30/10/2014	24/10/2014	Calla Ingeniería S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Tenancingo	03/11/2014	02/05/2015	\$ 40,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 28,000,000.00	Físico 1% Financiero 30%
49745	Obras complementarias y de cabecera en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle.	OP-14-0245	30/10/2014	24/10/2014	Diseño Construcción Estudio y Proyecto S.A de C.V.	Contrato	Directa	Tenango del Valle	03/11/2014	07/02/2015	\$ 17,000,000.00	\$ 5,100,000.00	\$ 11,900,000.00	Físico 1% Financiero 30%