

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

<a href="#">Regresar principal</a>		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1) NOVIEMBRE DE 2013										<a href="#">Regresar principal</a>										
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)			
56	1235-09-244	MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL ESCALERAS POR RAMPA EN LA AV. DE LOS MAESTROS TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10	SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	998,210.09	PIM 10	937,160.03	3F Y CONV	DEL 1/07/11 AL 10/10/11	461,876.43	73,900.23	535,776.66	9,237.53					9,237.53	26,314.68	4,210.35	30,525.03	39,762.56	496,014.10	1,472,936.69	-	474,726.60	TERMINADA	C.P. 3092 Y 3094	26/11/13	100%	148%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
57	1235-09-245	MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL ESCALERAS POR RAMPA EN LA AV. DE LOS MAESTROS TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10	LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,180,344.30	PIM 10	1,141,220.76	3F Y CONV	DEL 15/07/11 AL 3/10/11	521,263.92	83,402.23	604,666.15	10,425.27					10,425.27	16,863.59	2,698.18	19,561.77	29,987.04	574,679.11	1,745,886.91	-	565,542.61	TERMINADA	C.P. 3127 Y 3132	27/11/13	100%	148%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
100	1235-09-246	MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10	PUEBLO DE SAN ANDRES	1,149,533.18	PIM 10	1,108,155.80	3F Y CONV	DEL 20/07/11 AL 4/04/12	771,845.07	123,495.22	895,340.29	15,436.90					15,436.90	17,835.08	2,853.61	20,688.69	36,125.59	859,214.70	2,003,496.09	-	853,962.90	TERMINADA	C.P. 2985 Y 3365	20 Y 29/11/13	100%	174%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
160	1235-09-317	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11	RESIDENCIAL EL DORADO	1,695,287.06	PIM 11	1,584,912.25	6F	DEL 1 AL 12/10/11	95,150.70	15,224.12	110,374.82	1,903.01					1,903.01			-	1,903.01	108,471.81	1,695,287.07	-	0.01	TERMINADA	C.P. 2848	06/11/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
291	1235-09-340	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2A ETAPA TLAL-DGOP-LP-PIM-001-12	TLALNEPANTLA CENTRO	64,897,845.45	PIM 12	57,707,299.01	17 Y 19	DEL 11 AL 20/10/12 Y DEL 1 AL 31/07/13	2,844,817.24	455,170.76	3,299,988.00	56,896.34					56,896.34	1,382,867.01	221,258.72	1,604,125.73	1,661,022.07	1,638,965.93	61,007,287.01	3,890,558.43	PROCESO	C.P. 2876 Y 2894	7 Y 11/11/13	100%	94%		
347	1235-09-324	REHABILITACION GENERAL DEL DEPROTIVO TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11	VIVEROS DE LA LOMA	2,988,149.82	PIM 11	873,928.25	2	DEL 2 AL 23/03/12	1,188,745.19	190,199.23	1,378,944.42	23,774.90					23,774.90	911,302.40	145,808.38	1,057,110.78	1,080,885.68	298,058.74	2,252,872.67	735,277.15	PROCESO	C.P. 2952	14/11/13	100%	75%		
363	1235-09-394	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACIHUATL TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12	SAN JAVIER	1,913,373.58	PIM 12	1,552,318.19	2F	DEL 17 AL 24/05/12	52,485.99	8,397.76	60,883.75	1,049.72					1,049.72			-	1,049.72	59,834.03	1,613,201.94	300,171.63	TERMINADA	C.P. 3345	06/11/13	100%	84%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
367	1235-09-398	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12	LEANDRO VALLE	660,221.84	PIM 12	561,935.49	2F	DEL 14/04/12 AL 5/05/12	37,996.57	6,079.45	44,076.02	759.93					759.93			-	759.93	43,316.09	606,011.51	54,210.33	TERMINADA	C.P. 2973	19/11/13	100%	92%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
382	1235-10-523	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,592,203.63	FISM 12	3,277,749.38	3F	DEL 16 AL 30/11/12	86,014.88	13,762.38	99,777.26	-					-			-	-	99,777.26	3,377,526.64	214,676.99	TERMINADA	C.P. 2917	27/11/13	100%	94%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
426	1235-10-526	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZEMPOALTEPETL TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12	LAZARO CARDENAS 1 SECC	2,635,501.27	FISM 12	2,524,747.66	3F	DEL 27 AL 29/11/12	95,477.26	15,276.36	110,753.62	-					-			-	-	110,753.62	2,635,501.28	-	0.01	TERMINADA	C.P. 2845	06/11/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
446	1235-02-822	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTO DOMINGO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-12	SAN MIGUEL CHALMA	1,729,163.34	FOPAEDAPIE 12	1,729,163.23	2	DEL 14/09/12 AL 11/10/12	281,778.65	45,084.58	326,863.23		1,408.89				1,408.89	149,189.92	23,870.39	173,060.31	174,469.20	152,394.03	2,056,026.46	-	326,863.12	TERMINADA	C.P. 2986	20/11/13	100%	119%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
459	1235-09-472	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL TLALDGOP-PIM-IR-040-12	LOS REYES IXTACALA	1,417,790.85	PIM 12	1,072,310.76	2F	DEL 8/08/12 AL 6/09/12	22,772.20	3,643.55	26,415.75	455.44					455.44			-	455.44	25,960.31	1,098,726.51	319,064.34	TERMINADA	C.P. 2847	06/11/13	100%	77%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
465	1235-09-514	REHABILITACION DE AULAS EXTERIORES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12	SANTA CECILIA	5,178,195.47	PIM 12	2,104,326.77	4	DEL 15/03/13 AL 14/4/13	733,336.98	117,333.92	850,670.90	14,666.74					14,666.74	366,668.49	58,666.96	425,335.45	440,002.19	410,668.71	2,954,997.67	2,223,197.80	TERMINADA	C.P. 2881	11/11/13	100%	57%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
474	1235-09-538	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE U. Y MARTIN LUIS G. TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13	NIÑOS HEROES	2,992,451.29	PIM 13	2,498,478.15	2	DEL 1 AL 10/08/13	336,276.37	53,804.22	390,080.59	6,725.53					6,725.53	127,751.67	20,440.27	148,191.94	154,917.47	235,163.12	2,888,558.74	103,892.55	PROCESO	C.P. 3128	27/11/13	100%	97%		
485	1235-09-252	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10	EL MIRADOR	2,197,106.70	PIM 10		1 Y 2F	DEL 28/2/11 AL 22/03/11 Y DEL 23/3/11 AL 9/12/11	964,292.77	154,286.84	1,118,579.61	19,285.86					19,285.86	946,553.84	151,448.61	1,098,002.45	1,117,288.31	1,291.30	1,118,579.61	1,078,527.09	TERMINADA	C.P. 2939 Y 2940	13/11/13	10%	51%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
486	1235-09-458	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12	ACION GUSTAVO BAZ	499,959.41	PIM 12		1	DEL 21/09/12 AL 13/11/12	330,356.75	52,857.08	383,213.83	6,607.14					6,607.14	215,499.75	34,479.96	249,979.71	256,586.85	126,626.98	383,213.83	116,745.58	PROCESO	P.D. 1150	29/11/13	100%	77%		
487	1235-09-459	REHABILITACION DE BORDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12	N BARTOLO TENAYUC	499,972.83	PIM 12		1	DEL 15/4/13 AL 11/06/13	419,711.40	67,153.82	486,865.22	8,394.23					8,394.23	215,505.54	34,480.89	249,986.43	258,380.66	228,484.56	486,865.22	13,107.61	PROCESO	P.D. 1153	29/11/13	100%	97%		
488	1235-09-501	REMODELACION OFICINA COPACI TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12	EL MIRADOR	298,853.28	PIM 12		1 Y 2F	DEL 13/09/12 AL 5/11/12	142,958.26	22,873.15	165,831.41	2,859.14					2,859.14	128,816.07	20,610.57	149,426.64	152,285.78	13,545.63	165,831.41	133,021.87	PROCESO	C.P. 2938 Y 3088	13/11/13 Y 26/11/13	100%	55%		
489	1235-09-519	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13	SAN LUCAS PATONI	697,957.80	PIM 13		1 Y 2	DEL 29/6/13 AL 9/08/13 Y DEL 10/08/13 AL 7/09/13	425,312.63	68,050.03	493,362.66	8,506.25			5,291.25	13,797.50	127,593.79	20,415.01	148,008.80	161,806.30	331,556.36	493,362.66	204,595.14	PROCESO	C.P. 2980 Y 3364	20/11/13 Y 29/11/13	100%	71%			
490	1235-09-520	REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELAZCO OBREGON TLAL-DGOP-PIM-AD-04-13	SAN LUCAS PATONI	449,999.68	PIM 13		1 Y 2	DEL 29/6/13 AL 9/08/13 Y DEL 10/08/13 AL 7/09/13	249,745.53	39,959.28	289,704.81	4,994.92					4,994.92	74,923.65	11,987.79	86,911.44	91,906.36	197,798.45	289,704.81	160,294.87	PROCESO	C.P. 2921 Y 2949	13 Y 14/11/13	100%	64%		
491	1235-09-531	REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA TLALOC TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13	EJIDO DE SANTA CEC	449,656.90	PIM 13		1	DEL 21/08/13 AL 10/09/13	297,059.57	47,529.53	344,589.10	5,941.19					5,941.19	89,117.87	14,258.86	103,376.73	109,317.92	235,271.18	344,589.10	105,067.80	PROCESO	C.P. 2955	14/11/13	100%	77%		
492	1235-09-533	REHABILITACION DE LA T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13	JORGE JIMENEZ CAN	699,967.34	PIM 13		1	DEL 22/07/13 AL 20/08/13	573,370.03	91,739.21	665,109.24	11,467.40					11,467.40	181,026.03	28,964.17	209,990.20	221,457.60	443,651.64	665,109.24	34,858.10	PROCESO	C.P. 2950	14/11/13	100%	95%		
493	1235-09-536	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL N. LIRA TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13	SANTA CECILIA	697,592.48	PIM 13		1	DEL 22/07/13 AL 21/08/13	547,741.41	87,638.63	635,380.04	10,954.83					10,954.83	180,411.84	28,865.90	209,277.74	220,232.57	415,147.47	635,380.04	62,212.44	PROCESO	C.P. 2960	15/11/13	100%	91%		
494																															

MENSAJES DEL SISTEMA (17)		
VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES		
	EXCEDIDA	EXCEDIDA
	EXCEDIDA	EXCEDIDA
	EXCEDIDA	EXCEDIDA
	EXCEDIDA	EXCEDIDA
	REMANENTE	REMANENTE
	REMANENTE	REMANENTE
	REMANENTE	REMANENTE
	EXCEDIDA	EXCEDIDA
	EXCEDIDA	EXCEDIDA
	REMANENTE	REMANENTE
	REMANENTE	REMANENTE
	REMANENTE	REMANENTE
	REMANENTE	REMANENTE

TOTALES	27 OBRAS	234,074,774.56	26,791,682.90	4,286,669.12	31,078,352.02	526,568.22	-	1,408.89	5,291.25	533,268.36	9,629,600.84	1,540,416.16	11,170,017.00	11,703,285.36	19,375,066.66	109,752,067.75	124,322,716.81
---------	----------	----------------	---------------	--------------	---------------	------------	---	----------	----------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA  
Presidente Municipal

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA  
Síndico

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ  
Secretario del Aytto.

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN  
Tesorero

ING. REYNALDO GASCA JAIME  
Similar a Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESION		
DIA	MES	AÑO
24	01	2014

Ver: 2013

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS ) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.