

Informe Mensual de Obras por Contrato

ENTIDAD FISCALIZABLE:		AJUNTAMIENTO DE TLAXIAPALTA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE:			22		MES CORRESPONDIENTE: (1)		DICIEMBRE DE 2013		Reporte mensual																			
CÓDIGO PROYECTO	CUENTA CONTABLE 1236 A 1238	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5) Cuenta 1236 A 1238 (6)	Nº ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE EJECUCIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	TOTAL IMPORTE Cuenta 1236 A 1238	RETENCIONES					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Cuenta 1136				TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (C.P. Saldo anterior + 1236 a 1238)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	FOLIA			AVANCE	VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	MENSAJES DEL SISTEMA (17)		
												2% (6)	6.2% (7)	6.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)						FECHA (14)	FISCAL (15)	FINANCERO (17)			VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES	
291	1235-05-340	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2A ETAPA TLA-DGOP-LP-PM-001-12	TLAXIAPALTA CENTRO	64,897,345.45	PM 12	61,037,287.01	18	DEL 21 AL 31/10/12	986,557.23	157,840.19	1,144,406.39	19,731.14				19,731.14	493,276.62	78,924.58	572,203.20	591,934.34	592,472.05	62,151,893.40	2,746,152.04	PROCESO				100%	96%				
297	1235-05-329	REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CARICATIZACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES TLA-DGOP-PM-007-11	SAN JUAN IXTLATEPEC	1,438,564.36	PM 11	1,342,656.45	47	DEL 13 AL 16/09/12	82,727.29		13,236.41	95,963.96	1,054.55			1,054.55	41,353.79	6,610.20	47,963.99	48,026.25	46,327.43	1,438,564.36	0.00	TERMINADA	C.P. 4270	31/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
341	1235-16-58	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA TLA-DGOP-GER-R-010-11	SAN ANDRES ATENCO	2,894,587.05	GIS 11			3º Y 2º CONV	107,762.09	17,246.73	125,008.82	2,155.84	215.58	538.97		2,910.39	15,051.82	2,894.69	20,986.51	23,896.95	101,141.92	125,008.82	2,769,546.73	TERMINADA	C.P. 3365 Y 3366	30/12/13	100%	4%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
370	1235-05-415	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ TLA-DGOP-PM-AD-005-12	SAN PEDRO BARRIENTOS	699,886.03	PM 12	549,828.62	37	DEL 17 AL 24/09/12	17,464.69	2,794.25	20,258.31	349.28			349.28	9,557.64	1,529.26	11,087.10	11,436.38	8,821.93	570,083.53	129,802.10	TERMINADA	C.P. 4420	31/12/13	100%	81%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE			
388	1235-05-434	REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA VENEZUELA LABRA TLA-DGOP-PM-AD-075-12	TLAXIAPALTA CENTRO	679,933.84	PM 12	583,514.93	37	DEL 26/09/12 AL 29/09/12	83,120.04	13,239.21	96,419.25	1,682.40			1,682.40				1,682.40	94,788.99	679,933.84	0.00	TERMINADA	C.P. 3748	13/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
448	1235-05-384	REHABILITACION DEL JARDIN DENRÓS PABLO NERUDA TLA-DGOP-PM-AD-094-12	LOS PIRULES	639,711.70	PM 12	432,230.16	37	DEL 30/09/12 AL 26/09/12	102,486.52	16,398.45	118,884.77	2,949.81			2,949.81	98,051.03	15,088.17	113,739.26	115,789.07	3,089.70	581,131.93	198,589.77	TERMINADA	C.P. 4813	31/12/13	100%	84%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE			
465	1235-05-514	REHABILITACION DE AJILAS EXTERIORES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO TLA-DGOP-PM-R-046-12	SANTA CECILIA	5,178,106.47	PM 12	2,994,939.97	9	DEL 15 AL 22/04/13	1,019,251.89	163,080.27	1,182,331.93	20,389.03			20,389.03	699,489.76	105,517.24	785,006.00	785,393.03	386,948.99	4,137,339.65	1,949,869.87	PROCESO	C.P. 3745	13/12/13	100%	80%						
473	1235-05-530	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLA-DGOP-CE-PM-AD-051-13	TLAXIAPALTA CENTRO	3,739,739.54	PM 13	3,270,751.38	37	DEL 21 AL 29/04/13	404,300.11	64,688.02	468,988.13	8,086.00			8,086.00				-	8,086.00	460,902.13	3,739,739.51	0.00	PROCESO	C.P. 3546	09/12/13	100%	100%					
481	1235-05-627	REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES DE CHALPANGUO TLA-DGOP-FORMADPE-R-020-13	AMPL. VALLE CEYLAN	2,443,033.40	FORMADPE 13	2,017,287.21	2 Y 3º	DEL 14/09/13 AL 20/09/13	397,026.05	58,720.80	425,725.80				1,839.03	1,839.03	94,897.85	15,169.25	109,977.05	111,812.08	313,913.72	2,443,023.01	10.39	TERMINADA	C.P. 3730 Y 4025	13 Y 31/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
484	1235-05-628	REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PABLO DE LOS ANGELES TLA-DGOP-FORMADPE-R-008-13	AMPL. VALLE CEYLAN	1,086,902.12	FORMADPE 13	609,176.76	37	DEL 12/09/13 AL 16/10/13	135,870.14	21,735.22	157,605.36			679.85	679.85	45,791.04	6,528.57	47,312.61	47,997.48	109,727.90	1,086,902.12	0.00	TERMINADA	C.P. 3008	27/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
491	1235-05-631	REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESEÑALADORA TLA-DGOP-PM-AD-010-13	EX EJIDO DE SANTA CECILIA	449,696.69	PM 13	344,586.15	37	DEL 11/09/13 AL 17/10/13	90,368.64	14,458.89	104,826.93	1,897.38			1,897.38	27,112.71	4,347.63	31,520.34	33,327.70	71,489.23	449,416.03	240.87	PROCESO	C.P. 4815	31/12/13	100%	100%						
492	1235-05-633	REHABILITACION DE LA T.V. SEC. DON JUAN NIS DE LA CRUZ TLA-DGOP-PM-AD-013-13	DR. JORGE JIMENEZ GANTU	699,997.34	PM 13	665,109.24	37	DEL 21/09/13 AL 4/09/13	30,050.09	4,868.01	34,918.10	601.00			601.00				-	601.00	34,257.19	699,997.34	0.00	PROCESO	C.P. 3000	11/12/13	100%	100%	SOBRE EJERCICIO DE RECURSOS				
493	1235-05-636	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL N. LARA TLA-DGOP-PM-AD-016-13	SANTA CECILIA	697,566.46	PM 13	635,386.04	37	DEL 22/09/13 AL 20/09/13	53,631.42	8,581.02	62,212.44	1,072.63			1,072.63				-	1,072.63	61,139.81	697,562.48	0.00	PROCESO	C.P. 4818	31/12/13	100%	100%					
495	1235-05-642	REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION TLA-DGOP-PM-AD-025-13	EX EJIDOS DE TOPOLCUALCO	956,599.25	PM 13	429,956.04	2	DEL 30/09/13 AL 26/09/13	111,962.97	17,917.21	129,880.79	2,229.65			2,229.65	42,897.52	5,654.40	48,551.92	51,931.17	77,686.61	599,896.62	36,739.63	PROCESO	C.P. 4095	31/12/13	100%	94%						
496	1235-05-643	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLA-DGOP-PM-LP-003-13	TLAXIAPALTA CENTRO	132,756,699.38	PM 13	16,152,299.62	2	DEL 1 AL 31/10/13	1,687,687.63	169,886.62	1,231,524.45	21,233.35			21,233.35	318,000.29	50,960.00	369,460.29	380,000.00	840,840.76	17,383,744.27	115,371,919.58	PROCESO	C.P. 4512	31/12/13	40%	13%						
498	1235-05-629	REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LEON TLA-DGOP-FORMADPE-R-001-13	EL PUERTO	2,236,420.90	FORMADPE 13		1 Y 2º	DEL 30/11/13 AL 19/12/13 Y DEL 14 AL 24/12/13	1,937,266.09	308,473.07	2,236,420.79			8,639.79	8,639.79	978,387.07	92,541.93	676,929.99	689,599.79	1,099,600.97	2,236,420.79	0.00	TERMINADA	C.P. 3340 Y 3990	27 Y 28/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE			
499	1235-05-630	REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEVADO DE TOLUCA TLA-DGOP-FORMADPE-R-000-13	LOMA BONITA	1,018,061.08	FORMADPE 13		1, 2º Y CONV	DEL 13 AL 20/11/13, DEL 2 FAL 19/12/13 Y DEL 11 AL 19/12/13	948,275.34	151,724.08	1,099,999.62			4,741.37	4,741.37	283,201.66	42,108.05	305,418.31	310,159.88	789,839.94	1,099,999.62	81,838.84	TERMINADA	C.P. 3948, 3984 Y 3985	28 Y 30/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
500	1235-05-632	REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ TLA-DGOP-FORMADPE-R-004-13	SAN PEDRO IXTLATEPEC	1,331,884.30	FORMADPE 13		1 Y 2º	DEL 16/09/13 AL 23/10/13 Y DEL 20/10/13 AL 10/11/13	1,148,003.44	183,880.90	1,331,884.00			5,740.03	5,740.03	344,441.71	55,110.68	399,552.39	405,292.40	928,391.80	1,331,884.00	157.30	TERMINADA	C.P. 3342 Y 3345	27/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE			
501	1235-05-631	REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES SANTA CECILIA TLA-DGOP-FORMADPE-R-006-13	SANTA CECILIA	1,195,822.01	FORMADPE 13		1, 2º Y CONV	DEL 1/11/13 AL 30/11/13, DEL 14 AL 19/12/13 Y DEL 16 AL 21/12/13	1,252,015.49	200,450.48	1,453,265.97			6,264.06	6,264.06	307,997.22	49,279.55	357,276.77	363,540.86	1,089,725.11	1,453,265.97	262,343.36	TERMINADA	C.P. 3844, 3961 Y 3962	27 Y 28/12/13	100%	122%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
502	1235-05-633	REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA TLA-DGOP-FORMADPE-LP-001-13	SAN RAFAEL	3,278,230.67	FORMADPE 13		1, 2º Y CONV	DEL 28/10/13 AL 4/12/13, DEL 14 AL 19/12/13 Y DEL 20 AL 29/12/13	3,874,665.79	619,980.92	4,494,646.79			19,372.62	19,372.62	947,040.47	135,028.79	982,069.26	1,001,041.76	3,492,484.92	4,494,646.79	1,219,199.63	TERMINADA	C.P. 3937, 3946 Y 3967	28, 29 Y 30/12/13	100%	130%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
503	1235-05-634	REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUEL CHAVEZ CTO. TLA-DGOP-FORMADPE-LP-000-13	MAGISTERIAL VISTABELLA	3,932,129.68	FORMADPE 13		1, 2º Y CONV	DEL 21/10/13 AL 28/11/13, DEL 20/11/13 AL 4/12/13	3,454,829.89	544,772.79	3,949,602.68			17,234.15	17,234.15	905,496.48	144,870.48	1,050,366.96	1,097,393.11	2,882,200.97	3,949,602.68	447,472.80	TERMINADA	C.P. 3774, 3918 Y 3967	17, 28 Y 30/12/13	100%	113%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
504	1235-05-662	PARKING EL PUERTO TLA-DGOP-PM-REP-LP-001-13	EL PUERTO	2,949,495.59	PM-REP 13		1, 2º Y CONV	DEL 16/11/13 AL 21/12/13, DEL 14 AL 19/12/13 Y DEL 16 AL 20/12/13	2,844,827.89	455,172.41	3,300,000.00			14,224.13	14,224.13	759,799.83	122,046.89	881,836.89	886,063.81	2,403,006.19	3,300,000.00	389,234.41	TERMINADA	C.P. 3912, 3913, 4097, 4226, 4236, 4353 Y 4355	26 Y 31/12/13	100%	112%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
505	1235-05-662	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA JAVIER PEREZ GUZMAN TLA-DGOP-COMACALTA-R-002-13	U.H. SAN BUENAVENTURA	1,497,040.63	COMACALTA 13		1 Y 2º	DEL 2 AL 20/12/13 Y DEL 27 AL 30/12/13	1,233,413.19	197,346.11	1,430,759.30			6,187.97	6,187.97	387,166.73	61,946.52	449,112.25	459,279.32	975,479.98	1,430,759.30	66,281.63	TERMINADA	C.P. 4011 Y 4095	31/12/13	100%	96%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE			
506	1235-05-661	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA TABLA REDONDA TLA-DGOP-COMACALTA-R-001-13	TABLA REDONDA	1,494,136.64	COMACALTA 13		1 Y 2º	DEL 2 AL 20/12/13 Y DEL 27 AL 30/12/13	823,915.79	131,826.52	955,742.31			4,119.58	4,119.58	386,414.70	61,828.39	448,241.09	452,360.63	503,381.68	955,742.31	538,394.63	TERMINADA	C.P. 3984 Y 4095	31/12/13	100%	64%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE			

509	1205-14-72	PARRQUE RIJAZ MASSEU TLAL-OGOP-PM-REP-RH-001-13	U.H. EL ROSARIO	2,018,522.32	PM-REP-13		1, 2, 3º Y CONV	DEL 14/10/13 AL 31/11/13 DEL 14/11/13 AL 30/12/13 Y DEL 13 AL 14/12/13	1,794,757.76	287,161.24	2,081,919.00	8,700.51		8,700.51	522,031.64	83,520.96	605,556.70	614,287.21	1,467,661.79	2,081,919.00	63,366.68	TERMINADA	C.P. 3773, 3813, 3840, 3841, 3850, 3860, 3891 Y 3892	17, 18, 27, 30 Y 31/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA	
509	1205-14-73	PARRQUE RECREATIVO EL TENAYO TLAL-OGOP-PM-REP-RH-002-13	U.H. EL TENAYO	1,247,302.81	PM-REP-13		1 Y 2º	DEL 14/14/13 AL 29/11/13 Y DEL 34 AL 29/11/13	1,075,261.15	172,041.79	1,247,302.81	5,346.31		5,346.31	322,576.34	51,612.53	374,186.87	379,537.18	867,765.73	1,247,302.81	0.00	TERMINADA	C.P. 3886, 3894, 4074 Y 4088	24 Y 31/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA	
510	1205-14-74	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALUCO DE LA CALLE CIERRO MIGUEL HIDALGO TLAL-OGOP-PM-HABITAT-LP-001-13	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,518,660.26	PM-HABITAT-13		1, 2º Y CONV	DEL 31/10/13 AL 30/11/13 DEL 29/11/13 AL 4/12/13	4,580,013.77	734,402.20	5,324,415.97	22,890.07		22,890.07	1,168,637.31	186,980.37	1,355,617.68	1,378,587.76	3,945,888.22	5,324,415.97	805,723.69	TERMINADA	C.P. 3846, 3847, 3860, 3861, 3867 Y 3868	28 Y 31/12/13	100%	118%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA	
511	1205-09-516	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALUCO DE LA AV. JESUS REYES HERCELES TLAL-OGOP-PM-R-048-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	573,477.27	PM-12	UNICA		DEL 25/09/13 AL 30/09/13	494,376.96	79,100.31	573,477.27	9,887.54		9,887.54	247,148.46	39,550.16	286,738.54	286,626.16	276,851.09	573,477.27	0.00	TERMINADA	C.P. 3914	26/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA	
512	1205-14-75	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALUCO DE LA CALLE MERCEDARIOS TLAL-OGOP-PM-HABITAT-LP-002-13	LAZARO CARDENAS 3RA SECC	2,907,112.09	PM-HABITAT-13		1, 2º Y CONV	DEL 31/10/13 AL 30/11/13 DEL 29/11/13 AL 4/12/13	3,314,416.36	530,306.62	3,844,723.00	16,572.08		16,572.08	751,639.57	120,294.33	872,133.90	888,705.98	2,956,017.52	3,844,723.00	937,610.01	TERMINADA	C.P. 3865, 3871, 4029, 4031, 4038 Y 4041	30 Y 31/12/13	100%	132%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA	
513	1205-14-76	IMPAVIMENTACION DE SISTEMA DE ALIBRAMBO DE BADO COMBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AV. LA PRESA TLAL-OGOP-PM-HABITAT-LP-003-13	LAZARO CARDENAS 1A SECC	3,403,760.96	PM-HABITAT-13		1, 2 Y 3º	DEL 16/11/13 AL 30/12/13 DEL 11 AL 14/12/13	2,634,276.70	469,484.27	3,403,760.97	14,671.39		14,671.39	880,280.01	140,846.28	1,021,126.29	1,035,789.68	2,387,861.29	3,403,760.97	0.01	TERMINADA	C.P. 3877, 3916, 3955, 3956, 3977 Y 4007	21, 26, 30 Y 31/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA	
514	1205-14-77	INSTALACION DE PARADEROS SEGURIDOS DE TRANSPORTE PUBLICO TLAL-OGOP-PM-HABITAT-RH-001-13	LAZARO CARDENAS 1A SECC	2,448,440.46	PM-HABITAT-13		1 Y 2º	DEL 11/09/13 AL 17/10/13	2,108,138.93	337,302.13	2,445,440.46	10,840.70		10,840.70	10,940.70	932,441.96	101,180.94	733,632.14	744,172.84	1,701,267.82	2,448,440.46	0.00	TERMINADA	C.P. 3878, 3916, 3955 Y 3956	27 Y 31/12/13	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
515	1205-09-553	ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN Y ARCADIO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS TLAL-OGOP-PM-HABITAT-LP-004-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,239,653.07	PM-13		1	DEL 6/09/13 AL 4/10/13	978,887.94	186,634.67	1,135,602.81	19,379.36		19,379.36	263,690.38	46,960.46	340,680.84	360,260.30	775,342.61	1,135,602.81	194,030.28	PROCESO	C.P. 4076	31/12/13	100%	95%					
516	1205-09-554	ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPARACION DE LA AV. JESUS REYES HERCELES TLAL-OGOP-PM-R-008-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	961,205.19	PM-13		1	DEL 13/09/13 AL 11/10/13	441,013.49	70,960.00	511,974.48	8,820.20		8,820.20	132,300.74	21,168.89	153,472.34	162,292.59	349,281.89	511,974.48	49,880.71	PROCESO	C.P. 4078	31/12/13	100%	91%					
517	1205-09-555	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN Y TLAL-OGOP-PM-AZ-026-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	4,336,117.86	PM-13		1	DEL 16/09/13 AL 30/09/13	2,251,140.09	300,162.40	2,611,322.40	45,022.80		45,022.80	675,542.00	108,054.72	783,396.72	828,419.52	1,782,602.88	2,611,322.40	1,746,795.48	PROCESO	C.P. 3811	18/12/13	100%	60%					
518	1205-09-559	ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPARACION DE LA AV. LÓPEZ MATEOS TLAL-OGOP-PM-R-005-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	559,200.85	PM-13		1	DEL 12/09/13 AL 10/09/13	432,546.23	69,207.72	501,755.95	8,650.96		8,650.96	129,794.47	20,762.32	150,528.79	159,177.79	342,578.20	501,755.95	27,444.93	PROCESO	C.P. 4063	19/12/13	100%	90%					
519	1205-09-535	REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS TLAL-OGOP-PM-AZ-016-13	DIVISION DEL NORTE	697,633.54	PM-13		1	DEL 15/09/13 AL 20/9/13	398,021.46	63,893.43	461,704.89	7,860.43		7,860.43	119,406.44	19,105.03	138,511.47	145,471.90	315,232.99	461,704.89	235,028.65	PROCESO	C.P. 4419	31/12/13	100%	66%					
520	1205-09-539	REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA TLAL-OGOP-PM-AZ-023-13	EX EJUDIO DE TEPICUALCO	489,869.97	PM-13		1	DEL 6/09/13 AL 9/10/13	259,464.06	41,814.25	300,978.31	5,189.28		5,189.28	77,833.22	12,454.27	90,293.49	95,462.77	205,465.34	300,978.31	198,890.66	PROCESO	C.P. 4059	31/12/13	100%	60%					
TOTALES				36 OBRAS		293,939,946.99			46,476,176.81	7,116,168.97	91,893,387.18	188,136.66	216.99	94,361.94	91,289.98	363,936.16	13,322,736.29	2,114,619.93	15,338,094.92	15,782,940.88	35,888,438.99	142,997,286.92					121,692,238.48				

Mtro. PABLO BASAÑEZ GARCIA  
Presidente Municipal

C. JOSE JAVIERO SOTO EL GUERRA  
Síndico

L.C. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ  
Secretario del Ayuntamiento

L.C. HECOLAN F. ORTIZ SANTILLAN  
Tesorero

ING. REYNALDO CASCA JIMENEZ  
Síndico a Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	02	2014

Ver: 2013

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCLUIDOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON CONCORDANTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PUBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXIX Y XXXI DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 35º FRACC. II DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX Y MPDS; ART. 3º Y 4º FRACC. I, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, Y, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR CEFEM 05-DE-FECHA DE MARZO DE DOS SETENTA POR EL GOPEM. ART. 16 BIS EN SUS FRACC. I, II, IX, XX, XXV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.