

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA				N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1) FEBRERO DE 2014																		
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)
86	1235-16-34	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES GIS-LP-007-09	EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	3,755,243.77	GIS 09		2 CONV	DEL 2/02/10 AL 2/03/10	46,207.69	7,393.23	53,600.92					-			-	-	53,600.92	53,600.92	3,701,642.85	TERMINADA	C.P. 155	18/02/14	100%	1%
259	1235-09-465	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12	SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,938,812.11	FEFOM 12		1 Y 2F	DEL 29/04/12 AL 5/05/12	2,533,458.72	405,353.39	2,938,812.11					-			-	-	2,938,812.11	2,938,812.11		TERMINADA	C.P. 131 Y 137	18/02/14	100%	100%
262	1235-09-296	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11	FRANCISCO VILLA	808,951.15	PAGIM 11		CONV	DEL 8 AL 20/01/12	259,507.21	41,521.15	301,028.36	5,190.14	519.01	1,297.54		7,006.69			-	7,006.69	294,021.67	301,028.36	507,922.79	TERMINADA	C.P. 245	28/02/14	100%	37%
291	1235-09-340	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2A ETAPA TLAL-DGOP-LP-PIM-001-12	TLALNEPANTLA CENTRO	64,897,845.45	PIM 12	45,700,083.36	18 BIS	DEL 21 AL 31/10/12	1,168,615.18	186,978.43	1,355,593.61	23,372.30				23,372.30	506,721.38	81,075.42	587,796.80	611,169.10	744,424.51	47,055,676.97	17,842,168.47	PROCESO	C.P. 192	20/02/14	100%	73%
323	1235-09-399	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12	LOMA ESCONDIDA	658,593.79	PIM 12	408,043.53	2F	DEL 29/04/12 AL 5/05/12	23,313.30	3,730.13	27,043.43	466.27				466.27			-	466.27	26,577.16	435,086.96	223,506.84	TERMINADA	C.P. 250	28/02/14	100%	66%
364	1235-09-395	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12	SAN JAVIER	1,989,627.22	PIM 12	1,588,403.92	2F	DEL 19 AL 24/05/12	40,475.55	6,476.09	46,951.64	809.51				809.51			-	809.51	46,142.13	1,635,355.56	354,271.67	TERMINADA	C.P. 251	28/02/14	100%	82%
408	1235-09-402	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12	TLALNEPANTLA CENTRO	754,643.36	PIM 12	601,615.82	2F	DEL 26 AL 30/04/12	131,920.29	21,107.25	153,027.54	2,638.41				2,638.41			-	2,638.41	150,389.13	754,643.36	0.00	TERMINADA	C.P. 211	21/02/14	100%	100%
452	1235-09-461	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MINEROS MATALURGICOS TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12	TEQUEXQUINAHUAC	1,899,587.24	FEFOM 12		2F	DEL 26 AL 30/08/12	155,223.50	24,835.76	180,059.26	3,104.47	310.45	776.12		4,191.04	77,611.78	12,417.89	90,029.67	94,220.71	85,838.55	180,059.26	1,719,527.98	TERMINADA	C.P. 129	18/02/14	100%	9%
453	1235-09-462	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PEDRO FERRIS TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12	SAN LUCAS PATONI	689,994.99	FEFOM 12		3F	DEL 26 AL 30/08/12	8,796.92	1,407.51	10,204.43	175.94	17.59	43.98		237.51			-	237.51	9,966.92	10,204.43	679,790.56	TERMINADA	C.P. 143	18/02/14	100%	1%
454	1235-09-466	REPAVIMENTACION CON COCNETO HIDRAULICO CALLE GALEANA TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12	SAN JUAN IXHUATEPEC	1,849,107.54	FEFOM 12		2 Y 3F	DEL 9/10/12 AL 6/11/12	213,466.99	34,154.72	247,621.71	4,269.34	426.93	1,067.34		5,763.61	128,499.53	20,559.93	149,059.46	154,823.07	92,798.64	247,621.71	1,601,485.83	TERMINADA	C.P. 128 Y 130	18/02/13	100%	13%
455	1235-09-467	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IXTLIXOCHITL TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12	TENAYO SUR	1,899,149.96	FEFOM 12		2 Y 3F	DEL 7/09/12 AL 4/10/12	244,626.42	39,140.23	283,766.65	4,892.53	489.25	1,223.13		6,604.91	122,313.23	19,570.12	141,883.35	148,488.26	135,278.39	283,766.65	1,615,383.31	TERMINADA	C.P. 127 Y 144	18/02/14	100%	15%
458	1235-09-478	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO VIVEROS DEL RETIRO TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12	VIVEROS DE LA LOMA	498,749.91	PIM 12	363,269.40	2F	DEL 25/07/12 AL 23/08/12	4,164.48	666.32	4,830.80	83.29				83.29			-	83.29	4,747.51	368,100.20	130,649.71	TERMINADA	C.P. 210	21/02/14	100%	74%
475	1235-09-496	REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOSO HIDRAULICOS TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12	IND. TLAXCOPAN	2,046,941.84	FEFOM 12		1 Y 2F	DEL 22/01/13 AL 4/02/13	1,764,605.03	282,336.81	2,046,941.84					-			-	-	2,046,941.84	2,046,941.84		TERMINADA	C.P. 187 Y 186	20/02/14	100%	100%
489	1235-09-519	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13	SAN LUCAS PATONI	697,957.80	PIM 13	493,362.65	3	DEL 12/09/13 AL 10/10/13	159,515.67	25,522.49	185,038.16	3,190.31				3,190.31			-	3,190.31	181,847.85	678,400.81	19,556.99	PROCESO	C.P. 246	28/02/14	100%	97%
517	1235-09-555	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	4,358,117.88	PIM 13	2,611,322.40	2	DEL 1 AL 31/10/13	1,346,046.65	215,367.46	1,561,414.11	26,920.93				26,920.93	403,814.00	64,610.24	468,424.24	495,345.17	1,066,068.94	4,172,736.51	185,381.37	PROCESO	C.P. 159	19/02/14	100%	96%
520	1235-09-539	REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13	EX EJIDO DE TEPEOLLULCO	499,868.97	PIM 13	300,978.31	2	DEL 6/10/13 AL 5/11/13	75,070.34	12,011.25	87,081.59	1,501.41				1,501.41	22,521.10	3,603.38	26,124.48	27,625.89	59,455.70	388,059.90	111,809.08	PROCESO	C.P. 158	19/02/14	100%	78%
521	1235-09-480	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12	RINCONADA DEL PARAISO	2,389,923.49	PIM 12		1	DEL 21/08/12 AL 21/09/12	1,171,171.17	187,387.39	1,358,558.56	23,423.42				23,423.42	585,585.59	93,693.69	679,279.28	702,702.70	655,855.86	1,358,558.56	1,031,364.93	PROCESO	C.P. 212	21/02/14	100%	57%
522	1235-09-545	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PASEO DE LAS AVES TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13	LOMA AZUL	3,749,324.69	FEFOM 13		1	DEL 30/12/13 AL 31/01/14	2,120,545.77	339,287.32	2,459,833.09	42,410.92	4,241.09	10,602.73		57,254.74	636,189.29	101,790.29	737,979.58	795,234.32	1,664,598.77	2,459,833.09	1,289,491.60	PROCESO	C.P. 277	28/02/14	100%	66%
523	1235-09-548	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13	SAN MIGUEL CHALMA	2,815,980.57	FEFOM 13		1	DEL 4/01/14 AL 2/02/14	1,701,037.66	272,166.03	1,973,203.69	34,020.75	3,402.08	8,505.19		45,928.02	734,603.63	117,536.58	852,140.21	898,068.23	1,075,135.46	1,973,203.69	842,776.88	PROCESO	C.P. 254	28/02/14	100%	70%
524	1235-09-549	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13	SAN MIGUEL CHALMA	1,493,519.79	FEFOM 13		1	DEL 4/01/14 AL 2/02/14	1,024,848.88	163,975.82	1,188,824.70	20,496.98	2,049.70	5,124.24		27,670.92	386,255.12	61,800.82	448,055.94	475,726.86	713,097.84	1,188,824.70	304,695.09	PROCESO	C.P. 269	28/02/14	100%	80%
525	1235-09-550	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13	LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,990,179.11	FEFOM 13		1, 2 Y 3F	DEL 14/10/13 AL 12/11/13, DEL 13 AL 30/11/13 Y DEL 1 AL 14/12/13	1,715,671.65	274,507.46	1,990,179.11	34,313.44	3,431.34	8,578.36		46,323.14	514,701.49	82,352.24	597,053.73	643,376.87	1,346,802.24	1,990,179.11	0.00	TERMINADA	C.P. 218, 219 Y 270	25 Y 28/02/14	100%	100%
526	1235-09-552	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13	VALLE DE LOS PINOS 1RA SECC	2,293,711.04	FEFOM 13		1	DEL 4/01/14 AL 2/02/14	1,809,796.12	289,567.38	2,099,363.50	36,195.92	3,619.59	9,048.98		48,864.49	593,201.13	94,912.18	688,113.31	736,977.80	1,362,385.70	2,099,363.50	194,347.54	PROCESO	C.P. 272	28/02/14	100%	92%
527	1235-09-557	PAVIMENTACION CON COCNETRO ASFALTICO DE LA AV. BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13	SAN JUAN IXTACALA	2,442,499.04	FEFOM 13		1	DEL 28/12/13 AL 28/01/14	1,829,706.86	292,753.10	2,122,459.96	36,594.14	3,659.41	9,148.53		49,402.08	631,680.78	101,068.93	732,749.71	782,151.79	1,340,308.17	2,122,459.96	320,039.08	PROCESO	C.P. 280	28/02/14	100%	87%

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

ENTIDAD FISCALIZABLE			AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE			92			MES CORRESPONDIENTE: (1) FEBRERO DE 2014																
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)
528	1235-09-558	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13	LOS REYES IXTACALA	891,540.60	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 29/01/14 AL 20/02/14 Y DEL 30/12/13 AL 28/01/14	768,569.48	122,971.12	891,540.60	15,371.39	1,535.14	3,842.85		20,749.38	230,570.84	36,891.34	267,462.18	288,211.56	603,329.04	891,540.60	0.00	TERMINADA	C.P. 261 Y 281	28/02/14	100%	100%
529	1235-09-560	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AZUCENA TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13	LOS REYES IXTACALA	1,339,064.90	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 30/12/13 AL 31/01/14 Y DEL 31/01/14 AL 17/02/14	1,154,366.28	184,698.61	1,339,064.89	23,087.32	2,308.73	5,771.83		31,167.88	346,309.89	55,409.58	401,719.47	432,887.35	906,177.54	1,339,064.89	0.01	TERMINADA	C.P. 214 Y 258	24 Y 28/02/14	100%	100%
530	1235-09-561	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13	HUGO CERVANTES DEL RIO	591,082.12	FEFOM 13		1, 2 Y 3F	DEL 30/12/13 AL 29/01/14, DEL 30/01/14 AL 12/02/14 Y DEL 13 AL 17/02/14	452,667.10	72,426.74	525,093.84	9,053.34	905.33	2,263.33		12,222.00	154,195.34	24,671.25	178,866.59	191,088.59	334,005.25	525,093.84	65,988.28	TERMINADA	c.p. 253, 259 y 275	28/02/14	100%	89%
531	1235-09-563	PAVIMENTACION CON COCNRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13	SAN JERONIMO TEPETLACALCO	201,175.98	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 29/01/14 AL 20/02/14 Y DEL 30/12/13 AL 28/01/14	173,427.57	27,748.41	201,175.98	2,895.52	289.55	723.88		3,908.95	63,662.95	10,186.07	73,849.02	77,757.97	123,418.01	201,175.98		TERMINADA	C.P. 241 Y 278	27 Y 28/02/14	100%	100%
532	1235-09-564	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13	LOS REYES IXTACALA	740,837.65	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 25/11/13 AL 25/12/13 Y DEL 26/12/13 AL 23/01/14	626,309.77	100,209.56	726,519.33	12,526.20	1,252.62	3,131.55		16,910.37	191,595.95	30,655.35	222,251.30	239,161.67	487,357.66	726,519.33	14,318.32	TERMINADA	C.P. 242 Y 282	27 Y 28/02/14	100%	98%
533	1235-09-565	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELEM DE LOS PADRES TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13	VALLE DE LOS PINOS 1RA SECC	3,818,826.94	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 25/11/13 AL 25/12/13 Y DEL 26/12/13 AL 23/01/14	3,291,826.60	526,692.26	3,818,518.86	65,836.53	6,583.65	16,459.13		88,879.31	987,627.66	158,020.42	1,145,648.08	1,234,527.39	2,583,991.47	3,818,518.86	308.08	TERMINADA	C.P. 193 Y 255	20 Y 28/02/14	100%	100%
534	1235-09-566	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13	SAN JUAN IXHUATEPEC	599,604.00	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 30/12/13 AL 3/02/14 Y DEL 4 AL 17/02/13	516,900.00	82,704.00	599,604.00	10,338.00	1,033.80	2,584.50		13,956.30	155,070.00	24,811.20	179,881.20	193,837.50	405,766.50	599,604.00		TERMINADA	C.P. 213 Y 276	24 Y 28/02/14	100%	100%
535	1235-09-567	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13	LOS REYES IXTACALA	2,721,897.68	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 30/12/13 AL 3/02/14 Y DEL 4 AL 17/02/13	2,346,463.44	375,434.15	2,721,897.59	46,929.27	4,692.93	11,732.32		63,354.52	703,939.05	112,630.25	816,569.30	879,923.82	1,841,973.77	2,721,897.59	0.09	TERMINADA	C.P. 157 Y 252	19 Y 28/02/14	100%	100%
536	1235-09-568	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13	SAN MIGUEL CHALMA	1,295,352.37	FEFOM 13		1	DEL 4/01/14 AL 2/02/14	780,974.66	124,955.95	905,930.61	15,619.49	1,561.95	3,904.87		21,086.31	335,004.92	53,600.79	388,605.71	409,692.02	496,238.59	905,930.61	389,421.76	PROCESO	C.P. 273	28/02/14	100%	70%
537	1235-09-569	PAVIMENTACION CON COCNRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13	VALLE DE LOS PINOS 1RA SECC	1,663,008.61	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 4/01/14 AL 2/02/14 Y DEL 31/01/14 AL 21/02/14	1,409,191.34	225,470.61	1,634,661.95	7,566.56	756.66	1,891.64		10,214.86	430,088.43	68,814.15	498,902.58	509,117.44	1,125,544.51	1,634,661.95	28,346.66	TERMINADA	C.P. 240 Y 279	27 Y 28/02/14	100%	98%
538	1235-09-572	PAVIMENTACION CON COCNRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13	SAN MIGUEL CHALMA	1,776,577.28	FEFOM 13		1 Y 2F	DEL 4/01/14 AL 2/02/14 Y DEL 31/01/14 AL 21/02/14	1,416,449.20	226,631.87	1,643,081.07	28,328.99	2,832.90	7,082.24		38,244.13	459,459.64	73,513.54	532,973.18	571,217.31	1,071,863.76	1,643,081.07	133,496.21	TERMINADA	C.P. 209 Y 271	21 Y 28/02/13	100%	92%
539	1235-09-576	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13	LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,123,646.39	FEFOM 13		1	DEL 30/01/14 AL 28/02/14	727,977.24	116,476.36	844,453.60	14,559.54	1,455.95	3,639.89		19,655.38	290,598.21	46,495.71	337,093.92	356,749.30	487,704.30	844,453.60	279,192.79	PROCESO	C.P. 260	28/02/14	100%	75%
540	1235-09-580	PAVIMENTACION CON COCNRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13	LOS REYES IXTACALA	1,294,770.82	FEFOM 13		1	DEL 3/01/14 AL 28/01/14	833,560.09	133,369.62	966,929.71	16,671.20	1,667.12	4,167.80		22,506.12	334,854.53	53,576.72	388,431.25	410,937.37	555,992.34	966,929.71	327,841.11	PROCESO	C.P. 256	28/02/14	100%	75%
541	1235-10-533	REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE DE LUIS ECHEVERRIA TLAL-DGOP-FIMS-IR-002-13	BENITO JUAREZ	1,035,022.53	FISM 13		1 Y 2F	DEL 9/12/13 AL 9/01/14 Y DEL 8 AL 21/01/14	888,496.15	142,159.38	1,030,655.53					-	266,548.84	42,647.81	309,196.65	309,196.65	721,458.88	1,030,655.53	4,367.00	PROCESO	C.P. 247 Y 249	28/02/14	100%	100%
542	1235-10-539	REPAVIMENTACION CON COCNRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13	EL PUERTO	1,819,706.84	FISM 13		1	DEL 9/12/13 AL 10/01/14	1,443,137.30	230,901.97	1,674,039.27					-	470,613.84	75,298.21	545,912.05	545,912.05	1,128,127.22	1,674,039.27	145,667.57	PROCESO	C.P. 154	18/02/14	100%	92%

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA	C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA	LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ	LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN	ING. REYNALDO GASCA JAIME
Presidente Municipal	Sindico	Secretario del Aytto.	Tesorero	Similar a Director de Obras Públicas

Ver. 2013

Ver 01/2000