

Regresar principal

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE:			AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1) NOVIEMBRE DE 2014																	MENSAJES DEL SISTEMA (17)								
NUM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1236 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (8)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA		VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES			
												2% (6)	6.2% (7)	0.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (16)	FINANCIE RO (16)						
57	1235-09-324	REHABILITACION GENERAL DEL DEPROTIVO TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11	VIVEROS DE LA LOMA	2,988,149.82	PIM 11	2,252,872.67	3F	DEL 24/03/12 AL 15/04/12	79,361.23	12,697.80	92,059.03	1,587.22				1,587.22			-	1,587.22	90,471.81	2,344,931.70	643,216.12	TERMINADA	C.P. 3112	10/11/14	100%	78%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE		
89	1235-09-475	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12	LA ROMANA	3,332,143.37	PIM 12	2,421,273.68	2F	DEL 18/07/12 AL 16/08/12	8,098.96	1,295.83	9,394.79	161.98				161.98			-	161.98	9,232.81	2,430,668.47	901,474.90	TERMINADA	C.P. 3346	20/11/14	100%	73%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE		
149	1235-09-543	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PIM-IP-002-13	TLALNEPANTLA CENTRO	132,755,659.35	PIM 13	38,717,286.37	13	DEL 1 AL 31/08/14	1,305,423.04	208,867.69	1,514,290.73	26,108.46			26,108.46	391,626.91	62,660.31	454,287.22	480,395.68	1,033,895.05	40,231,577.10	92,524,082.25	PROCESO	C.P. 3509	25/11/14	70%	30%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL						
249	1235-09-592	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPETLACALCO, TLAL-DGOP-PIM-AD-044-13	EX HACIENDA SANTA MONICA	558,502.00	PIM 13	534,213.63	2F	DEL 10/04/14 AL 8/05/14	16,284.44	2,605.51	18,889.95	325.69			325.69	6,281.47	1,005.04	7,286.51	7,612.20	11,277.75	553,103.58	5,398.42	TERMINADA	C.P. 3539	26/11/14	100%	99%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE			
264	1235-10-549	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14	EX EJIDOS DE TEPEQUILCO	3,691,104.48	FISMAA 14	3,291,674.02	4	DEL 21/06/14 AL 2/07/14	230,269.42	36,843.11	267,112.53			-	46,396.58	7,423.45	53,820.03	53,820.03	213,292.50	3,558,786.55	132,317.93	PROCESO	C.P. 3540	26/11/14	100%	96%								
270	1235-10-567	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14	TENAYO CENTRO	5,298,992.55	FISMAA 14	1,526,843.57	2	DEL 16 AL 30/09/14	1,338,887.86	214,222.06	1,553,109.92			-	401,666.36	64,266.62	465,932.98	465,932.98	1,087,176.94	3,079,953.49	2,219,039.06	PROCESO	C.P. 3265	14/11/14	100%	58%								
274	1235-09-583	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13	LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	4,448,984.45	PIM 13		1,2 Y 3F	DEL 9/12/13 AL 7/01/14, DEL 30/1/14 AL 2/02/14 Y DEL 3 AL 6/02/14	3,835,331.41	613,653.03	4,448,984.44	76,706.63			76,706.63	1,917,665.72	306,826.51	2,224,492.23	2,301,198.86	2,147,785.58	4,448,984.44	0.01	TERMINADA	C.P. 3115, 3116 Y 3117	10/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA			
275	1235-09-598	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE LA AV. SAN JOSE TLAL-DGOP-PIM-AD-047-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	273,076.02	PIM 13		1F	DEL 23/06/14 AL 28/07/14	235,410.36	37,665.66	273,076.02	4,708.21			4,708.21	70,623.11	11,299.70	81,922.81	86,631.02	186,445.00	273,076.02	-	0.00	TERMINADA	C.P. 3537	26/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA		
276	1235-09-600	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE LA AV. PICHARDO PAGARZA TLAL-DGOP-PIM-AD-049-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	174,319.58	PIM 13		1F	DEL 23/06/14 AL 28/07/14	150,275.50	24,044.08	174,319.58	3,005.51			3,005.51	45,082.65	7,213.22	52,295.87	55,301.38	119,018.20	174,319.58		TERMINADA	C.P. 3538	26/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL			EXCEDIDA			
277	1235-09-601	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE LA AV. SAN ISIDRO TLAL-DGOP-PIM-AD-050-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	197,956.73	PIM 13		1F	DEL 23/06/14 AL 28/07/14	170,652.35	27,304.38	197,956.73	3,413.05			3,413.05	51,195.71	8,191.31	59,387.02	62,800.07	135,156.66	197,956.73	-	0.00	TERMINADA	C.P. 3535	26/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA		
278	1235-09-602	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE LA AV. HERMILO MENA TLAL-DGOP-PIM-AD-051-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	174,516.66	PIM 13		1F	DEL 23/06/14 AL 28/07/14	150,445.40	24,071.26	174,516.66	3,008.91			3,008.91	45,133.62	7,221.38	52,355.00	55,363.91	119,152.75	174,516.66		0.00	TERMINADA	C.P. 3536	26/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA		
279	1235-09-612	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13	VALLE DE SANTA MONICA	296,987.00	PIM 13		1	DEL 5/04/14 AL 1/05/14	110,870.66	17,739.31	128,609.97	2,217.41			2,217.41	33,261.20	5,321.79	38,582.99	40,800.40	87,809.57	128,609.97	168,377.03	PROCESO	C.P. 3261	14/11/14	100%	43%							
280	1235-09-621	SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO, ESQ. SEMINARIO	VARIAS COLONIAS	9,532,741.69	PIM 14		1	DEL 13/06/14 AL 14/07/14	2,034,235.45	325,477.67	2,359,713.12	40,684.71			40,684.71	739,609.27	118,337.48	857,946.75	898,631.46	1,461,081.66	2,359,713.12	7,173,028.57	PROCESO	C.P. 3251	14/11/14	100%	25%							
281	1235-09-622	SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQUINA JAVIER MINA, COLONIA	VARIAS COLONIAS	9,997,986.05	PIM 14		1	DEL 7/08/14 AL 5/09/14	750,342.69	120,054.83	870,397.52	15,006.85			15,006.85	225,102.81	36,016.45	261,119.26	276,126.11	594,271.41	870,397.52	9,127,588.53	PROCESO	C.P. 3345	20/11/14	100%	9%							
282	1235-09-623	SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO, AREA DE JUEGOS INFANTILES (9-6 AÑOS), APARATOS DE GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALBA XTILXUCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSABO	VARIAS COLONIAS	9,382,282.33	PIM 14		1 Y 2	DEL 25/07/14 AL 24/08/14 Y DEL 26/07/14 AL 26/08/14	3,424,328.94	547,892.63	3,972,221.57	68,486.57			68,486.57	1,027,298.68	164,367.79	1,191,666.47	1,260,153.04	2,712,068.53	3,972,221.57	5,410,060.76	PROCESO	C.P. 3114 Y 3266	10 Y 14/11/14	100%	42%							
283	1235-10-384	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES DE OCCIDENTE CM-FISMAA-IR-007-10	LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	196,309.53	FISMAA-10		CONV	DEL 1 AL 8/12/10	169,232.35	27,077.17	196,309.52			-			-		-	-	196,309.52	196,309.52	0.01	TERMINADA	C.P. 3253	14/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA		
284	1235-10-411	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC CM-FISMAA-AD-007-10	SAN PEDRO BARRIENTOS	51,421.92	FISMAA 10		CONV	DEL 14 AL 30/12/10	44,329.24	7,092.68	51,421.92			-			-		-	-	51,421.92	51,421.92	-	0.00	TERMINADA	C.P. 3256	14/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA	
285	1235-10-415	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONG. LOPEZ MATEOS CM-FISMAA-AD-011-10	SAN PEDRO BARRIENTOS	317,744.31	FISMAA 10		CONV	DEL 14 AL 30/12/14	273,917.51	43,826.80	317,744.31			-			-		-	-	317,744.31	317,744.31	0.00	TERMINADA	C.P. 3258	14/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA		
286	1235-10-563	PAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14	SAN ANDRES ATENCIO	1,147,238.14	FISMAA 14		1	DEL 19/08/14 AL 25/09/14	899,635.76	143,941.72	1,043,577.48			-			-		-	-	1,043,577.48	1,043,577.48	103,660.66	PROCESO	C.P. 3113	10/11/14	100%	91%						
287	1235-10-566	PAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14	SAN ANDRES ATENCIO	984,493.76	FISMAA 14		1	DEL 19/08/14 AL 30/09/14	655,198.63	104,831.78	760,030.41			-			-		-	-	760,030.41	760,030.41	224,463.35	PROCESO	C.P. 3348	20/11/14	100%	77%						
288	1235-09-268	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11	LAS PALOMAS	90,930.50	PAGIM 11		1 CONV	DEL 3 AL 27/02/11	78,388.36	12,542.14	90,930.50	1,567.77	156.78	391.94			2,116.49			-	2,116.49	88,814.01	90,930.50	-	0.00	TERMINADA	C.P. 3259	14/11/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
TOTALES			21 OBRAS	185,891,540.24					15,960,919.56	2,553,747.14	16,514,666.70	246,988.97	156.78	391.94	-	247,537.69	5,000,944.08	800,151.05	5,801,095.14	6,048,632.83	12,466,033.87	67,258,830.64	118,632,709.59											

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA

ELABORACION DEL INFORME

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN

ING. REYNALDO GASCA JAIME

Presidente Municipal

Secretario del Ayto.

Tesorero

Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	01	2015

Ver: 2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.