

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-----------------|----------|------------|---------------|-----------|-------------|---------|--------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| 134680 /0001 | 03 ASH | EL ELECTRICACION | A CONSTRUCCION | 034 ELECTRICACION URBANA | ELECTRIFICACIÓN / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | ADMINISTRACION | 11/05/2009 11/05/2009 | 07/08/2009 07/08/2009 | 5,566,500.00 | 717,540.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,848,959.97 | 5,566,500.00 | 717,540.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,848,959.97 | 19 POSTE | 278.00 | 275.00 | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 100.00 |
| 138509 /0002 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 037 EQUIPAMIENTO | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2009, SE ADQUIEREN 2 SCANER KODAK SERIE 1440. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 03/04/2009 // | 17/12/2009 // | 339,969.90 | 339,969.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,969.90 | 339,969.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 648543 | 100 | 100.00 | |
| 139023 /0003 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | BRIGADAS DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, REPARACIONES MENORES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 24/06/2009 // | 31/12/2009 // | 703,794.54 | 703,794.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703,794.54 | 703,794.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1.00 | | 5 ALUMNO | 216 | 110000 | 100 | 100.00 | |
| 140844 /0004 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO ENRÍQUEZ COL. REFORMA URBANA(TLAL/DGOP/FISM/AD/ESC-001-09) / COLONIA REFORMA URBANA | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 476,297.83 | 476,297.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,297.83 | 476,297.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 250.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 771 | 100 | 100.00 | |
| 140846 /0005 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS COLONIA LOS PARAJES (TLAL/DGOP/FISM/AD/003-09) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 264,850.83 | 264,850.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,850.83 | 264,850.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 13.44 | | 5 ALUMNO | 1 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 140849 /0006 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COL. SAN LUCAS PATONI (TLAL/DGOP/FISM/AD/006-09) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 447,416.79 | 447,416.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,416.79 | 447,416.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1051.80 | | 5 ALUMNO | 1 | 840 | 100 | 100.00 | |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|--------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 140850 /0007 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (AMBOS TURNOS) COL. EL OLIVO II PARTE BAJA(TLAL/DGOP/FISM/AD/008-09) / COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA Y PARTE BAJA | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 448,169.17 | 448,169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,169.17 | 448,169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 142.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 465 | 100 | 100.00 |
| 140851 /0008 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN COL. LOMAS DE TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-AD-022-09) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 447,281.63 | 447,281.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,281.63 | 447,281.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 114.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 315 | 100 | 100.00 |
| 140852 /0009 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGÓN , COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (TLAL/DGOP/FISM/AD/024-09) / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC | CONTRATO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 498,220.76 | 498,220.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,220.76 | 498,220.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 66.24 | | 5 ALUMNO | 1 | 805 | 100 | 100.00 |
| 140853 /0010 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO Y/O AHUITZOL COL. SAN JUAN IXHUATEPC(TLAL/DGOP/FISM/AD/025-09). / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 285,072.15 | 285,072.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,072.15 | 285,072.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 190.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 620 | 100 | 100.00 |
| 140869 /0011 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REHABILITACIÓN SANITARIA Y ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. CUAUHTEMOC (TLAL/DGOP/AD/PRIM/001-09) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 633,529.37 | 633,529.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633,529.37 | 633,529.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 330.50 | | 5 ALUMNO | 1 | 210 | 95 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|------------------|---------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 140871/0012 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O ALFONSO N. URUETA CARRILLO COL.LÁZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-AD-ESC-003-09). / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 677,288.85 | 677,288.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,288.85 | 677,288.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 80.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 1010 | 100 | 100.00 |
| 140872/0013 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 087 T.V. SECUNDARIA | REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA T.V. SECUNDARIA MANUEL MUÑOZ LÁZARO COL. EL OLIVO II PARTE BAJA(TLAL/DGOP/FISM/AD/007-09) / COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA Y PARTE BAJA | CONTRATO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 545,149.32 | 545,149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,149.32 | 545,149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 80.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 174 | 100 | 100.00 |
| 140874/0014 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 081 SECUNDARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, ESCUELA SECUNDARIA No. 76 LIC. BENITO JUÁREZ COL. SAN PEDRO BARRIENTOS(TLAL/DGOP/FISM/AD/007-09). / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS | CONTRATO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,321.52 | 495,321.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 930.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 436 | 100 | 99.06 |
| 140875/0015 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA EVA SÁMANO BISHOP Y/O ALFONSO REYES (TLAL-DGOP-FISM-AD-012-09). / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 17/12/2009 // | 31/12/2009 // | 497,910.27 | 497,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,910.27 | 497,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1239.87 | | 5 ALUMNO | 1 | 850 | 100 | 100.00 |
| 140877/0016 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 066 PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS COL. DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU(TLAL/DGOP/FISM/AD/018-09). / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 447,968.50 | 447,968.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,968.50 | 447,968.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 337.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 110 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|--|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 140879 /0017 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN Y/O ROSARIO CASTELLANOS , COL. DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU (TLAL-DGOP-FISM-AD-020-09). / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,417.48 | 362,417.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 392.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 1652 | 100 | 72.49 |
| 140991 /0018 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | CAMBIO DE PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O MELCHOR OCAMPO, PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/No., COLONIA SANTA MARÍA TLAYACAMPA. (TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-002-09) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 585,277.24 | 585,277.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,277.24 | 585,277.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 300.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 775 | 100 | 100.00 |
| 140992 /0019 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN Y/O CUAUHTEMOC COL. SAN BARTOLO TENAYUCA (TLAL-DGOP-FISM-AD-009-09) / COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 499,679.94 | 499,679.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,679.94 | 499,679.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 200.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 556 | 100 | 100.00 |
| 140994 /0020 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 066 PREESCOLAR | REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, CERRO DE LA COLMENA S/N, COLONIA DOCTOR JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-017-09) / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 449,374.04 | 449,374.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,374.06 | 449,374.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 517.80 | | 5 ALUMNO | 1 | 189 | 50 | 49.53 |
| 140995 /0021 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCIÓN MEXICANA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN. (TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-004-09) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 648,083.32 | 648,083.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,083.32 | 648,083.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 720.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 1024 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 140996 /0022 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DON GUADALUPE VICTORIA Y/O PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, NEVADO DE TOLUCA S/N, COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-019-09) / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 594,330.49 | 594,330.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,330.49 | 594,330.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 295.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 983 | 100 | 100.00 |
| 140997 /0023 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 081 SECUNDARIA | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA (AMBOS TURNOS), DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO. (TLAL-DGOP-FISM-AD-021-09) / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | CONTRATO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 538,280.07 | 538,280.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,280.07 | 538,280.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 50.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 210 | 100 | 100.00 |
| 141008 /0024 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, ERMITA ESQUINA DEL TRABAJO COLONIA LOS PARAJES (TLAL-DGOP-FISM-AD-004-09) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO | 16/12/2009 // | 31/12/2009 // | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,448.22 | 391,869.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,578.54 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 300.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 230 | 100 | 97.18 |
| 141009 /0025 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ Y/O DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN (TLAL-DGOP-FISM-AD-016-09) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 16/12/2009 // | 30/12/2009 // | 545,786.90 | 545,786.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,786.90 | 545,786.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1400.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 616 | 100 | 100.00 |
| 141010 /0026 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Y/O FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI (TLAL-DGOP-FISM-AD-005-09) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 316,586.70 | 316,586.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,586.70 | 316,586.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 450.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 530 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 141153 /0027 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING , COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-AD-010-09) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 420,185.55 | 420,185.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,185.55 | 420,185.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2141.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 386 | 100 | 100.00 |
| 141155 /0028 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O LEYES DE REFORMA (TLAL-DGOP-FISM-AD-011-09) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 599,677.39 | 599,677.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,677.39 | 599,677.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1872.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 627 | 100 | 100.00 |
| 141156 /0029 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | AMPLIACIÓN DE AULA, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES Y/O MIGUEL ANZURES (TLAL-DGOP-FISM-AD-013-09). / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 17/11/2009 // | 28/12/2009 // | 599,688.65 | 599,688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,688.65 | 599,688.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1061.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 987 | 100 | 100.00 |
| 141158 /0030 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 036 ENCEMENTADO DE CALLES | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 05/08/2009 // | 31/12/2009 // | 5,368,016.00 | 5,368,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,368,016.00 | 5,368,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 135 | 40121 | 100 | 100.00 |
| 141159 /0031 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 036 ENCEMENTADO DE CALLES | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 05/08/2009 // | 31/12/2009 // | 5,020,164.00 | 5,020,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020,164.00 | 5,020,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 12 | 25853 | 100 | 100.00 |
| 141161 /0032 | 03 ASH | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | C REHABILITACION | 094 VIVIENDA URBANA | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 05/08/2009 // | 31/12/2009 // | 414,437.00 | 414,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,437.00 | 414,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 1 PERSONA | 1 | 683808 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|---|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|------------|-------|---------------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|------|--------|---------|--|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | | |
| 141199 /0033 | 05 | IE | C | 068 | REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (TLAL/DGOP//FISM/AD/023-09) / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC | CONTRA TO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,072.40 | 367,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,342.40 | 0.00 | 02 METR O CUAD RADO | 60.00 | | 5 ALUM NO | 1 | 1250 | 100 | 98.56 | | |
| 141282 /0034 | 05 | IE | C | 066 | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION (TLAL/DGOP/FISM/AD/014-09) / TLALNEPANTLA | CONTRA TO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 369,501.38 | 369,501.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,501.38 | 369,501.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METR O CUAD RADO | 2520.00 | | 5 ALUM NO | 1 | 175 | 100 | 100.00 | | |
| 141283 /0035 | 05 | IE | B | 068 | AMPLIACIÓN DE AULA Y REPARACIÓN DE PISOS, ESCUELA PRIMARIA FORD 132, COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION(TLAL-DGOP-FISM-AD-015-09) / TLALNEPANTLA | CONTRA TO | 20/11/2009 // | 28/12/2009 // | 595,391.12 | 595,391.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595,391.12 | 595,391.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METR O CUAD RADO | 1090.00 | | 5 ALUM NO | 1 | 750 | 100 | 100.00 | | |
| 141286 /0036 | 05 | IE | C | 066 | REHABILITACIÓN GENERAL, C. A. M. NUEVA CREACIÓN , COL.EL RISCO(TLAL/DGOP/FISM/AD/026-09) / TLALNEPANTLA | CONTRA TO | 19/11/2009 // | 28/12/2009 // | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,653.30 | 388,653.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METR O CUAD RADO | 147.00 | | 5 ALUM NO | 1 | 50 | 100 | 97.16 | | |
| 150970 /0037 | 03 | UR | A | 102 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO) DE LA COL. LA PETROLERA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 / TLALNEPANTLA | CONTRA TO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,779,421.38 | 1,779,421.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779,421.38 | 1,779,421.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METR O CUAD RADO | 2203.95 | | 2 COLO NIA | 1 | 5400 | 100 | 100.00 | | |
| 150975 /0038 | 03 | UR | A | 102 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRA TO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 4,533,118.94 | 4,533,118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,533,118.94 | 4,533,118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METR O CUAD RADO | 6950.00 | | 2 COLO NIA | 1 | 31782 | 100 | 100.00 | | |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 150976 /0039 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 5,280,669.68 | 5,280,669.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280,669.68 | 5,280,669.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 7536.46 | | 2 COLONIA | 1 | 31782 | 100 | 100.00 |
| 150977 /0040 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CARBONERA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 3,527,440.81 | 3,527,440.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,527,440.81 | 3,527,440.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 4968.00 | | 2 COLONIA | 1 | 31782 | 100 | 100.00 |
| 150978 /0041 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ONCE (TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 1,377,327.19 | 1,377,327.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231,325.93 | 1,231,325.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1728.00 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 89.40 |
| 151082 /0042 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVE (TRAMO GUAMUCHIL A EBANO) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 4,766,810.05 | 4,766,810.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,641,443.80 | 4,641,443.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 6000.00 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 97.37 |
| 151313 /0043 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV.1 TRAMO, PUERTO ANGEL SUR 22 A PUERTO VERACRUZ 4 SUR DE LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 4,133,780.81 | 4,133,780.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,913,141.51 | 3,913,141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 5107.21 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 94.66 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|------------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 151315 /0044 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR (AV. 5) TRAMO, PUERTO MANZANILLO A PUERTO ANGEL DE LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 4,697,582.16 | 4,697,582.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,697,582.16 | 4,697,582.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 6466.24 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 100.00 |
| 151819 /0045 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN PEDRO (TRAMO, BENITO JUAREZ - CDA. SAN PEDRO) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 227,604.53 | 227,604.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,604.53 | 227,604.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 340.00 | | 2 COLONIA | 1 | 6920 | 100 | 100.00 |
| 151820 /0046 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL GAS (TRAMO, BENITO JUAREZ - LOPEZ MATEOS) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 209,314.66 | 209,314.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,314.66 | 209,314.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 350.00 | | 2 COLONIA | 1 | 6920 | 100 | 100.00 |
| 151821 /0047 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC (TRAMO, SAN PEDRO - BENITO JUAREZ) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 355,809.47 | 355,809.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,373.80 | 225,373.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 525.00 | | 2 COLONIA | 1 | 6920 | 100 | 63.34 |
| 151822 /0048 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TARAUMARAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHEMOC. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 644,226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,226.46 | 0.00 | 644,226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,226.46 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 940.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3776 | 100 | 100.00 |
| 151823 /0049 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAMIZAL (TRAMO, 5 DE MAYO - PIPILA) DE LA COL. SAN LUCAS PATONI. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 649,676.63 | 385,915.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,761.37 | 0.00 | 649,676.63 | 385,915.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,761.37 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 626.00 | | 2 COLONIA | 1 | 9403 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 151824 /0050 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO, CDA. INDEPENDENCIA - MORELOS) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 759,698.82 | 759,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,698.82 | 759,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1120.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |
| 151825 /0051 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS REYES (TRAMO, TECOLOAPAN - NAUCALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 / COLONIA SANTA CECILIA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 820,199.56 | 820,199.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,199.56 | 820,199.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1200.00 | | 2 COLONIA | 1 | 5605 | 100 | 100.00 |
| 151826 /0052 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,011,470.44 | 1,011,470.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,853.19 | 901,853.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1476.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3776 | 100 | 89.16 |
| 151828 /0054 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN (TRAMO, JILOTEPEC - NEXTLALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 / COLONIA SANTA CECILIA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,249,827.54 | 1,249,827.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249,827.54 | 1,249,827.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1830.00 | | 2 COLONIA | 1 | 5605 | 100 | 100.00 |
| 152444 /0055 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 037 EQUIPAMIENTO | CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 (TLALNEPANTLA DE BAZ) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 07/10/2010 // | 31/12/2010 // | 795,987.28 | 795,987.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,987.28 | 795,987.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 683808 | 100 | 100.00 |
| 152448 /0056 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | H GASTOS INDIRECTOS | 031 ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA | GASTOS INDIRECTOS FISM 2009 (PRESTADORES DE SERVICIOS) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/08/2010 // | 31/12/2010 // | 344,216.08 | 344,216.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,216.08 | 344,216.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 PROYECTO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 683808 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2009 INFORME DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$67,378,969.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--|--------|------------------------------|---------------------|---|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------------|--------------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 161743 /0057 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 16/12/2011 // | 30/12/2011 // | 1,562,577.12 | 1,562,577.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,562,577.12 | 1,562,577.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2285.93 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |
| 161744 /0058 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA, TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/12/2011 // | 30/01/2012 // | 738,015.06 | 738,015.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738,015.06 | 738,015.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1011.81 | | 2 COLONIA | 1 | 1888 | 100 | 100.00 |
| 162170 /0059 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | H GASTOS INDIRECTOS | 107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION | GASTOS INDIRECTOS 3% ADQUISICION DE 7 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 07/01/2011 // | 30/12/2011 // | 1,302,942.16 | 1,302,942.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302,942.16 | 1,302,942.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 7.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 684 | 100 | 100.00 |
| 184254 /0060 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES AGRUPACIÓN OBRERA, DE LÍMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLES Y CALLE PICO DE ORIZABA,TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LÍMITE URBANO, COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 20/11/2014 | 29/12/2014 | 5,795,789.49 | 94,320.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,701,469.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2547.09 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 59 | | | | | | | | | TOTAL | | 78,837,386.02 | 67,378,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907,987.83 | 10,550,429.13 | 72,134,449.74 | 66,128,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156,908.77 | 4,848,959.97 | | | | | | |

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

ING. REYNALDO GASCA JAIME
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL