

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2012 DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
164233 /0001	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE GUADALUPE VICTORIA A EMILIO PORTES GIL, COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC TLAL-DGOP-FISM-IR-001-12 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)	CONTRATO	08/03/2012 //	06/05/2012 //	1,720,918.53	1,720,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,918.53	1,720,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2587.47		2 COLONIA	1	5220	100	100.00
165256 /0002	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PINO SUÁREZ Y ÁLVARO OBREGÓN, DE ALFREDO DEL MAZO A EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-FISM-IR-004-12 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	16/04/2012 //	14/06/2012 //	3,480,964.19	3,480,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,964.19	3,480,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2253.66		2 COLONIA	1	5455	100	100.00
165260 /0003	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CAMINO NACIONAL SUR 2A. ETAPA, DE LA CALLE S. ROCHA A LA AV. MIGUEL HIDALGO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-12 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	16/04/2012 //	14/06/2012 //	5,058,922.53	5,058,922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058,922.53	5,058,922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5960.78		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
166565 /0004	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	28/05/2012 //	26/07/2012 //	3,491,180.43	2,497,928.95	0.00	993,251.48	0.00	0.00	0.00	3,491,180.43	2,497,928.95	0.00	993,251.48	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2934.05		2 COLONIA	1	8614	100	100.00
166915 /0005	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO SALINA CRUZ DE PUERTO LIBERTAD (10 SUR) A CERRADA SALINA CRUZ. COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-12 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	18/06/2012 //	16/08/2012 //	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,028.06	690,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1919.42		2 COLONIA	1	9800	100	46.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2012 DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
166917 /0006	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANAPURNA, DE RAZA DE BRONCE A SHERPAS, TLAL-DGOP-FISM-IR-006-12 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	18/06/2012 //	18/08/2012 //	3,263,923.42	3,263,923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,923.42	3,263,923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4039.00		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
167470 /0007	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ABASOLO, TRAMO DE VICENTE GUERRERO A INDEPENDENCIA, COL SANTA MARIA TLAYACAMPA TLAL-DGOP-FISM-IR-009-12 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	06/08/2012 //	04/10/2012 //	969,233.52	969,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,233.52	969,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1292.59		2 COLONIA	1	11587	100	100.00
167479 /0008	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ALFA, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL TLAL-DGOP-FISM-AD-002-12 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	26/07/2012 //	23/09/2012 //	748,831.33	748,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,831.33	748,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	756.01		2 COLONIA	1	678	100	100.00
167721 /0009	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., DE GAVILLA A MONTAÑISTAS. TLAL-DGOP-FISM-AD-001-12 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	26/07/2012 //	23/09/2012 //	4,270,000.00	4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,410.65	2,130,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6285.00		2 COLONIA	1	22478	35	49.89
167878 /0010	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	27/08/2012 //	25/10/2012 //	3,479,577.64	3,479,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,577.64	3,479,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3652.00		2 COLONIA	1	31782	100	100.00
167929 /0011	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1RA. CDA. DE MORELOS, TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA. CDA. DE MORELOS COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	26/07/2012 //	23/09/2012 //	191,352.35	191,352.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,393.76	82,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	214.28		2 COLONIA	1	15405	100	43.06

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2012 DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
167934 /0012	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 3RA. CDA. DE MORELOS, TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVÓN. TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	26/07/2012 //	23/09/2012 //	471,440.00	471,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,868.74	80,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	142.62		2 COLONIA	1	15405	100	17.15
168377 /0014	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION	REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLÁN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLÁN. COL. LA LAGUNA TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	27/08/2012 //	25/10/2012 //	828,497.19	828,497.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,915.01	240,915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1010.74		2 COLONIA	1	7281	100	29.08
168653 /0015	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DRAGONES DE AMÉRICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	25/10/2012 //	08/12/2012 //	2,251,024.50	2,251,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,024.50	2,251,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2358.51		2 COLONIA	1	12333	100	100.00
168654 /0016	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ZEMPOALTEPETL, TRAMO DE LA CALLE CRÁTER A LA AV. DE LOS VOLCANES, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	16/10/2012 //	29/11/2012 //	2,635,501.27	2,635,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,501.27	2,635,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3276.00		2 COLONIA	1	12333	100	100.00
168661 /0017	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 4 SUR / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	04/10/2012 //	17/11/2012 //	748,080.75	748,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,080.75	748,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1032.16		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
168662 /0018	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PUERTO LIBERTAD (10 SUR), TRAMO DE PUERTO VILLA DEL MAR (AVENIDA 5) A AVENIDA 9. TLAL-DGOP-FISM-IR-016-12 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	18/10/2012 //	01/12/2012 //	2,414,613.52	1,960,000.00	0.00	454,613.52	0.00	0.00	0.00	2,414,447.68	1,959,834.16	0.00	454,613.52	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1919.42		2 COLONIA	1	10000	100	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
168834 /0019	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUEHUITTE. TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 / COLONIA LAZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	27/08/2012 //	25/10/2012 //	2,210,602.85	2,210,602.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,301.43	1,103,301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1640.59		2 COLONIA	1	20125	100	49.91		
172120 /0020	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	030 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA OBRA PUBLICA	GASTOS INDIRECTOS FISM 2012 (PRESTADORES DE SERVICIOS) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/08/2012 //	31/12/2012 //	223,329.00	223,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,329.00	223,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	3.00		4 MUNICIPIO	1	683808	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 19									TOTAL		39,957,993.02		38,510,128.02		0.00	1,447,865.00	0.00	0.00	0.00	34,813,852.44	33,365,987.44	0.00	1,447,865.00	0.00	0.00							

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

ING. REYNALDO GASCA JAIME
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL