

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2013 INFORME DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2014  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$45,238,233.56

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
175949 /0001	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MÉXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS. TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	04/10/2013 //	02/12/2013 //	4,511,516.56	4,511,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,454.97	1,353,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4944.97		2 COLONIA	1	21146	50	30.00
175958 /0002	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	012 BANQUETAS	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE COL. LOMAS DEL CALVARIO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2013 //	01/12/2013 //	983,106.45	983,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,106.45	983,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	729.06		2 COLONIA	1	340	100	100.00
175963 /0003	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPARACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEQUINAHUAC)	CONTRATO	02/10/2013 //	30/11/2013 //	1,035,022.53	1,035,022.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,965.64	1,031,965.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	991.98		2 COLONIA	1	5220	100	99.71
175964 /0004	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE. TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2013 //	01/12/2013 //	959,454.77	959,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,836.44	287,836.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	954.00		2 COLONIA	1	720	50	30.00
175965 /0005	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCÉANO PACÍFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO. TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 / COLONIA EL PUERTO	CONTRATO	04/10/2013 //	02/12/2013 //	645,007.25	645,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,896.82	642,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	621.42		2 COLONIA	1	4446	100	99.67
175966 /0006	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARÍA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2013 //	05/12/2013 //	1,690,389.30	1,690,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,116.79	507,116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1907.17		2 COLONIA	1	11587	50	30.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2013 INFORME DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2014  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$45,238,233.56

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
175968 /0007	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARÍA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2013 //	01/12/2013 //	1,316,038.78	1,316,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,811.63	394,811.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1416.04		2 COLONIA	1	11587	30	30.00
176146 /0008	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCÉANO PACÍFICO A CUITLÁHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 / COLONIA EL PUERTO	CONTRATO	18/10/2013 //	16/12/2013 //	1,819,706.84	1,819,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,039.27	1,674,039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1957.68		2 COLONIA	1	4446	90	91.99
176147 /0009	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMÁ, UBICADA EN LA COL. SAN JOSÉ IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	24/10/2013 //	22/12/2013 //	1,520,675.08	1,520,675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,610.15	1,335,610.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1584.67		2 COLONIA	1	3533	50	87.83
176148 /0010	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	25/10/2013 //	23/12/2013 //	3,524,109.59	3,524,109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206,034.14	3,206,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3913.60		2 COLONIA	1	21146	100	90.97
176149 /0011	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	30/10/2013 //	13/12/2013 //	983,490.72	983,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,898.28	981,898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1074.06		2 COLONIA	1	31782	100	99.84



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
 Año de Ejercicio 2013 INFORME DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$45,238,233.56

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
176298 /0013	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1ra SECCIÓN, TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/11/2013 //	06/12/2013 //	662,476.87	662,476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,567.36	495,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	502.74		2 COLONIA	1	20125	90	74.81
176299 /0014	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLUB MURCIÉLAGO Y CLUB MATTERHORN, TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/11/2013 //	06/12/2013 //	575,596.74	575,596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,268.06	488,268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	456.00		2 COLONIA	1	21146	90	84.83
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13									TOTAL							20,226,591.48	20,226,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. REYNALDO GASCA JAIME  
 DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL