

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		Regresar principal																															
		ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		92		MES CORRESPONDIENTE: (1) ABRIL DE 2014																						
NÚM. PROG.	Cuenta Contable 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA ó ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	TOTAL IMPORTE Cuenta 1235 ó 1236	RETENCIONES					(Cuenta 2117)		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		MENSAJES DEL SISTEMA (17)		
												2% (6)	0.2% (7)	0.8% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	I.V.A (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)						FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES			
17	1235-09-317	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11	RESIDENCIAL EL DORADO	1,696,287.06	PIM 11				68,410.59	10,945.69	79,356.28					-			-	-	79,356.28	79,356.28	1,615,930.78	TERMINADA	C.P. 650	19/04/14	100%	5%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
18	1235-09-319	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA EN VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,470,839.31	PIM 11				100,155.89	16,024.94	116,180.83					-			-	-	116,180.83	116,180.83	1,354,658.48	TERMINADA	C.P. 655	19/04/14	100%	8%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
73	1235-10-517	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. DEL PANTEON TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12	SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,463,293.63	FISM 12	1,646,026.17	3, 4F Y CONV	DEL 24/09/12 AL 22/02/13, DEL 23 AL 28/02/13 Y DEL 24/09/12 AL 31/10/12	1,540,378.41	246,460.55	1,786,838.96				22,119.05	22,119.05	352,270.47	56,363.27	408,633.74	430,752.79	1,356,086.17	3,432,865.13	969,571.50	TERMINADA	C.P. 578, 663 Y 664	3 Y 9/04/14	100%	139%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
114	1235-10-527	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12	EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	749,623.47	FISM 12	730,339.56	2F	DEL 14 AL 19/12/12	15,438.27	2,470.12	17,908.39					-	8,312.03	1,329.93	9,641.96	9,641.96	8,266.43	748,247.95	1,375.52	TERMINADA	C.P. 697	09/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
148	1235-09-542	REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13	EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	595,595.25	PIM 13	559,856.62	3F	DEL 27/09/13 AL 25/10/13	30,809.16	4,929.47	35,738.63	616.18				616.18			-	616.18	35,122.45	595,595.25	0.00	TERMINADA	C.P. 747	21/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
174	1235-09-480	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12	RINCONADA DEL PARAISO	2,389,923.49	PIM 12	1,358,558.56	2	DEL 22/09/13 AL 14/11/13	785,455.43	125,672.87	911,128.30	15,709.11				15,709.11	392,727.72	62,836.43	455,564.15	471,273.26	439,855.04	2,269,686.86	120,236.63	PROCESO	C.P. 746	21/04/14	100%	95%					
194	1235-10-533	REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE DE LUIS ECHEVERRIA TLAL-DGOP-FIMS-IR-002-13	BENITO JUAREZ	1,035,022.53	FISM 13	1,030,655.53	3F	DEL 22 AL 24/01/14	3,764.65	602.35	4,367.00					-	1,129.40	180.71	1,310.11	1,310.11	3,056.89	1,035,022.53	0.00	TERMINADA	C.P. 817	29/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
195	1235-10-539	REPAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13	EL PUERTO	1,819,706.84	FISM 13	1,674,039.27	2F	DEL 11/01/14 AL 6/02/14	125,575.49	20,092.08	145,667.57					-			-	145,667.57	1,819,706.84	0.00	TERMINADA	C.P. 769	23/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
196	1235-10-540	REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13	LAZARO CARDENAS 2a SECCION.	3,524,190.59	FISM 13	3,069,681.38	2F	DEL 12/01/14 AL 9/02/14	386,847.19	61,895.55	448,742.74					-	117,545.48	18,807.28	136,352.76	136,352.76	312,389.98	3,518,424.12	5,766.47	TERMINADA	C.P. 813	25/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
197	1235-10-543	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13	SAN JOSE IXHUATEPEC	1,520,675.08	FISM 13	1,256,296.61	2F	DEL 22/12/13 AL 8/02/14	227,912.47	36,466.00	264,378.47					-	68,373.74	10,939.80	79,313.54	79,313.54	185,064.93	1,520,675.08	0.00	TERMINADA	C.P. 776	24/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
198	1235-10-545	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRARTE TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13	LAZARO CARDENAS 1RA SECC	662,476.87	FISM 13	424,034.73	2F	DEL 22/12/13 AL 1/001/14	205,553.57	32,888.57	238,442.14					-	61,666.07	9,866.57	71,532.64	71,532.64	166,909.50	662,476.87	0.00	TERMINADA	C.P. 768	23/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA		
199	1235-10-546	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13	LAZARO CARDENAS 2A SECC	575,696.74	FISM 13	450,841.48	2F	DEL 22/12/13 AL 1/001/14	107,547.64	17,207.62	124,755.26					-	32,264.29	5,162.29	37,426.58	37,426.58	87,328.68	575,596.74	0.00	TERMINADA	C.P. 777	24/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
217	1235-10-537	REPAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTAS DE MEXICO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13	LAZARO CARDENAS 2a SECCION.	4,511,516.56	FISM 13	3,979,496.51	2F	DEL 19/01/14 AL 8/02/14	449,102.75	71,856.44	520,959.19					-	137,591.39	22,014.62	159,606.01	159,606.01	361,353.18	4,500,455.70	11,060.86	TERMINADA	C.P. 812	25/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
218	1235-10-538	REPAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPOCO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13	EL PUERTO	645,007.25	FISM 13	606,305.51	2F	DEL 17/01/14 AL 14/02/14	31,544.23	5,047.08	36,591.31					-			-	36,591.31	642,896.82	2,110.43	TERMINADA	C.P. 770	23/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE			
221	1235-09-251	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10	SAN LUCAS TETEPILZALCO	1,033,770.64	PIM 10	687,682.28	2F	DEL 29 AL 30/12/10	84,832.28	13,573.16	98,405.44	1,696.65							-	1,696.65	96,708.79	786,087.72	247,682.93	TERMINADA	C.P. 767	23/04/14	100%	76%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
222	1235-09-345	REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOS LOTES 1, 2, Y 3 (ESTACIONAMIENTOS) TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12	U. H. GUSTAVO BAZ PRADA	401,975.31	PIM 12		2F	DEL 25/03/12 AL 4/04/12	346,530.44	55,444.87	401,975.31	6,930.61							-	6,930.61	395,044.70	401,975.31	0.00	TERMINADA	C.P. 745	21/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
223	1235-10-524	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3RA CERRADA DE MORELOS TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	161,737.48	FISM 12		1 Y 2F	DEL 26/07/12 AL 25/08/12 Y DEL 26/08/12 AL 23/09/12	90,366.18	14,458.59	104,824.77					-	69,714.43	11,154.31	80,868.74	80,868.74	23,956.03	104,824.77	56,912.71	TERMINADA	C.P. 662 Y 665	09/04/14	100%	65%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
224	1235-10-525	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1RA CERRADA DE MORELOS TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	164,787.52	FISM 12		1 Y 2F	DEL 26/07/12 AL 25/08/12 Y DEL 26/08/12 AL 23/09/12	91,979.70	14,716.75	106,696.45					-	71,029.11	11,364.66	82,393.77	82,393.77	24,302.68	106,696.45	58,091.07	TERMINADA	C.P. 659 Y 666	09/04/14	100%	65%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
225	1235-10-530	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO CARPIO TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12	LAZARO CARDENAS 1RA SECC	2,206,602.85	FISM 12		1 Y 2F	DEL 28/11/12 AL 31/12/12 Y DEL 01 AL 26/01/13	1,371,422.43	219,427.59	1,590,850.02					-	951,121.92	152,179.51	1,103,301.43	1,103,301.43	487,548.59	1,590,850.02	615,752.83	TERMINADA	C.P. 701 Y 702	09/04/14	100%	72%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
226	1235-10-531	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12	LA LAGUNA	481,830.01	FISM 12		1 Y 2F	DEL 27/08/12 AL 15/10/12 Y DEL 16 AL 25/10/12	409,580.43	65,532.87	475,113.30					-	207,685.35	33,229.66	240,915.01	240,915.01	234,198.29	475,113.30	6,716.71	TERMINADA	C.P. 668 Y 669	09/04/14	100%	99%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
227	1235-10-536	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13	SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,316,038.78	FISM 13		1 Y 2F	DEL 16/12/13 AL 15/01/14 Y DEL 16/01/14 AL 13/02/14	1,134,516.19	181,522.59	1,316,038.78					-	340,354.86	54,456.77	394,811.63	394,811.63	921,227.15	1,316,038.78	0.00	TERMINADA	C.P. 648 Y 780	9 Y 24/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
228	1235-10-544	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCAGUA TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13	SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,690,389.31	FISM 13		1, 2 Y 3F	DEL 9/12/13 AL 30/1/14, DEL 4 AL 28/01/14 Y DEL 29/01/14 AL 6/02/14	1,454,277.23	232,684.36	1,686,961.59					-	437,169.64	69,947.15	507,116.79	507,116.79	1,179,844.80	1,686,961.59	3,427.72	TERMINADA	C.P. 546, 541 Y 778	2 Y 24/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE		
229	1235-10-535	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13	LOMAS DEL CALVARIO	983,106.45	FISM 13		1 Y 2F	DEL 16/12/13 AL 1/001/14 Y DEL 16/01/14 AL 13/02/14	847,505.56	135,600.89	983,106.45					-			-	983,106.45	983,106.45			TERMINADA	C.P. 539 Y 775	2 Y 24/04/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA		
230	1235-10-534	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13	EL TENAYO NORTE	959,454.79	FISM 13		1 Y 2F	DEL 28/11/12 AL 31/12/12 Y DEL 01 AL 26/01/13	827,116.20	132,338.59	959,454.79					-																	

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA
Presidente Municipal

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
Secretario del Ayto.

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
Tesorero

ING. REYNALDO GASCA JAIME
Director de Obras Publicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	06	2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Ver: 2014