

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:										AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										DICIEMBRE DE 2014										Regresar principal			
NÚM. DE FOLIO	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 217)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 119)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.I. Saldos anterior + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE														
												2% (6)	6.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)	FINANCE RO (17)													
4	OPDMTLAL/DCOH/10414	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA VIVEROS DE LA LOMA"	TLALNEPANTLA	3,941,956.47	RP	3,125,397.34			315,999.25		315,999.25					-			-	-	315,999.25	3,441,396.59	500,559.88	TERMINADA			100%	87%													
5	OPDMTLAL/DCOH/10514	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO"	TLALNEPANTLA	3,468,550.20	RP				2,047,896.21		2,047,896.21					-			-	-	2,047,896.21	2,047,896.21	1,420,653.99	TERMINADA			100%	59%													
6	OPDMTLAL/DCOH/10614	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS SOBRE CAUSES NATURALES Y RECTIFICACIÓN DEL VASO REGULADOR DE LA ZONA ORIENTE"	TLALNEPANTLA	3,457,344.59	RP	1,840,182.27			1,394,105.44		1,394,105.44					-			-	-	1,394,105.44	3,234,287.71	223,056.88	TERMINADA			100%	94%													
7	OPDMTLAL/DCOH/10714	CONSTRUCCION DE TALLER TRATAMIENTO Y ARCHIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO"	TLALNEPANTLA	880,693.83	RP	220,861.95			568,820.60		568,820.60					-			-	-	568,820.60	789,682.55	91,011.28	PROCESO			90%	90%													
8	OPDMTLAL/DCOH/10814	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL VISTA HERMOSA"	TLALNEPANTLA	3,451,225.12	RP				2,975,194.06		2,975,194.06					-			-	-	2,975,194.06	2,975,194.06	476,031.06	TERMINADA			100%	86%													
9	OPDMTLAL/DCOH/10914	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL LA ROMANA"	TLALNEPANTLA	3,488,918.42	RP				2,021,383.09		2,021,383.09					-			-	-	2,021,383.09	2,021,383.09	1,467,535.33	TERMINADA			100%	58%													
10	OPDMTLAL/DCOH/12114	"REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA"	TLALNEPANTLA	2,318,595.27	RP	683,335.99			1,935,501.06		1,935,501.06					-			-	-	1,935,501.06	2,618,837.05	-	300,241.78	TERMINADA		100%	113%													
11	OPDMTLAL/DCOH/11114	"CONSTRUCCION DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTOR PARA CAPTAR AGUAS PLUVIALES"	TLALNEPANTLA	2,088,000.00	RP	1,463,544.68			538,323.55		538,323.55					-			-	-	538,323.55	2,001,868.23	86,131.77	TERMINADA			100%	96%													
12	OPDMTLAL/DCOH/11214	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. SN JUAN XTACALÁ"	TLALNEPANTLA	2,318,769.65	RP				1,931,373.14		1,931,373.14					-			-	-	1,931,373.14	1,931,373.14	387,396.51	TERMINADA			100%	83%													
13	OPDMTLAL/DCOH/11314	"REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR CARRETAS 1a ETAPA"	TLALNEPANTLA	9,941,593.74	RP	2,119,125.12			6,155,013.32		6,155,013.32					-			-	-	6,155,013.32	8,274,138.44	1,667,455.30	PROCESO			25%	83%													
14	OPDMTLAL/DCOH/11414	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA UNIDAD IMSS"	TLALNEPANTLA	3,326,112.52	RP	738,545.00			1,986,694.56		1,986,694.56					-			-	-	1,986,694.56	2,725,239.56	600,872.96	PROCESO			22%	82%													
15	OPDMTLAL/DCOH/11514	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA ACATITLA"	TLALNEPANTLA	2,277,051.55	RP	1,838,177.37			330,764.77		330,764.77					-			-	-	330,764.77	2,168,942.14	106,109.41	PROCESO			30%	95%													
16	OPDMTLAL/DCOH/11614	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA COL. IZCALU PIRAMIDE"	TLALNEPANTLA	2,232,058.49	RP				1,890,800.34		1,890,800.34					-			-	-	1,890,800.34	1,890,800.34	341,258.15	TERMINADA			100%	85%													
17	OPDMTLAL/DCOH/11714	"REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA COL. LA ROMANA"	TLALNEPANTLA	2,669,974.46	RP				2,301,702.12		2,301,702.12					-			-	-	2,301,702.12	2,301,702.12	368,272.34	TERMINADA			100%	86%													
18	OPDMTLAL/DCOH/11814	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA COL. LA LAGUNA"	TLALNEPANTLA	3,491,766.55	RP				2,789,283.88		2,789,283.88					-			-	-	2,789,283.88	2,789,283.88	702,482.67	TERMINADA			100%	80%													
19	OPDMTLAL/DCOH/12014	"REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA DE RED DE LA COL. VALLE DORADO"	TLALNEPANTLA	3,474,374.86	RP				2,910,707.93		2,910,707.93					-			-	-	2,910,707.93	2,910,707.93	563,666.93	TERMINADA			100%	84%													
20	OPDMTLAL/DCOH/12414	"SUSTITUCIÓN DE POZOS LOS REYES LAURELES, PRADO VALLEJO"	TLALNEPANTLA	23,990,154.74	RP				6,235,453.12		6,235,453.12					-			-	-	6,235,453.12	6,235,453.12	17,754,701.62	TERMINADA			100%	26%													
21	OPDMTLAL/DCOH/12514	"CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA LÍNEA CRIT"	TLALNEPANTLA	277,140.51	RP				238,914.23		238,914.23					-			-	-	238,914.23	238,914.23	38,226.28	TERMINADA			100%	86%													
22	OPDMTLAL/DCOH/12614	"EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE"	TLALNEPANTLA	2,764,364.51	RP				2,764,364.51		2,764,364.51					-			-	-	2,764,364.51	2,764,364.51		TERMINADA			100%	100%													
23	OPDMTLAL/DCOH/11713	"CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE LA COL. LOMA BONITA"	TLALNEPANTLA	2,997,935.26	RP				982,610.44		982,610.44					-			-	-	982,610.44	982,610.44	2,015,324.82	TERMINADA			100%	33%													
24	OPDMTLAL/DCOH/12214	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COL. TEPETLACALCO Y STA. MONICA"	TLALNEPANTLA	18,897,184.72	RP				19,529,047.57		19,529,047.57					-			-	-	19,529,047.57	19,529,047.57	631,862.85	TERMINADA			100%	103%													
25	OPDMTLAL/DCOH/10314	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE TLALNEPANTLA"	TLALNEPANTLA	1,330,203.48	RP				27,040.93		27,040.93					-			-	-	27,040.93	27,040.93	1,303,162.55	TERMINADA			100%	2%													
TOTALES		1001 OBRAS		103,083,968.94					61,870,994.12	-	61,870,994.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,870,994.12	73,953,222.78																			

	Lic. Francisco Núñez Escudero	Mtro. Mauricio Ruiz Fernández	C. Jose Janitzio Soto Elguera	C. Gerardo A. Sánchez García
Presidente del Consejo	Director del Organismo	Director de Finanzas	Comisario	Responsable de Obra

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	04	2015

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 35° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Ver: 2014