

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										MAYO DE 2014										
NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	
31	1235-09-340	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2A ETAPA TLAL-DGOP-LP-PIM-001-12	TLALNEPANTLA CENTRO	64,897,845.45	PIM 12	47,630,929.12	21	del 11/08/13 al 28/02/14	2,361,375.51	377,820.08	2,739,195.59	47,227.51				256,607.45	303,834.96	626,004.29	100,160.69	726,164.98	1,029,999.94	1,709,195.65	50,370,124.71	14,527,720.74	PROCESO	C.P. 1004	20/05/14	100%	78%
142	1235-09-519	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13	SAN LUCAS PATONI	697,957.80	PIM 13	678,400.81	4F	DEL 11 AL 19/10/13	16,425.36	2,628.06	19,053.42	328.51					328.51	5,057.86	809.26	5,867.12	6,195.63	12,857.79	697,454.23	503.57	TERMINADA	C.P. 993	19/05/14	100%	100%
149	1235-09-543	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13	TLALNEPANTLA CENTRO	132,755,659.35	PIM 13	19,529,297.06	5	DEL 1 AL 31/01/14	1,495,479.81	239,276.77	1,734,756.58	29,909.60				184,292.44	214,202.04	448,643.94	71,783.03	520,426.97	734,629.01	1,000,127.57	21,264,053.64	111,491,605.71	PROCESO	C.P. 994	19/05/14	30%	16%
168	1235-09-553	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS. (TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13)	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,239,633.07	PIM 13	1,135,602.81	2F	DEL 5/10/13 AL 4/12/13	89,681.26	14,349.00	104,030.26	1,793.63					1,793.63	26,904.38	4,304.70	31,209.08	33,002.71	71,027.55	1,239,633.07	0.00	TERMINADA	C.P. 989	19/05/14	100%	100%
169	1235-09-554	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. JESÚS REYES HERÓLES" (TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13)	TLALNEPANTLA DE BAZ	561,255.19	PIM 13	511,574.48	2F	DEL 12/10/13 AL 11/12/13	42,828.20	6,852.51	49,680.71	856.56					856.56	12,848.47	2,055.76	14,904.23	15,760.79	33,919.92	561,255.19	0.00	TERMINADA	C.P. 991	19/05/14	100%	100%
171	1235-09-559	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. LÓPEZ MATEOS" (TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13)	TLALNEPANTLA DE BAZ	559,200.88	PIM 13	501,755.95	2F	DEL 11/09/13 AL 9/11/13	49,521.49	7,923.44	57,444.93	990.43					990.43	14,856.44	2,377.03	17,233.47	18,223.90	39,221.03	559,200.88	0.00	TERMINADA	C.P. 990	19/05/14	100%	100%
219	1235-10-541	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	983,490.72	FISM 13	829,488.23	2F	DEL 19 AL 24/01/14	120,208.66	19,233.39	139,442.05						-	39,828.23	6,372.52	46,200.75	46,200.75	93,241.30	968,930.28	14,560.44	TERMINADA	C.P. 871	07/05/14	100%	99%
231	1235-09-615	MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA 1RA ETAPA CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS	TLALNEPANTLA CENTRO	42,121,371.01	PIM 14	19,885,216.07	3 Y 4 CONV	DEL 103/14 AL 1/08/14	9,584,549.55	1,533,527.93	11,118,077.48						-			-	-	11,118,077.48	31,003,293.55	11,118,077.46	PROCESO	C.P. 1095 Y 1096	30/05/14	60%	74%
233	1235-17-001	ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA MEEDU-AD-001-08	EL ROSARIO II	59,718.83	MEEDU 08		2F	DEL 29/10/14 AL 14/11/14	51,929.42	7,789.41	59,718.83	1,038.59	103.86	259.65		1,402.10	15,578.83	2,336.83	17,915.66	19,317.76	40,401.07	59,718.83	0.00	TERMINADA	C.P. 1092	30/05/14	100%	100%	
234	1235-10-297	ESCUELA MANUEL ALTAMIRANO PINTURA, FISM-AD-042-08	LA ROMANA	20,056.51	FISM 08		2F	DEL 14- /12/08 AL 28/12/08	17,440.44	2,626.07	20,066.51						-			-	-	20,066.51	20,066.51	10.00	TERMINADA	C.P. 1094	30/05/14	100%	100%
235	1235-10-279	ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON REHABILITACION SANITARIA FISM-AD-030-08	JACARANDAS	34,018.92	FISM 08		2F	DEL 8/12/08 AL 31/12/08	29,581.67	4,437.25	34,018.92						-			-	-	34,018.92	34,018.92	0.00	TERMINADA	C.P. 1093	30/05/14	100%	100%
236	1235-09-289	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GAMNASIO (ARENA BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11	FRACC. IND. SAN LORENZO	2,980,106.61	PIM 11	2,731,805.43	5F	DEL 10 AL 21/03/12	90,805.33	14,528.85	105,334.18	1,816.11				1,816.11	89,239.71	14,278.35	103,518.06	105,334.17	0.01	2,837,139.61	142,967.00	TERMINADA	C.P. 1076	26/05/14	100%	95%	
237	1235-09-292	CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA (VARIAS OBRAS) TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	499,934.62	PIM 11	493,128.17	2F	DEL 25/10/11 AL 24/11/11	5,867.63	938.82	6,806.45	117.35					117.35			-	117.35	6,689.10	499,934.62	0.00	TERMINADA	C.P. 950	13/05/14	100%	100%
238	1235-09-391	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12	LA ROMANA	2,151,916.58	PIM 12	1,799,080.46	2F	DEL 4 AL 6/05/12	226,392.72	36,222.84	262,615.56	4,527.85				4,527.85			-	4,527.85	258,087.71	2,061,696.02	90,220.56	TERMINADA	C.P. 949	13/05/14	100%	96%	
239	1235-09-534	REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. N. 118 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,928.57	PIM 13		1	DEL 12/10/13 AL 20/12/13	555,566.11	88,890.58	644,456.69	11,111.32				11,111.32	181,016.01	28,962.56	209,978.57	221,089.89	423,366.80	644,456.69	55,471.88	PROCESO	C.P. 1077	26/05/14	100%	92%	
240	1235-09-594	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR GUSTAVO BAZ DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13	CENTRO IND. TLALNEPANTLA	1,912,433.32	PIM 13		1, 2 Y 3	DEL 12 AL 13/02/14, DEL 14/02/14 AL 10/03/14 Y DEL 11/03/14 AL 9/04/14	525,673.28	84,107.72	609,781.00	10,512.81					10,512.81	157,701.98	25,232.32	182,934.30	193,447.11	416,333.89	609,781.00	1,302,652.32	PROCESO	C.P. 951, 992 Y 1078	13, 19 Y 26/05/14	100%	32%
TOTALES		16 OBRAS		252,174,527.42					15,263,326.44	2,441,152.72	17,704,479.16	110,230.27	103.86	259.65	440,899.89	551,493.67	1,617,680.14	258,673.05	1,876,353.19	2,427,846.86	15,276,632.30	113,430,757.74	138,743,769.68						