

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO																													
Regresar principal																												Regresar principal	
ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA				N° ENTIDAD FISCALIZABLE				92 MES CORRESPONDIENTE: (1) FEBRERO DE 2015																			
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (8)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES				(Cuenta 2117)		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)						FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	
248	1235-09-526	CONSTRUCCIÓN DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13	MARINA NACIONAL	649,997.86	PIM 13	468,012.81	2F	DEL 4/03/14 AL 1/04/14	156,883.66	25,101.39	181,985.05	3,137.67				3,137.67			-	3,137.67	178,847.38	649,997.86	0.00	TERMINADA	C.P. 205	26/02/15	100%	100%	
281	1235-09-622	SECTOR 3: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQUINA JAVIER MINA, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE SALÓN DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQUINA JILOTEPEC, FRACCIONAMIENTO LA ROMANA; REMODELACIÓN DEL JARDIN DE LA DIANA COLONIA TLALNEPANTLA. CENTRO; CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PROLONGACIÓN CALLE JILOTEPEC, COLONIA EL TRIANGULO; PRIMERA ETAPA COLOCACIÓN JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCIÓN; RENOVACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE CASA DE CULTURA ESQUINA GRANJAS Y CIRCUITO VIVEROS PONIENTE, UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS; CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE LADO AVENIDA MARIO COLIN, COLONIA BENTO JUAREZ CENTRO*, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. (TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14)	VARIAS COLONIAS	9,997,986.05	PIM 14	870,397.52	2	DEL 6/09/14 AL 5/10/14	269,052.48	43,048.40	312,100.88	5,381.05			109,135.58	114,516.63	80,715.74	12,914.52	93,630.26	208,146.89	103,953.99	1,182,498.40	8,815,487.65	PROCESO	C.P. 175	20/02/15	80%	12%	
302	1235-09-626	SECTOR 7: BARRA, CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14	TLALNEPANTLA DE BAZ	9,876,479.30	PIM-14	2,337,427.54	4	DEL 23/11/14 AL 22/12/14	821,901.88	131,504.30	953,406.18	16,438.04				16,438.04	246,570.56	39,451.29	286,021.85	302,459.89	650,946.29	3,290,833.72	6,585,645.58	PROCESO	C.P. 203	26/02/15	80%	33%	
313	1235-10-564	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACION MANUEL ALTAMIRANO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14	COLONIA CUAUHTEMOC TLALNEPANTLA DE BAZ	647,813.82	FISMAA-14	298,984.03	2	DEL 12 AL 26/12/14	270,212.93	43,234.07	313,447.00					-	81,063.88	12,970.22	94,034.10	94,034.10	219,412.90	612,431.03	35,382.79	PROCESO	C.P. 170	19/02/15	100%	95%	
371	1235-09-299	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11	SAN BARTOLO TENAYUCA	4,014,284.11	PIM 11	3,987,459.52	3F	DEL 20 AL 23/11/11	23,020.78	3,683.32	26,704.10	460.42				460.42			-	460.42	26,243.68	4,014,163.62	120.49	TERMINADA	C.P. 202	26/02/14	100%	100%	
372	1235-09-639	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14	VARIAS COLONIAS	25,970,632.50	FEFOM 14		1, 2 Y 3F	DEL 15 AL 30/01/15, DEL 31/01/15 AL 12/02/15 Y DEL 13 AL 28/02/15	22,387,620.78	3,582,019.33	25,969,640.11	447,752.42	44,775.25	111,938.11	101,020.74	705,486.52	6,716,542.89	1,074,646.86	7,791,189.75	8,496,676.27	17,472,963.84	25,969,640.11	992.39	TERMINADA	C.P. 226, 227 Y 228	27/02/15	100%	100%	
373	1235-10-569	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGROPACION OBRERA Y CALLE PICO DE ORIZABA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14	VARIAS COLONIAS	5,795,789.49	FISMAA 14		1 Y 2	DEL 20/11/14 AL 9/12/14 Y DEL 10 AL 22/12/14	4,746,192.62	759,390.82	5,505,583.44					-	1,423,857.78	227,817.25	1,651,675.03	1,651,675.03	3,853,908.41	5,505,583.44	290,206.05	PROCESO	C.P. 94 Y 201	12 Y 26/02/15	100%	95%	
TOTALES		7 OBRAS		56,952,983.12					28,674,885.13	4,587,981.63	33,262,866.76	473,169.60	44,775.25	111,938.11	210,156.32	840,039.28	8,548,750.85	1,367,800.14	9,916,550.99	10,756,590.27	22,506,276.49	41,225,148.17	15,727,834.95						

Presidente Municipal

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ

Secretario del Aytto.

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN

Tesorero

ING. ROCIO MORENO DAVILA

Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
07	05	2015

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS ) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIOs.; ART. 3º Y 4º FRACC.II, ART. 8º EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

MENSAJES DEL SISTEMA (17)			
VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES		
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE