

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1° AL 31 DE JULIO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
149615 /0001	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Carlos Hank Gonzalez y/o Dr. Jorge Jimenez Cantú , ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas 3era. Sección. (TLAL-DGOP-FISM-AD-001-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	06/09/2010 //	04/11/2010 //	749,999.96	749,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,999.96	749,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		5 ALUMNO	1	616	100	100.00
149775 /0002	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Heróes de la Revolución , ubicada en la Colonia Lomas de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	13/09/2010 //	11/11/2010 //	1,381,585.50	1,381,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,585.50	1,381,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
149783 /0003	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la primaria Juana de Asbaje, ubicada en la colonia Ex - Ejidos de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-005-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/09/2010 //	15/11/2010 //	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	422.00		5 ALUMNO	1	350	100	100.00
149787 /0004	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la primaria José Vasconcelos y/o Ricardo Flores Magón , ubicada en la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec . (TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10) / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/09/2010 //	15/11/2010 //	1,646,914.49	1,646,914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,914.49	1,646,914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	566.00		5 ALUMNO	1	805	100	100.00
149789 /0005	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la secundaria Felipe Villanueva , ubicada en la colonia Lomas de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-003-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	13/09/2010 //	11/11/2010 //	1,580,146.94	1,580,146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,146.94	1,580,146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	750.00		5 ALUMNO	1	910	100	100.00
149790 /0006	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	Rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Otilio Montañó y/o Miguel hidalgo y Costilla , ubicada en la colonia Dr. Jorge Jimenez Cantu. (TLAL-DGOP-FISM-AD-003-10) / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	13/09/2010 //	11/11/2010 //	749,453.95	749,453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,453.95	749,453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1200.00		5 ALUMNO	1	957	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1° AL 31 DE JULIO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
149849 /0007	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	Construcción de muro de contención y piso de concreto el el Jardín de Niños Moctezuma, ubicada en la colonia San Isidro Ixhuatepec (TLAL-DGOP-FISM-AD-004-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/09/2010 //	11/11/2010 //	739,407.79	739,407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,407.79	739,407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	85.00		5 ALUMNO	1	285	100	100.00
150026 /0008	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	087 T.V. SECUNDARIA	Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la TV Secundaria Narciso Mendoza , ubicada en la Colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú (TLAL-DGOP-FISM-IR-006-10) / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRATO	27/09/2010 //	25/11/2010 //	1,178,170.53	1,178,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,863.68	1,131,863.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	177.00		5 ALUMNO	1	351	100	96.07
150169 /0009	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en el Jardín de Niños Aquiles Serdán, ubicada en colonia Lomas de Tepeolulco (TLAL-DGOP-FISM-AD-007-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	27/09/2010 //	25/11/2010 //	1,221,125.00	1,221,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,125.00	1,221,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	347.00		5 ALUMNO	1	250	100	100.00
150173 /0010	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	Rehabilitación general del plantel en el Jardín de Niños Frida Khalo , ubicada en la colonia Lomas de Tepeolulco (TLAL-DGOP-FISM-AD-008-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	27/09/2010 //	25/11/2010 //	699,030.60	699,030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,030.60	699,030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	950.00		5 ALUMNO	1	800	100	100.00
150366 /0011	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	Rehabilitación general del Plantel en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla y/o Alfredo V. Bonfil , ubicada en la Colonia Lázaro Cárdenas #era. Sección. (TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/09/2010 //	11/11/2010 //	656,586.81	656,586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,586.81	656,586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		5 ALUMNO	1	1166	100	100.00
150496 /0012	03 ASH	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUELA ALPINO CHAMONIX. (TLAL-DGOP-FISM-IR-010-10) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	1,599,375.08	1,599,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,375.08	1,599,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2051.00		2 COLONIA	1	21146	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1° AL 31 DE JULIO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
150500 /0013	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	3,629,621.25	3,629,621.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,804.19	3,628,804.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5347.00		2 COLONIA	1	21146	100	99.97
150501 /0014	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIERVOS. (TLAL-DGOP-FISM-IR-007-10) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	1,730,822.58	1,730,822.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,822.58	1,730,822.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2486.00		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
150502 /0015	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TENOCHTITLAN. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	2,101,899.33	2,101,899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,899.33	2,101,899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3072.00		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
150503 /0016	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS CARDENALES. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	1,536,375.51	1,536,375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,375.51	1,536,375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2275.00		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
150505 /0018	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	2,372,493.24	2,372,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,493.24	2,372,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2543.00		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
150506 /0019	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO SIERRA NEVADA. COLONIA LAZARO CARDENAS 3ra SECCION. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	2,111,915.33	2,111,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,915.33	2,111,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3211.00		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
150507 /0020	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVES DE PASO DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ra. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	1,226,315.49	1,226,315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,315.49	1,226,315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1890.00		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
150508 /0021	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HA KIM PECH DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ra SECCION. (TLAL-DGOP-FISM-IR-011-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	1,290,716.85	1,290,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,716.85	1,290,716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1946.00		2 COLONIA	1	22478	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1° AL 31 DE JULIO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
150509 /0022	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIMA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS 3ra. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	3,288,251.02	3,288,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288,251.02	3,288,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4699.07		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
150510 /0023	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACION EXCURSIONISMO DEL D.F. DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	1,267,999.54	1,267,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,609.19	684,609.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1698.00		2 COLONIA	1	22478	100	53.99
150511 /0024	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HUICHILES DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	671,119.69	573,148.36	0.00	97,971.33	0.00	0.00	0.00	671,119.69	573,148.36	0.00	97,971.33	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	585.00		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
150512 /0025	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRUPO DE LOS CIE DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	995,471.47	995,471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,471.47	995,471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1796.00		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
150513 /0026	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE LA COL. TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-IR-009-10) / PUERTO ESCONDIDO PTO. ESCONDIDO	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	5,308,232.70	5,308,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308,232.70	5,308,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	7379.80		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
150514 /0027	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	4,166,321.13	3,550,890.38	0.00	615,430.75	0.00	0.00	0.00	4,166,321.13	3,550,890.38	0.00	615,430.75	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5220.00		2 COLONIA	1	11587	100	100.00
150515 /0028	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	1,801,720.00	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2692.00		2 COLONIA	1	11587	100	100.00
150516 /0029	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/11/2010 //	31/12/2010 //	4,367,368.28	4,367,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367,368.28	4,367,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7374.00		2 COLONIA	1	11587	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1° AL 31 DE JULIO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
150637 /0030	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA LOBATO Y/O ELISEO BANDALA, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN (TLAL-DGOP-FISM-AD-002-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	06/09/2010 //	04/11/2010 //	699,950.00	699,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,950.00	699,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		5 ALUMNO	1	406	100	100.00
150642 /0031	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FORD 169 UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC (TLAL-DGOP-FISM-AD-006-10) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/09/2010 //	11/11/2010 //	718,183.66	718,183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,183.66	718,183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	570.00		5 ALUMNO	1	836	100	100.00
151498 /0034	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, (TRAMO DIVISION DEL NORTE - LIMITE URBANO) TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	01/12/2010 //	31/12/2010 //	5,233,155.06	5,233,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,155.06	5,233,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	7148.06		2 COLONIA	1	31728	100	100.00
151762 /0035	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPEOLULCO DE LA COL. TEPEOLULCO (TRAMO, PUERTO LIBERTAD A CDA. PUERTO VERACRUZ), TLAL-DGOP-FISM-IR-024-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	01/12/2010 //	30/12/2010 //	924,662.39	924,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,662.39	924,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1308.10		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
151813 /0036	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUICHOLAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC, TLAL-DGOP-FISM-020-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	901,507.08	901,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,507.08	901,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1316.00		2 COLONIA	1	3776	100	100.00
151815 /0038	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIXTECAS (TRAMO, TLAXCALTECAS - LIMITE) DE LA COL. CUAUHTEMOC, TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	1,284,867.45	1,284,867.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,867.45	1,284,867.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1875.00		2 COLONIA	1	3776	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1° AL 31 DE JULIO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
151816 /0039	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECAS (TRAMO, LIMITE TENAYO - TONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	1,311,048.89	1,311,048.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,048.89	1,311,048.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2095.00		2 COLONIA	1	3776	100	100.00
151817 /0040	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO, MEXCIO 68 - COMONFORT) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISM-AD-016-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	1,740,234.08	1,653,533.16	0.00	86,700.92	0.00	0.00	0.00	1,740,234.08	1,653,533.16	0.00	86,700.92	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2100.00		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
151818 /0041	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENAYUCA (TRAMO, OJO DE AGUA - COACALCO) DE LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA, TLAL-DGOP-FISM-AD-017-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	1,546,261.01	1,546,261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,261.01	1,546,261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2454.00		2 COLONIA	1	1888	100	100.00
151853 /0042	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS (TRAMO, AV. MORELOS - AV. PASO DE JUAREZ) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-025-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	01/12/2010 //	30/12/2010 //	1,877,507.55	1,877,507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,507.55	1,877,507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2164.00		2 COLONIA	1	11587	100	100.00
152442 /0043	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	037 EQUIPAMIENTO	CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 (TLALNEPANTLA DE BAZ) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2010 //	31/12/2010 //	729,485.28	729,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,485.28	729,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	85.00		4 MUNICIPIO	1	6000	100	100.00
152446 /0044	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	13/08/2010 //	31/12/2010 //	1,624,620.04	1,624,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,620.04	1,624,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	683808	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1° AL 31 DE JULIO DEL 2014

Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
152447/0045	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	031 ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA	GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 (PRESTADORES DE SERVICIOS) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/08/2010 //	31/12/2010 //	756,711.50	756,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,711.50	756,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 PROYECTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	683808	100	100.00
181544/0046	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	19/08/2014	17/10/2014	1,147,238.14	572,171.95	0.00	0.00	0.00	575,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1076.73		2 COLONIA	1	5342		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 42									TOTAL	72,063,872.19	70,688,703.00	0.00	800,103.00	0.00	575,066.19	0.00	70,286,119.79	69,486,016.79	0.00	800,103.00	0.00	0.00	0.00							

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

ING. REYNALDO GASCA JAIME
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL