

Sistema Municipal DIF
Dirección de Administración y Finanzas
Jefatura de Servicios Generales



Fecha	Localidad	Correctivo - Con Oficio	Descripción	Terminado	Realizó	PENDIENTE	Descripción de Material
		Preventivo - Sin Oficio				Descripción	
		Tipo de Mtto.					
viernes, 01 de agosto de 2014	CAM FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Se pintaron paredes de pasillo principal	SI	CESAR Y ANTONINO	N/A	1 Cubeta de pintura blanca de 20 lts
viernes, 01 de agosto de 2014	JORNADA	Evento	Instalacion de evento	SI	RAUL, FRANCISCO, MARIO Y FRANCISCO	N/A	2 CARPAS CHICAS-100 SILLAS - 1 TABLON CON PAÑO - SONIDO
viernes, 01 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se colocaron 3 contactos polarizados, una canaleta, se cambio lampara de lugar y se cambiaron 2 lamparas de 60 W	SI	GUADALUPE Y MARTIN	N/A	2 MTS DE CABLE #12 - 2 PZALAMPARA DE 60 W - 3 CONTACTO DOBLE - 1 PZA CONTACTO SENCILLO - 3 PZA CAJA UNIVERSAL - 1 CINTA DE AISLAR - 10 TAQUETE DE TABLAROCA - 20 PIJAS PARA TABLAROCA
lunes, 04 de agosto de 2014	CAM FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto area de baños exterior de barda trasera de salon de usos multiples	SI	MARIO Y FRANCISCO	N/A	2 FELPAS - 1 CUBETA DE PINTURA DE 20 LTS
lunes, 04 de agosto de 2014	CAM FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Se colocó concertina y alambre de puas en la parte trasera	SI	HUGO Y FRANCISCO	Termina de colocar concertina en el costado de la casa	3 ROLLOS DE CONCERTINA - 38 MTS DE ALAMBRE DE PUJAS - 4 MTS DE CUADRADO DE 1"
lunes, 04 de agosto de 2014	CAM DIEGO RIVERA	II Correctivo - Sin Oficio	Se pinto parte de la fachada exterior, barandal y herrria	SI	CESAR, ANTONINO, GUADALUPE	N/A	3/4 DE BOTE DE 20 LTS PINTURA BLANCA - 1/4 DE GALON PINTURA BLANCA DE ACEITE
lunes, 04 de agosto de 2014	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	II Correctivo - Sin Oficio	Se tapo ventana con tablaroca parte exterior	SI	CESAR, ANTONINO, FRANCISCO Y RAUL	N/A	2 HOJAS DE TABLAROCA - 50 PIJAS PARA TABLAROCA - 20 PIJAS DE CABESA DE BROCA - 6 POSTES
martes, 05 de agosto de 2014	CAM FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Se termino de amarrar concertina, se colocaron 3 postes para amarrar concertina	SI	HUGO, FRANCISCO Y FRANCISCO J	N/A	3 POSTES DE 50 CM
martes, 05 de agosto de 2014	CAM FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Resane en oficina y consultorio	SI	FRANCISCO, RAUL	N/A	PINTURA BLANCA 3 LTS
miércoles, 06 de agosto de 2014	CTDC XOCOYAHUALCO	II Correctivo - Sin Oficio	Se ajustó llave de paso de agua principal, se colocó candado	SI	HUGO Y FRANCISCO	N/A	1 PZA CANDADO
miércoles, 06 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Colocacion de mesa para dopiadora, fabricacion de mesa con mesulas y perforacion para canaleta	SI	MARTIN Y MARIO	N/A	1/4 DE HOJA DE MELALMINA- 22 PIJAS - PLASTE
miércoles, 06 de agosto de 2014	CAM DIEGO RIVERA	II Correctivo - Sin Oficio	Se rotoco barandal y una parte de oficina	SI	CESAR Y ANTONINO	N/A	1 LT DE PINTURA BLANCA
miércoles, 06 de agosto de 2014	CONSULTORIO CRISTINA PACHECO	II Correctivo - Sin Oficio	Se tapo ventana parte interior con tablaroca, se rezano venatan	SI	CESAR Y ANTONINO	N/A	1 TABLAROCA - 10 KG CEMENTO GRIS - 2 KG CEMENTO BLANCO - 2 KG PEGAZULEJO - 1 BOTE DE AREAN - 50 PIJAS PARA TABLAROCA
miércoles, 06 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se colocaron canaletas, 3 cajas de contactos	SI	MARTIN Y MARIO	N/A	25 PIJAS CON TAQUETE
miércoles, 06 de agosto de 2014	CAM FRIDA KAHLO	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron 4 balastras, se destaparon hajadas de agua	SI	RAUL, FRANCISCO Y JOSE GPE.	N/A	4 BALASTRAS 2X32 W - 1 CINTA DE AISLAR
viernes, 07 de agosto de 2014	CTDC MADRE TERESA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron 4 chapas de barra	SI	CESAR	N/A	N/A